

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in ^{S. DONACI} Ostuni. =

IMPRESA: ^{Serafini Giovanni da Lecce nato il 6/1/1908 in Lecce -} SARDELLA Luigi nato il 31/8/1892 a Fasano
(Brindisi). =

IMPORTO a base d'asta

34.100.000, =

dello 0.90% £. 89.000.000. =

" netto del ribasso dell'1,70% 33.793.100, =

87.487.000. =

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentesessantaquattro il giorno uno
del mese di Luglio in ^{S. DONACI} Ostuni. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa ^{Serafini Giovanni} SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n. ⁴²²⁰ 4214 del ^{21/6/1963} 10/5/1963 registrato
a Brindisi il ^{24.6.1963} 28/5/1963 al n. ¹⁷⁹⁵ 1626 mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963;

CONSIDERATO, che a causa ^{del periodo piovoso che ha} della mancanza di mano d'opera
provocata alloggiamento nella zona del cantiere,
ra specializzata nella zona nonché a causa della in-
sufficiente depressione rispetto alle strade confinanti,
clemenza del tempo nel periodo autunno-inverno e del
si sono dovuti quasi sospendere i lavori,
la difficoltà di approvvigionamento di tufi e cemento

L'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di giorni
^{Sessanta}
novanta;

CHE detta richiesta è stata approvata in sanatoria

dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con
delibera del 30/6/1964 per una proroga di giorni no
sessanta
vanta. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI

accorda la proroga richiesta e fissa il termine di
scadenza per il giorno *16 Agosto 1964* 21 Settembre 1964. =

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

For. Della Lupa

IL DIRETTORE DEI LAVORI



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. le Com. te U.G. VALLARINO)

