

Istituto Autonomo per le Case Popolari

di B R I N D I S I

Costruzione di un Centro Sociale in Brindisi-

Rione S.Elia

ai sensi della legge 14.2.1963,n.60

Impresa costruttrice: I.V.A.P. - S.p.A. - BARI

Contratto di appalto n° repert 2896 del 30.5.

1974.

Il presente atto,redatto ai sensi della legge 5.11.

1971 n° 1026, ha per oggetto il collaudo delle
strutture dell'edificio destinato a sede di un Cen-
tro Sociale in Brindisi - rione S.Elia.

Progettisti sono stati gli architetti Sebastiano
Cimmarusti e Roberto Telesforo (studio in Bari -
Via Abate Gimma 93)

Calcolatore delle strutture è stato l'ing. Nicola
De Venuto da Giovinazzo (Bari)

Direttore dei lavori è stato l'ing. Antonio Longo,
direttore tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popo-
lari di Brindisi,ente appaltante.

Impresa costruttrice è stata la I.V.A.P. S.p.A; con
sede in Bari,Via Modugno Km. 4 + 200.

Trattasi di edificio a struttura metallica (pilastri
e travi in acciaio con giunti a bulloni) con plin-
ti isolati in c.c.a. e solai in lamiera grecata con

soletta collaborante in calcestruzzo e rete saldata
Ø 4 a maglie 10x10. I solai costituenti il piano di
calpestio, che risulta del tutto isolato dal terreno,
presentano elementi costruttivi di dimensioni diverse
rispetto a quello di copertura, data la diversità
del valore del carico accidentale.

Stato delle opere Risultano, allo stato, ultimati
anche i lavori di finitura.

Pertanto le strutture portanti sono sottoposte al
carico permanente previsto nei calcoli.

Visita di collaudo La visita di collaudo ha avuto
luogo il giorno 29 gennaio 1979 con la presenza del
direttore dei lavori ing. Antonio Longo, del geom.

Mario Cavaniglia dell'I.A.C.P. e del geom. Vincenzo
Pastilla della Società costruttrice I.V.A.P di Bari.

Il sottoscritto, con la scorta dei disegni di progetto
e degli esecutivi, ha proceduto ad un dettagliato
esame delle opere eseguite, verificandone la
rispondenza ai dati di progetto. Da una diretta
ricognizione in più punti non si è verificata alcuna
lesione o deformazione.

Da un dettagliato esame ^{e risultato} che i calcoli statici redatti
dall'ing. De Venuto sono stati eseguiti nel
rispetto della normativa vigente per le strutture
in acciaio e per le opere in cemento (supp. ord.

Gazzetta uff.n.190 del 22.7.72).

I conglomerati sono stati sottoposti a prove di rottura secondo le vigenti modalità con risultati del valore del carico di rottura sensibilmente superiori a quelli posti come base nei calcoli.

Pavimenti esito positivo ha avuto una prova di carico eseguita per una campata di solaio a cura della direzione dei lavori.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, preso atto della regolarità degli atti, accertati tutti gli adempimenti di obbligo della impresa costruttrice e della direzione dei lavori, ritenendo sufficienti tutti gli elementi positivi di accertamento, il sottoscritto

C E R T I F I C A

che i lavori di costruzione del Centro Sociale in Brindisi-Rione S.Elia eseguiti dall'impresa IVAP di Bari per conto dell'I.A.C.P. di Brindisi sono meritevoli di collaudo, come in effetti, col presente atto,

C O L L A U D A

ai sensi dell'art.7 della legge 5.11.1971 n.1086.

Brindisi li 4 Febbraio 1979

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL COLLAUDATORE

