

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Manutenzione Straordinaria 3° fase alle Case Popolari in  
Brindisi VIA Marsica, Sicilia e Toscana Lotti 3°, 4°, 5°, 7°, 8°.

Impresa Lagalla Mario Squinzano (Le)

**STATO** <sup>(a)</sup> Finale dei lavori eseguiti a tutto il 25. Maggio 1971

CONTRATTO in data 21. 9. 1970 N. 5321 approvato A Brindisi il 23. 9. 1970  
al N° 1775 MOD. I

data ..... N. ....

|                                                                                          |                         |           |                                                               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Importo del progetto . . . . . L.                                                        |                         | 2.820.000 | Data della consegna . . . . .                                 | 26.2.1971 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in<br>ragione del <u>4</u> per cento . . . L. |                         | 2.708.594 | Data dell'incomincia-<br>mento dei lavori . . . . .           | 1.3.1971  |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.                                           |                         |           | Scadenza del tempo utile<br>per l'ultim. dei lavori . . . . . | 25.5.1971 |
| del quale<br>impegnato                                                                   | Per espropriazione L.   |           | I lavori rimasero sospesi<br>o prorogati per . . . . .        |           |
|                                                                                          | » mag. lav. impreved. » |           | Per cui la nuova scadenza<br>del tempo utile è . . . . .      |           |
|                                                                                          | » lav. ad economia »    |           | Giorni impiegati in più . . . . .                             |           |
|                                                                                          | » sorvegli. e dir. »    |           | » » meno . . . . .                                            |           |
| TOTALE somma impegn. L.                                                                  |                         |           |                                                               |           |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni                              | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |        |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|--------|
|           |                               |                                                                                  |          |                    | parziale      | totale |
| 1         | 31                            | Tinteggiatura alatte di calce<br>a colori sui pareti esterni                     | 9230.19  | 100                | 923.019       |        |
| 2         | 29                            | Tinteggiatura alatte di calce "                                                  | 750.11   | 50                 | 37.505.50     |        |
| 3         | 37/a                          | Tinteggiatura latte di calce<br>e colore dei vani scala 4°                       |          |                    |               |        |
|           |                               | piani (N°)                                                                       | 6        | 45000              | 270.000       |        |
| 4         | 37/a                          | Tinteggiatura a latte di calce<br>a colore dei vani scala a                      |          |                    |               |        |
|           |                               | 3° piani N°                                                                      | 4        | 35000              | 140.000       |        |
| 5         | 33                            | Dipintura a d'olio Mg.                                                           | 1437.02  | 400                | 574.808       |        |
| 6         | 36                            | Coloritura con vernici<br>sintetiche ed acque Mg;                                | 87 28    | 350                | 30.548        |        |
| 7         | 34                            | Verniciatura ad olio adue<br>mani edue manidi minioMg;                           | 18 80    | 300                | 5640          |        |
| 8         | 6                             | Piccole riparazioni di contro-<br>sportelli con eventuali<br>piallature ecc. Mg. | 137.83   | 250                | 34.457. 50    |        |
| 9         | 16                            | Grande riparazione di pertinci-<br>ni e portoni Mg;                              | 29 68    | 2600               | 77.168        |        |
| 10        | 3                             | Media riparazione di sportelli<br>a vetri di finestre ebalconi MG.               | 97       | 950                | 92.150        |        |
|           |                               | Somma                                                                            |          |                    | 2. 185. 296   |        |
|           |                               | ADEDURRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 4%                                                |          |                    | 87. 411. 84   |        |
|           |                               | RESTANO                                                                          |          |                    | 2.097.884.16  |        |
|           |                               | Acui s'adducel'importo dei<br>certificati già emessi                             |          |                    |               |        |
|           |                               | N° 1. 8. Aprile 1971 £                                                           |          | 960.000            |               |        |
|           |                               | N° 2. 6. Maggio 1971 £                                                           |          | 740.000            |               |        |
|           |                               | Somma ££                                                                         |          | 700.000            |               |        |
|           |                               | Resta il credito netto dell'Impresa                                              |          |                    | L 397.884.16  |        |
|           |                               | Brindisi li 30. Settembre 1971                                                   |          |                    |               |        |



DIRETTORE DEI LAVORI  
*[Signature]*