

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di ~~Post-colloquio~~ alle Palazzine INA-CASA in Carovigno

Cantiere 17368/R-L

Impresa INGROTTA G. E. Francesco - Fasano

STATO ^(a) Finale dei lavori eseguiti a tutto il 27 dicembre 1966

CONTRATTO in data 27/10/1966 approvato Registrato a Brindisi il 12/11/1966

al n° 1966 Mod. I

data N.

Importo del progetto base d'asta . . . L.	1.019.228 =	Data della consegna . . .	28/1 /1966
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1.1,50</u> per cento . . . L.	1.003.940 =	Data dell'incominciamento dei lavori	28/11/1966
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.	91.772 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	27/12/1966
del quale impegnato {	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori impreved. »	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» lavori ad economia »	Giorni impiegati in più . . .	
	» sorveglianza e dir. »	» » meno . . .	
TOTALE somma impegnata L.	91.772 =		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	257	Tinteggiatura Impormabile per esterni mq.	209521	480	1.005.70080	
2	251	Tinteggiatura a latte di calce "	23054	54	11.527=	
S O M M A T O Lire					1.017.22780	
A dedurre il ribasso d'asta dell'1,50%					15.2542	
Restano nette Lire					1.001.96938	
A cui si deduce l'importo dei certificati di acconto già versati						
		n°1 del 22/2/1967 L.		630.000		
		n°2 " 26/2/1968 L.		260.000		
		Sommano le deduzioni L.		890.000		
Resta il credito netto dell'Impresa In L.					111.969 38	
BRINDISI 11 30/9/1968						
L'IMPRESA					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
(LEGROTtagLIA Francesco)					(Dott. Ing. Giovanni)	
Legrottaglia Francesco						