

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di opere di completamento alle case popolari in Fasano
sulla strada per la Selva - Legge 2/7/1949, n. 408 - eserc. 1949/950

Impresa Giordano Vito fu Giuseppe

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 22 agosto 19 54

CONTRATTO in data 12/5/1954, n. 882 approvato reg. a Brindisi il
24/5/1954 al n. 1808 mod. I vol. 104

data N.

Importo del progetto	L.	1.600.000	Data della consegna	25/5/54
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 10,75 per cento		1.430.880	Data dell'incominciamento dei lavori	1/6/954
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		287.388	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	22/8/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	207.388	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	80.000	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.		287.388		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	9	Provvista e posa in opera di persiane in abete mq.	191 04	6800 =	1.299.072 =	
2	10	Coloritura ad olio "	573 12	350 =	200.592 =	
		sommano			1.499.664 1.499.664 =	
		a dedurre il ribasso del 10,75°/o			161.213 88	
		restano			1.338.450 12	
		Totale complessivo L.				1.338.450 12
		A cui si deduce l'importo dei certificati corrisposti				
	n.1	20/7/1954 L. 700.000				
	n.2	18/8/54 " 490.000				
		sommano deduzioni				1.190.000 =
		resta il credito dell'Impresa in nette lire				148.450 12
		Brindisi, 16/11/1954				
		L'IMPRESA				
		<i>Giordano Vito</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		<i>Stefano</i>				
		Visto!				
		IL PRESIDENTE				
		(Com.te) Baldo Vallarino				
		<i>Baldo Vallarino</i>				
		UFFICIO del GENIO CIVILE di BRINDISI				
		N. 618 di Prot. 2. 10. 1956				
		VISTO				
		INGEGNERE DIRIGENTE				
		(A. Clemente)				
		<i>A. Clemente</i>				