

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI ERP,
SITI IN FRANCAVILLA FONTATANA (BR) ALLA VIA CALAMANDREI -
LOTTO 16.


COMMITTENTE: I.A.C.P. BRINDISI

IMPRESA: INGROSSO GIOVANNI da San Pancrazio Salentino (Br)

Contratto in data 06/06/2007 rep. n. 7665 registrato a Brindisi in data 07/06/2007 al n.
1707 di euro 154'338,09

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	200'002,05
Data Consegna:	11/06/2007	Somme a Disposizione:	36'619,91
Data Inizio Lavori:	11/06/2007	Importo per la Sicurezza:	4'881,95
Giorni Utili per Ultimazione:	365	IMPORTO DI VARIANTE	208'531,11
Data Utile per Ultimazione:	09/06/2008	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	4'881,95
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0,00
Data FINE LAVORI:	08/01/2008	Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	153

Quantità TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	VALORI		
		unitario	TOTALE		
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 E 02.04a	Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza sino mt. 20 dal piano di campagna, compreso la consegna in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori ultimati ed il t... in proiezione sul piano verticale di facciata, da tenersi in opera durante tutto il tempo dell'intervento fino a 6 mesi.	SOMMANO mq.-	4'336,61	9,00	39'029,49
2 E 10.20a	Spalmatura con una mano di vernice bituminosa sui lastrici solari compresa una mano di vernice di alluminio in corrispondenza dei giunti delle lastre di Crusi ed alle copertine dei ... ltezza e per qualsiasi superficie, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq	75,84	1,80	136,51
3 E 14.04d	Rivestimento delle facciate esterne comprendente: - applicazione di un primo strato di malta cementizia applicata a rinzaffo; - applicazione di intonaco comune liscio per pareti ... a pennello e successivamente rullato a buccia d'arancia. Misurato nella superficie effettiva con esclusione dei vuoti.	SOMMANO mq.	5'276,51	24,00	126'636,24
4 E 14.38	Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ... inale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Verniciatura a smalto su opere in ferro	SOMMANO mq	485,70	15,40	7'479,79
5 E 14.55	Pitturazione acrilica al quarzo per esterni in dispersione acquosa monocomponente, data in due mani previa mano di fissativo acrilico ad acqua anch'esso compreso nel prezzo. Da eseguire a qualsiasi altezza compreso i ponti di servizio sino all'altezza di m. 5 dal piano di calpestio.	SOMMANO mq.	575,80	7,20	4'145,76
6 E 17.04a	Coprighiunto orizzontale o verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in C.A. per una larghezza ... elementi pari minimo a m 2.00 Coprighiunto per esterni in lamiera di ferro zincato, spessore 8/10 di mm, sviluppo cm 10	SOMMANO ml	117,00	12,35	1'444,95
7 F 03.01a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, serie 303/1, conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque meteoriche, con giunti a bicchiere, compreso staffe o dispositivi di fissaggio. Diametro esterno da 110 mm e spessore mm 3,2	SOMMANO ml.	103,00	10,96	1'128,88
8 NP1	Copertina di cemento pressovibrato con idrofucio, per muretti dello spessore medio di cm 20, a protezione dei parapetti dei lastrici solari, con fronti lisci e gocciolatoio nelle due parti aggentanti, accuratamente lisciata su tutte le facce in vista.	SOMMANO ml	340,25	10,00	3'402,50
9 NP2	Pezzi speciali per copertina in cemento pressovibrato con idrofucio, per muretti dello spessore medio di cm 20, a protezione dei parapetti dei lastrici solari, con fronti lisci e gocciolatoio nelle due parti aggentanti, accuratamente lisciata su tutte le facce in vista.	SOMMANO caduno	125,00	8,00	1'000,00
10 NP3	Lastre di marmo provenienti dalle cave più accreditate sul mercato, quadrate o rettangolari, con faccia vista levigata, con coste rifilate a filo di sega, la formazione di fori per ... d'arte, in lastre di superficie fino a 0,20 metri quadri, per pavimenti e rivestimenti: pietra di Trani spessore cm.2;	SOMMANO mq	18,82	63,00	1'185,66
11 NP4	Lastre in pietra di Trani o Travertino di prima scelta, spessore cm 3, di qualunque dimensione, con faccia e frontino in vista, già levigati in laboratorio, per soglie, imbotti, ... ant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Lastre di pietra di Trani spessore cm 3	SOMMANO mq	21,20	83,80	1'776,56
12 R 01.06a	Spicconatura di intonaco interno od esterno compreso impalcatura fino all'altezza di 5 mt; □ Demolizione o disfacimento di manufatti da eseguire con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi al ... ubblici: spicconatura intonaco qualsiasi tipo, interno od esterno compreso impalcatura fino all'altezza di 5 mt; □ mq □ 3,55	SOMMANO mq.	5'276,51	3,55	18'731,61
13 R 02.07a	Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato fibrorinforzato per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie. Rimozione totale del calc ... passivante, applicazione della malta di				
A RIPORTARE			206'097,95		

Nome del TARIFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	TARIFARI	
			unitario	TOTALE
REPORTO				
<u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro				160'871,10
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:				
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>				
Certificato N.1 del 20/08/2007 euro				34'280,00
Certificato N.2 del 04/09/2007 euro				48'780,00
Certificato N.3 del 26/10/2007 euro				45'752,00
Certificato N.4 del 17/12/2007 euro				31'279,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro				160'091,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro				160'091,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro				780,10
Brindisi, 17/01/2008				
 L'Impresa INGROSSO Giovanni  Il Direttore dei Lavori Ing. Francesco FUMAROLA delegato alla firma Ing. Guglielmo GIULIANI				
A RIPORTARE				