

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di ripristino terrazze Palazzine 13 e 14 del Quartiere C.E.P. di Brindisi Ampliamento Ovest-2^a fase Manutenzione Straordinaria.=

Impresa PERUGINO Domenico - BRINDISI -

STATO^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 29 Novembre 1969

CONTRATTO in data 22/9/1969, n. 5274 approvato reg. a Brindisi il 24/9/1969
al n. 1827 Mod. I=

data N.

Importo del progetto L.	2.062.640.==	Data della consegna . .	29/9/1969
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10 0,55</u> per cento . . . L.	2.050.699.==	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	29/9/1969
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	29/11/1969
del quale impegnato {	Per espropriazione L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved. »	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »	Giorni impiegati in più .	
	» sorvegli. e dir. »	» » meno .	
TOTALE somma impegn. L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	23	Demolizione pavimenti mq.	1041,29	100=	104.129,==	
2	345	Isolamento termo-acustico con lastre di Polistirolo espanso da cm.3	" 209,60	600=	125.760,==	
3	97	Massetto a pendio	" 1041,29	400=	416.516,==	
4	105	Copertura a tenuta d'acqua con lastre di Cursi	" 1041,29	900=	937.161,==	
5	346	Intonaco cementizio per ri svolto lungo gli attici ml.	418,03	300=	125.409,==	
		S O M M A N O		L.	1.708.975,==	
		Fattura del 20/1/1970		"	345.000,==	
		T O T A L E		L.	2.053.975,==	
		-a dedurre il ribasso d'asta dello 0,55% "		"	11.296,86	
		R E S T A N O		L.	2.042.678,14	
		a cui si deduce l'importo degli acconti già corrisposti:				
		N. 1 del 18/1/1969	L. 1.500.000.=			
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA in ..	L.		542.678,14	
		BRNDIDIS, 11 29/1/1970				
		L'IMPRESA				
		<i>Piruggino Domenico</i>				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		<i>[Signature]</i>				