



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2456

del 30-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO


2019

Capitolo	36168	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 2 (09 04-2.02 01 09 010)	Gest.	COMPETENZA
COMPLETAMENTO TRONCHI DI FOGNA BIANCA - FINANZ. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici LL.PP. Ambiente		nr.	142 del 20-06-2019
numero 1099/2018 del 18-07-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Lavori di "Ampliamento della fognatura pluviale nelle zone A e B dell'abitato", a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.4 Sub-Azione 6.4d. - Liquidazione a favore dell'Appaltatrice dei lavori corrispettivo 2° SAL							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	635.182,07	829.532,90	
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	12.235,04	206.210,87	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	173.250,00	173.250,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	185.485,04		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	449.697,03	450.072,03	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	010	Infrastrutture idrauliche					
SIOPE	2020109010						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI					Fruttifero	C.U.P. J32E14000020002
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 173.250,00 dicensi CENTOSETTANTATREMILADUECENTOCINQUANTA/00							
Per : Lavori di "Ampliamento della fognatura pluviale nelle zone A e B dell'abitato", a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.4 Sub-Azione 6.4d. - Liquidazione a favore dell'Appaltatrice dei lavori corrispettivo 2° SAL							

CREDITORE (Codice: 7009)				
COSTRUZIONI L.& S.SRL		VIA VENEZIA 6 F		
P.Iva 03133360713		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:744013841B SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 19/06/2019 RIMETTIAMO FATTURA DI ACCONTO (II SAL) AFFERENTE I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE NELLE ZONE "A" E "B" DELL'ABITATO - 8 STRALCIO. CUP: J32E14000020002 - CIG: 744013841B. CAPITOLO DI SPESA 36168 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 157.500,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	173.250,00		2103
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	15.750,00		
		157.500,00	157.500,00	
		TITOLARE	15.750,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BCC CANOSA IBAN IT83T0860678380000000002000 - CIN:T - ABI:08606 - CAB:78380 - C/C:000000002000 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2456 DEL / / 2019

REVERSALE N. 3127

MANDATO UNICO

CODICE BILANCIO: 09.04-2.02.01.09.010
CAPITOLO 36168 ARTICOLO 0 BIL. CO 2019
IMPEGNO N. Sub. 371. 4 LIQUIDAZIONE N. 1099 DEL 18/07/2019
IMPORTO LIQUIDAZIONE: € 173.250,00
CIG DETERM. 744013841B (10) CUP DET. 732 E 160002002 (15)
DOCUMENTI: Delibera N. del / / 2019
Determ. N. del / / 2019
Determ. generale di liquidazione N. 727 / 142 del 18/07/2019

SETTORE: Liq. LL.PP - Amb. IMPONIBILE € € 157.500,00
NUM.DET. 142 DEL 20/06/2019 (IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
DETER.IMPORTO € 173.250,00 N.TOTALE LIQ. 1 RITENUTA € € 15.750,00
142Liq. LL.PP - Amb.43636 (IVA TRATTENUTA) 10%
TOTALE € € 173.250,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N.

(7009)

COSTRUZIONI L. & S. SRL

PARTIVA IVA (11): IT 03133360713

VIA VENEZIA 6 F

CODICE FISCALE (16):

CERIGNOLA FG

(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _ / _ NO _)

PARTIVA IVA (11): IT

CODICE FISCALE (16):

() FATTURA N. 2/13 DEL 13/06/2013

PROT. ENTRATA N. DEL / / STAMPATA SI / NO SDI N.

IMPORTO. FATT. € 173.250,00 IMPON. € 157.500,00 IVA € 15.750,00

FATTURA UNICA SI / NO

10%

CIG FATT. (10) CUP FATT. (15)

SALDO FATTURA SI / NO SALDO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL DURC SCADENZA / / (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT 33 (2) / T (L) 8606 (5) / (5) / (12)

COMMISSIONI BANCARIE SI / NO BANCA

DESCRIZIONE :

Lavori di "Ampliamento della fognatura pluviale nelle zone A e B dell'abitato", a
valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.4 Sub-Azione 6.4d. - Liquidazione a
favore dell'Appaltatrice dei lavori corrispettivo 2° SAL

SIOPE: 5^ LIVELLO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 2
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: E1ZZNW

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03133360713
Codice fiscale: 03133360713
Denominazione: COSTRUZIONI L & S SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA XXV APRILE, 17D
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: costruzionils@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - SETTORE SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI AMBIENTE

Dati della sede

Indirizzo: Piazza della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con fogli di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-06-19 (19 Giugno 2019)
Numero documento: FPA 2/19
Importo totale documento: 173250.00

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 226
Data contratto: 2018-11-22 (22 Novembre 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): J32E14000020002
Codice Identificativo Gara (CIG): 744013841B

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIMETTIAMO FATTURA DI ACCONTO (II SAL) AFFERENTE I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA FOGNATURA PLUVIALE NELLE ZONE "A" E "B" DELL'ABITATO - 8° STRALCIO. CUP: J32E14000020002 - CIG: 744013841B. CAPITOLO DI SPESA 36168, IMPEGNO 371, SUB 4.

Quantità: 1.00
Valore unitario: 157500.00
Valore totale: 157500.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 157500.00
Totale imposta: 15750.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: COSTRUZIONI L.& S. SRL
Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-06-19 (19 Giugno 2019)
Importo: 157500.00
Istituto finanziario: BCC DI CANOSA E LOCONIA
Codice IBAN: IT83T086067838000000002000

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Costruzioni L & S

Edilizia pubblica, privata e residenziale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: lavori di ampliamento della fognatura pluviale nelle Zone "A" e "B" dell'abitato – 8° stralcio.
C.U.P J32E14000020002 - CIG 744013841B.

Contratto di appalto n. 206 di rep. del 22/11/2018, registrato a Cerignola il 23/11/2018 al n. 2246.

Il sottoscritto Scardigno Michele, nato a Cerignola (FG) il 24/09/1964, residente a Cerignola (FG) in via Ischia n.49, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa Costruzioni L. & S. S.r.l. con sede in Cerignola alla Via XXV Aprile n. 17/d, codice fiscale e partita IVA 03133360713, in relazione all'appalto in oggetto, ai fini del pagamento delle somme dovute da codesta Amministrazione a saldo della nostra fattura n. 1/2018, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

che, ai sensi della L. 136 del 13/8/2010 art. 3, è dedicato il c.c. bancario tenuto presso BCC DI CANOSA - LOCONIA – Filiale di Cerignola – IBAN IT 83 T 08606 78380 000000002000.

Le persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente bancario sono:

- Scardigno Michele, C.F.: SCRMHL64P24C514Q, nato il 24/09/1964 a Cerignola ed ivi residente in Via Ischia n. 49;
- Scardigno Francesco, C.F.: SCRFNC93A02C514A, nato il 02/01/1993 a Cerignola ed ivi residente in Via Ischia n. 49;
- Libertino Nicolangelo, C.F.: LBRNLN66B03H926M, nato il 03/02/1966 a San Giovanni Rotondo e residente a Cerignola in Via S. Altamura n. 7.

Cerignola, 11/12/2018

COSTRUZIONI L. & S. S.r.l.
VIA XXV APRILE, 17/D
71042 CERIGNOLA (FG)
P.IVA: 03133360713
email: costruzionils@libero.it
tel./fax 0885.41.75.74

Costruzioni L & S srl

Via XXV Aprile, 17/d 71042 Cerignola (FG) P.IVA: 03133360713 Tel./Fax: 0885.417574 costruzionils@libero.it costruzionils@pec.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16259863	Data richiesta	29/04/2019	Scadenza validità	27/08/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COSTRUZIONI L. & S. SRL
Codice fiscale	03133360713
Sede legale	VIA XXV APRILE, 17/D 71042 CERIGNOLA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 727

In data 18-07-2019

Atto Reg. Sett. N. 142

In data 20-06-2019

OGGETTO: Lavori di "Ampliamento della fognatura pluviale nelle zone A e B dell'abitato", a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azione 6.4 Sub-Azione 6.4d. - Liquidazione a favore dell'Appaltatrice dei lavori corrispettivo 2° SAL

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venti** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Mastroserio Ing. Vito, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Con Determinazione del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 326 del 17/06/2014 è stato approvato un Avviso Pubblico - in conformità alle direttive impartite dalla Giunta Regionale con atto n.1107 del 04/06/2014 pubblicato nel BURP n. 83 del 26/04/2014 - al fine di individuare "Interventi finalizzati alla realizzazione della rete pluviale urbana" da finanziare con fondi a valere sull'Azione 2.1.5 - Linea 2.1 - Asse II - del PO FESR 2007-2013.

La Giunta Comunale con atto n.222 del 08/07/2014, ha approvato il progetto esecutivo, finalizzato alla realizzazione della rete pluviale urbana, redatto dal Dirigente dei Lavori Pubblici ing. Clorindo Izzillo, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, candidato a finanziamento PO FESR Puglia 2007/2013, Azione 2.1.5..

Con Determinazione Dirigenziale Regionale n.568 del 08/08/2014 e successiva Determinazione Dirigenziale n.776 del 17/10/2014 è stata approvata la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento di cui al predetto avviso pubblico.

Con Determinazione del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia n.59 del 08/02/2018 sono stati acquisiti al POR Puglia 2014-2020 -Asse VI-Azione 6.4-Sub Azione 6.4.d. "Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali", n. 37 interventi finanziati a valere sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Con nota pec prot. n. 2516 del 13/02/2008, registrata al prot. n. 5467 del 16-02-2018, il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia e Responsabile dell'Azione 6.4 ha informato questa Amministrazione Comunale che con Determinazione del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia n.59 del 08/02/2018 sono stati acquisiti al POR Puglia 2014-2020 -Asse VI-Azione 6.4-Sub Azione 6.4.d. "Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali", n. 37 interventi finanziati a valere sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020, tra cui quello proposto dal Comune di Cerignola per la "Realizzazione della rete pluviale urbana" - CUP J32E14000020002, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00.

Con nota pec del 21/03/2018 è stato trasmesso alla Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia il Disciplinare sottoscritto in data 07/12/2017, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Cerignola, in quanto Soggetto beneficiario del finanziamento.

Per l'intervento oggetto di finanziamento è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, l'ing. Clorindo Izzillo, come riportato nell'elenco dei lavori inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016, annualità 2014, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 15/07/2014. L'intervento è stato riconfermato nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020, all'annualità 2018, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 27/10/2017 e successive n. 346 del 13/12/2017 e n. 55 del 02-03-2018.

Con Determinazione Dirigenziale n.623/118 del 13/04/2018 è stato riapprovato il progetto esecutivo per la realizzazione dei "Lavori di ampliamento della rete pluviale nelle zone A e B dell'abitato", per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 a valere sul POR Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d, di cui alla Deliberazione della G.C. n.222 del 08/07/2014, rielaborato dal Dirigente dei Lavori Pubblici ing.

Clorindo Izzillo, in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., aggiornato alle tariffe regionali delle Opere Pubbliche 2017 della Regione Puglia.

Con Determinazione Dirigenziale a Contrarre n.865/178 del 22/05/2018, è stata indetta la gara mediante procedura aperta di cui all'art.60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di importo a base d'asta di € 786.854,07, di cui € 764.556,46 per lavori ed € 22.297,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - CIG:744013841B.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1361/290 del 09/10/2018, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in argomento alla ditta COSTRUZIONI L.& S. S.r.l., con sede in Cerignola alla via XXV Aprile n. 17/D - Cerignola (FG), per l'importo di € 747.583,31 al netto del ribasso del 2.22% dalla stessa offerto sulla base d'asta, oltre € 22.297,61 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e, quindi, per l'importo contrattuale pari ad € 769.880,92, oltre iva al 10% e per un totale di complessivi € 846.869,01.

Tra questa Amministrazione e la ditta aggiudicataria, COSTRUZIONI L.& S. S.r.l., è stato stipulato apposito contratto in data 22/11/2018 con il numero di repertorio n. 206, firmato digitalmente e registrato a Cerignola in data 23/11/2018 col n. 2246 serie 1T.

Con Determinazione Dirigenziale n.1623/355 del 04/12/2018 è stato conferito, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., allo Studio Romanazzi-Boscia e Associati S.r.l., in persona del suo Legale Rappresentante e Direttore Tecnico prof.ing. Eligio Romanazzi, con sede in Via Amendola n.172/C - Bari, Codice Fiscale e P.IVA:06182350725, l'incarico dei servizi di ingegneria - CIG: Z992604039, consistenti nella direzione, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento, per l'importo di € 37.484,42, al netto del ribasso del 4,5% offerto sull'ammontare del corrispettivo indicato dal RUP, oltre Cnpaia al 4% pari ad € 1.499,38 ed IVA al 22% a € 8.576,43, e per un totale complessivo di € 47.560,23.

I lavori, giusto verbale in atti, sono stati consegnati in data 10/12/2018.

Con determinazione dirigenziale n.568/162 dell'11/12/2018 - accogliendo la richiesta inoltrata in data 06/09/2018 dall'impresa aggiudicataria dei lavori COSTRUZIONI L&S. Srl ed acquisita 07/12/2018 col n. 36859 di protocollo, è stata concessa l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori in argomento, corrispondente all'importo di € 153.976,18, oltre IVA.

Con A.L. n.344/77 del 19/04/2019 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento lavori con contestuale liquidazione del relativo certificato di pagamento di € 164.700,00.

In data 26/02/2019 si è proceduto alla sospensione parziale dei lavori, limitatamente al tratto terminale dei tronchi che insistono su via Consolare e viale di Ponente, individuati nel progetto con 2.1 - 2.2 - 2.5.1.2a - 2.5.2°, a causa della impossibilità, dichiarata dal Comando dei Vigili Urbani come da

nota prot.n.167 del 22/02/2019, di procedere alla chiusura al traffico dei tratti in questione in quanto la zona è già interessata dalla riduzione parziale e/o totale della circolazione veicolare per lavori in corso attinenti al altri cantieri di interventi pubblici.

Ciò stante, il Prof.ing.Eligio Romanazzi, per lo Studio Romanazzi-Boscia e Associati S.r.l., in qualità di direttore dei lavori, con nota acquisita in data 18.06.2019 al prot.n.13639, ha trasmesso il 2° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a tutto il 14/06/2019 dalla ditta aggiudicataria, "Costruzioni L&S Srl", per l'importo netto di € 393.609,53, oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 11.739,70 e per complessivi € 405.349,23, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing.Clorindo Izzillo, con il quale, dedotte le ritenute di legge (€ 2.026,75), il recupero quota anticipazione (€ 81.069,85) e l'acconto di € 164.700,00 di cui al 1° SAL, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito -arrotondato- di € 157.500,00, oltre iva nella misura come dovuta del 10% pari ad € 15.750,00 e, quindi, di complessivi € 173.250,00.

In relazione la citata Appaltatrice ha emesso la fattura n.FPA 2/19 del 19/06/2019, sdi 1099659493, acquisita nel sistema Unimatica al protocollo n. 20190619E1ZZNW00194aa del 19/06/2019, dell'importo corrispondente a detti € 157.500,00, oltre iva al 10% pari ad € 15.750,00, per un totale di € 173.250,00;

Verificata la regolarità contributiva dell'Appaltatrice ed acquisita opportuna dichiarazione dei flussi finanziari, rilasciata ai sensi dell'art.3 comma 7 della L.136/2010;

Si ritiene, considerata la regolarità degli atti e su parere del responsabile del procedimento, ing. Clorindo Izzillo, di procedere all'approvazione del 2° stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento, con contestuale liquidazione dell'accertato credito a favore dell'impresa "Costruzioni L & S Srl" di complessivi € 173.250,00, iva al 10% compresa, a titolo di corrispettivo 2° SAL, dandosi atto che al pieno pagamento si provvederà ad avvenuta erogazione da parte ella Regione Puglia dell'ulteriore erogazione (2^) in contro contributo.

Dato atto che

- la relativa spesa trova capienza al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera di cui al POR Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d., correlato al capitolo in entrata 40690, acc.54, cod.bil. 4.03.10.02.001, ed imputazione al cap.36168, impegno 371-2018 sub 4 RE 2018, codice bilancio 09.04-2.02.01.09.010;

- la fattura rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e che, pertanto, si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della stessa, mentre la somma corrispondente all'Iva, verrà versata all'Erario con le modalità previste dalla legge;

- all'intervento in argomento è stato attribuito il CUP J32E14000020002; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella Legge

n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla presente attività è stato assegnato il codice CIG:744013841B.

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti".

Visto il D. Lgs. n.50 del 18/04/2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di adozione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il Decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

Visto il decreto del Sindaco del 25/09/2018, prot. n. 28499, con il quale si ridefinisce e si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici-Lavori Pubblici-Ambiente, comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Ambiente e Verde Pubblico;

Visto i decreti del Sindaco del 04/03/2019 prot.n.5178, del 18/03/2019 prot.6297, del 18/04/2019 prot.n.9123 e del 31/05/2019 prot.n.122774 con i quali, considerata l'assenza dell'ing. Clorindo Izzillo per congedo ordinario, ha incaricato di assumere le funzioni del Dirigente assente, sino al 17 luglio 2019, l'ing. Vito Mastroserio, Dirigente del Settore Servizi Tecnici Urbanistica Patrimonio.

D E T E R M I N A

Mastroserio Ing. Vito

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il 2° stato di avanzamento dei lavori di "Ampliamento della rete pluviale nelle zone A e B dell'abitato" CUP: J32E14000020002 - CIG:744013841B, eseguiti a tutto il 14/06/2019 dall'impresa Costruzioni L&S Srl -in virtù del contratto di appalto stipulato in data 22/11/2018 con il numero di repertorio n.206, firmato digitalmente e registrato a Cerignola in data 23/11/2018 col n.2246 serie 1T-, emesso dal Direttore dei lavori, prof.ing. Eligio Ramanazzi, per il complessivo importo netto di € 393.609,53, oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 11.739,70 e per complessivi € 405.349,23, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing.Clorindo Izzillo, con il quale, dedotte le ritenute di legge (€ 2.026,75), il recupero quota anticipazione (€ 81.069,85) e l'acconto di € 164.700,00 di cui al 1° SAL, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito -arrotondato- di € 157.500,00, oltre iva nella misura come dovuta del 10% pari ad € 15.750,00 e, quindi, di complessivi € 173.250,00;

3) di liquidare a favore della citata Impresa Costruzioni L&S Srl la somma di € 173.250,00, IVA al 10% compresa, a titolo di corrispettivo 2° SAL, come da fattura esibita dalla stessa impresa n.FPA 2/19 del 19/06/2019, sdi 1099659493, acquisita nel sistema Unimatica al protocollo n. 20190619E1ZZNW00194aa del 19/06/2019, dell'importo corrispondente a detti € 157.500,00, oltre iva al 10% pari ad € 15.750,00, per un totale di € 173.250,00, dandosi atto che la relativa spesa, trova imputazione al cap. 36168, impegno 371-2018 sub 4 RE 2018, codice bilancio 09.04-2.02.01.09.010, correlato al capitolo in entrata 40690, acc. 54, cod. bilancio 4.03.10.02.001, ed al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera di cui ai fondi POR Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d.;

4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di liquidare la detta spesa di € 173.250,00, al suddetto capitolo ed impegno, imputandola al bilancio 2019;

6) di dare giusta comunicazione del presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio, Sezione Lavori Pubblici, ai fini della rendicontazione delle spese e conseguente erogazione in conto finanziamento assegnato per la realizzazione dell'opera, indispensabile per effettuare i pagamenti del caso;

7) la redazione del presente provvedimento è stata assegnata alla sig.ra Battaglino rag.Anna in servizio presso l'ufficio Amministrativo Lavori pubblici.

IL Dirigente DEL SETTORE

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 173.250,00 (CIG. 744013841B) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Lavori di "Ampliamento della fognatura pluviale nel n. 1099 del 18-07-2019 CIG 744013841B	
Su Impegno N° 4 sub n° 4 del 09-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 290 Determinazione Servizi Tecnici del 05-10-2018 avente per oggetto determinazione di aggiudicazione definitiva procedura di Realizzazione della rete pluviale urbana" CIG: 744013841B CUP: J32E14000020002	
Missione Programma 5° livello 09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	
Capitolo 36168 Articolo COMPLETAMENTO TRONCHI DI FOGNA BIANCA - FINANZ. REG.LE	
Causale	Lavori di "Ampliamento della fognatura pluviale nelle zone A e B dell'abitato", a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI Azioni 6.4 Sub-Azione 6.4d. - Liquidazione a favore dell'Appaltatrice dei lavori corrispettivo 2° SAL
Importo	€ 173.250,00
Beneficiario	7009 COSTRUZIONI L.& S.SRL
Quietanza BCC CANOSA IBAN IT83T0860678380000000002000 IBAN IT83T0860678380000000002000	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002301602

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 173250,00 €

Codice Fiscale: 03133360713

Data Inserimento: 30/07/2019 - 13:24

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA