



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3961

del 26-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015


Capitolo	36061	Art.	0	Codice di bilancio	209010100	Gestione	RESIDUI/2014
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONI CON GETTITO ORDINARIO URBANIZZ.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE LL. PP. MANUT.		nr. 474	del. 16-06-2015
numero 262		del 16-06-2015		Immed. Eseguiibile/Esecutiva			
Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali - Misura 321 - Azione 1 - Intervento 1.b . Lavori di restauro Palazzo ex Liceo Zingarelli - Realizzazione di un Centro del Gusto -							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		278.184,58	663.504,81
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI		102.378,59	250.994,75
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		PRESENTE IMPORTO		1.429,08	1.429,08
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		103.807,67	252.423,83
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		174.376,91	411.080,98
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.429,08 dicensi MILLEQUATTROCENTOVENTINOVE/08							
Per : Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali - Misura 321 - Azione 1 - Intervento 1.b . Lavori di restauro Palazzo ex Liceo Zingarelli - Realizzazione di un Centro del Gusto -							

CREDITORE (Codice: 452)					
TRIVISANO ASCANIO			VIA STELLA,2		
Cod.Fis. TRVSCN56A12G125U / P.Iva 02072320712			71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	CIG:ZA3111453D SALDO Fatt.n. 7/PA del 19/11/2015			1.429,08	2109
	Trib. 1040 AUTONOMI-PROF 20,00% su 1.126,33 *Ritenuta			225,27	
	Netto da Pagare:			1.203,81	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				
				TITOLARE	225,27
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: A - ABI: 07601 - CAB: 15700 - C/C: 000002342423 IBAN: IT82A0760115700000002342423				

PAGATO

-2 DIC. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3961 CAP. 36061 BIL. 2014

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 262

(A) ONORARIO	€ <u>1.126,33</u>
(B) CONTRIB. CASSA (___ %) DI A	€ <u>45,05</u>
(C) IMPONIBILE IVA (TOTALE A + B)	€ <u>1.171,38</u>
(D) IVA AL 22 % DI C	€ <u>257,70</u>
(E) SPESE ESENTI	€ _____
(F) TOT.FATTURA(C + D + E)(TOT. MANDATO)	€ <u>= 1.429,08</u>
(G) RITENUTA DEL 20% SU A	€ <u>225,28</u>
TOTALE DA LIQUIDARE A CREDITORE (F-G)	€ <u>= 1.203,80</u>

REVERSALE N. 3446

CREDITORE: COD.N. (652) FINISANO ASCAMBIO

PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: SALDO DI 3 COORD. SICUREZZA - EX LICENSA
ZINGARELLI - PER REALIZZAZIONE "CENTRO DEL GUSTO"

TOTALE FATTURA € 7.924,92

CIG: ZA314453D CUP: 53661300.017002

SIOPE: 2109

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 474/114 del 16/06/15

Notifica Esito Committente

Versione 1.0

Identificativo Sdl: **23682185**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **7/PA**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

Pro. 31098 al 23.11.2015

FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: ITTRVSCN56A12G125U
 Progressivo di invio: 20
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

3402
 US2

Versione 1.1

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02072320712
 Nome: **Ascanio**
 Cognome: **Trivisano**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Roma n° 51**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Nazione: **IT**

Riferimento amministrativo

Riferimento: 474/114 del 16/06/15

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
 Denominazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza della Repubblica**
 CAP: **71042**
 Comune: **CERIGNOLA**
 Nazione: **IT**



Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-11-19** (19 Novembre 2015)
 Numero documento: **7/PA**
 Importo totale documento: **7924.92 OK**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)

Versione 1.1

Importo ritenuta: **1249.20** *OK*
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **249.84** *OK*
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati della convenzione

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo convenzione: **919/156**
Data convenzione: **2014-11-19** (19 Novembre 2014)
Numero linea convenzione: **1**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J36G13004170002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA3111453D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **OGGETTO: SALDO DL E COORD. SICUREZZA - Ristrutturazione ex liceo "Zingarelli" per la realizzazione del centro del gusto. Determina 474/114 del 16/06/2015. Capitoli spesa 30523 impegno 1192/2 liquidazione 260 - Cap.30585 imp. 626 liq. 261 - Cap 36061 imp. 647 liq. 262**
Valore unitario: **6246.00**
Valore totale: **6246.00** *OK*
IVA (%): **22.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **6495.84**
Totale imposta: **1429.08** *OK*

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-12-21** (21 Dicembre 2015)
Importo: **6675.72**
Codice IBAN: **IT82A0760115700000002342423**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.474/114

In data **16-06-15**

OGGETTO: Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali - Misura 321 - Azione 1 - Intervento 1.b . Lavori di restauro Palazzo ex Liceo Zingarelli - Realizzazione di un Centro del Gusto - Approvazione e liquidazione 2' stato avanzamento lavori e parcella relative competenze tecniche.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-06-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sedici** del mese di **giugno**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OO.PP.-MANUTENZIONE

IZZILLO ING. CLORINDO, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«In data 12/04/2013 il GAL "Piana del Tavoliere" ha pubblicato il bando Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali con riferimento ai seguenti servizi:

- 1a Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore soprattutto dei giovani in età scolare;
- 1b Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale;
- 1c Servizi di assistenza all'infanzia.

L'obiettivo del bando è quello di migliorare l'offerta e l'utilizzo di servizi essenziali alla popolazione, soprattutto alle fasce deboli. Le azioni mirano a favorire la fruizione di determinati servizi nei contesti rurali per garantire maggiore qualità della vita ai residenti in raccordo con il Piano Sociale di Zona 2010-2013 dell'Ambito Territoriale di Cerignola (Comune Capofila) e della salute (Piano Attuativo Locale della ASL Foggia). La finalità è quella di incrementare l'offerta e migliorare l'accessibilità ai servizi per aumentare l'attrattività delle aree rurali, al fine di contribuire a contrastare fenomeni di abbandono del territorio e di senilizzazione della popolazione.

Il Comune ha inteso partecipare alle azioni 1 a - Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore soprattutto dei giovani in età scolare, e all'azione 1 b - Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale.

Per l'azione 1b l'amministrazione, in tal senso ha inteso riqualificare una parte dell'ex Liceo Classico, da adibire a "Centro del Gusto" e per l'azione 1a recuperare l'area tra la palestra Gil e lo stadio Monterisi, con la realizzazione di un "Campo polivalente all'aperto" da legare alle attività del Dopo di noi, in attivazione presso la stessa palestra, a ciò emanando indirizzi al Dirigente del Settore Lavori Pubblici giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 11/07/2013.

Con delibera n.256 del 25/07/2013 veniva approvato il progetto esecutivo relativo al "Recupero del Palazzo ex Liceo Classico n. Zingarelli in Via C. Battisti riguardante il "Centro del Gusto", redatto dall'ing. Clorindo Izzillo, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, in virtù dell'incarico conferito con la citata deliberazione G.C. n.242/2013.

Con comunicazione del 13/11/2013, inviata alla Pec del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione (Prot.n. 1735/2013), ing.Clorindo Izzillo, il GAL ha trasmesso il provvedimento di concessione di aiuto alla domanda n.94752262827; il contributo pubblico totale concesso è pari ad € 401.842,13 calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento pari ad € 471.965,36.

Per l'azione 1b il contributo pubblico concesso è pari ad € 236.776,75, calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento pari ad € 279.939,63.

A seguito della comunicazione della concessione di aiuto da parte del GAL, il quadro economico del progetto di recupero del Liceo Zingarelli-intervento 1b, ha subito una rideterminazione degli importi relativi alla parte progettuale e all'iva.

Il bando del GAL "Piana del Tavoliere" del 12/04/2013 prevede, all'art.7, la non ammissibilità dell'IVA, per ambedue gli interventi 1a) e 1b), pertanto il Comune nelle deliberazioni n.255 e n.256 del 25/07/2013 si è impegnato ad iscrivere nel prossimo bilancio la somma occorrente per far fronte al pagamento dell'IVA sulle spese di realizzazione del progetto al positivo esito dell'istruttoria da parte del GAL "Piana del Tavoliere scarl".

In data 24/05/2013 il GAL ha informato che con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR n.168 del 21/05/2013 è stato approvato e pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per ottenere il rimborso della quota Iva sostenuta da enti ed organismi pubblici per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013. In data 23/12/2013 il Comune di Cerignola ha partecipato al bando per il rimborso della quota iva di ambedue i progetti per un totale di € 74.163,43, comprensivo della quota iva sulla progettazione. Alla data odierna non si conosce l'esito della richiesta di rimborso della quota Iva.

Pertanto il Comune di Cerignola, per dare seguito alla realizzazione dell'intervento 1b) - Restauro palazzo ex Liceo classico n. Zingarelli, ha ritenuto opportuno trovare la copertura finanziaria per la parte relativa all'IVA di € 41.417,20 con imputazione al cap. 36061 Bilancio 2014 - imp. provvisorio n.316, giusta deliberazione G.C.n.233 del 22/07/2014 con la quale è stato approvato, tra l'altro il quadro economico rideterminato dell'opera in oggetto.

Con determinazione dirigenziale n. 759/117 del 02/10/2014 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata ed il sistema di aggiudicazione di cui all'art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., ed art. 122, comma 9 dello stesso D. Lgs. n. 163/2006, purché in presenza di non meno di n. 10 (dieci) offerte valide.

Con determinazione dirigenziale n.917/155 del 18/11/2014, esecutiva nelle forme di legge, si è preso atto della regolarità della procedura seguita nell'esperimento della gara anzidetta e contestualmente aggiudicati i predetti lavori alla ditta Chieti Costruzioni Srl, con sede in Cerignola alla via Torre Quarto 5/d, per il prezzo di € 135.918,18, dedotto del ribasso del 29,689% sull'importo a base d'asta di € 163.581,48 (di cui € 8.068,60 per oneri

della sicurezza ed € 62.335,94 per incidenza della manodopera).

Con altra determinazione dirigenziale n.919/156 del 19/11/2014, è stato incaricato, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.267 del DPR 207/2010, l'ing. Ascanio Trivisano con studio in Cerignola in corso Roma n.61, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento per la realizzazione di un "Centro del Gusto" - Progetto di Recupero Palazzo ex Liceo Zingarelli - CIG: ZA3111453D, per un importo relativo alle competenze di € 16.356,26, oltre contributo integrativo Cassa di Previdenza 4% e Iva al 22%.

Tra la citata ditta Chieti Costruzioni Srl e l'Amministrazione Comunale è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 15/01/2015, Raccolta n.399/UffContr., registrato a Cerignola in data 20/01/2015 al n.38 Serie 3 Atti Privati.

Con verbale dell'11/02/2015 è stato provveduto alla consegna dei suddetti lavori all'Impresa Chieti Costruzioni S.r.l.

In relazione al risultato di gara con determinazione dirigenziale n.295/72 del 16/04/2015 si è proceduto alla rideeterminazione del quadro economico, fatta salva la superiore approvazione da parte dell'Organo finanziatore.

Con determinazione dirigenziale n.316/79 del 27.04.2015, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva; in relazione alle singole voci di spesa nella stessa previste è stato definito il seguente nuovo quadro economico che ha confermato la spesa progettuale d'investimento quale determinata a seguito del risultato di gara:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA					
RESTAURO PALAZZO EX LICEO CLASSICO "ZINGARELLI					
VIA CESARE BATTISTI COMUNE DI CERIGNOLA					
AMMESSE A FINANZIAMENTO					
	Categorie dei lavori	Prog. originario	Prog. Approvato	Rideterm.	Q.E
				Post gara	Perizia in €
A.1.1	IMPORTO LAVORI	178.461,48	163.581,48	135.918,18	142.216,01
	di cui oneri della sicurezza	8.068,60	8.068,60	8.068,60	8.471,76
	di cui incidenza mano d'opera	62.335,94	62.335,94	62.335,94	63.787,41
A.1.2	Imprevisti	0,00	0,00	13.591,82	3.787,66
A.1.3	Lavori in economia al netto	0,00	0,00	14.071,48	17.577,81
	di cui oneri della sicurezza	0,00	0,00	0,00	666,05
	di cui incidenza mano d'opera				6.660,51
A1)	TOTALE LAVORI	178.461,48	163.581,48	163.581,48	163.581,48
SPESE TECNICHE					
	Progetto, piano Sicur. (ex art.92 del D.Lgs. 163/06)	2.662,15	2.453,35	2.453,35	2.453,35

	D.L., Misura & Cont, coord. Sic. Es.	14.600,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00
	CNPAIA (4%)	584,00	534,80	534,80	534,80
A2)	TOTALE SPESE TECNICHE	17.846,15	16.358,15	16.358,15	16.358,15
	TOTALE INVESTIMENTI A1)+ A2)	196.307,63	179.939,63	179.939,63	179.939,63
	SPESE A TOTALE CARICO DEL COMUNE:IVA				
	IVA 10% Lavori A.1)	17.846,15	16.358,15	16.358,15	16.358,15
	IVA Spese tecniche (da 21% a 22%)	3.747,69	3.059,05	3.059,05	3.059,05
	Totale IVA	21.594,19	19.417,20	19.417,20	19.417,20
	TOTALE PROGETTO (IVA compre- sa)	217.901,82	199.356,83	199.356,83	199.356,83
	RIEPILOGO				
	SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO				
	Importi a carico contrib. regionale: Lavori + spese tecniche (81,57%)	160.128,13	146.776,76	146.776,76	146.776,76
	Importi a carico Comune La- vori + spese tecniche (18,43%)		3.059,05	33.162,87	33.162,87
	Tot. Ammesse a finanziamento		19.417,20	179.939,63	179.939,63
	Somme a carico Comune non ammesse a finanziamento:IVA		199.356,83	19.417,20	19.417,20
			199.356,83	199.356,83	199.356,83

Il bando prevede, altresì, la copertura totale del 100% delle spese di avviamento per il primo anno pari a € 50.000,00, mentre per il secondo anno il finanziamento copre solo l'80% pari ad € 40.000,00 delle previste spese di avviamento, restando a carico del Comune la quota residua del 20% pari ad € 10.000,00, al cui reperimento ed impegno delle adeguate risorse finanziarie come anche quello relativo all'arredo dell'importo di € 7.000,00, necessario per la piena fruizione del progetto, si ritiene di provvedere con successivo provvedimento.

La spesa di investimento, relativa alla esecuzione del progetto, di detti € 199.356,83 trova imputazione sui Capitoli ed interventi di cui in seguito:

€ 146.776,76, quale quota (81,57%) delle spese relative alla esecuzione del progetto ammesse a finanziamento (di complessivi € 179.939,63), a carico del GAL con imputazione al cap. 30523 RR.PP. 2013, imp. 1192, correlato alla risorsa 4.03.1020, cap. 40452, bil. 2013, accert. 98;

€ 33.162,87, quale quota (18,43%) di cofinanziamento a carico del Comune relativa alle spese di esecuzione ammesse a finanziamento (pari a detti € 179.939,63) con imputazione al cap. 30585, RR.PP. 2013, imp. 626 (di complessivi 36.179,50 assunto con D.G.C. n. 256/2013 che restano interamente assegnate al progetto si-

no alla definitiva chiusura delle attività di progetto);
€ 19.417,20, quali spese non ammesse a finanziamento (iva relativa ai lavori e spese tecniche) a carico del Comune, con imputazione al cap. 36061 RR.PP.2014 imp.647 (di complessivi € 41.417,20 tenuto anche conto dell'IVA sulle spese di gestione, assunto con D.G.C. n. 233/2014 e Det.n. 759/117 del 2014, che restano interamente assegnate al progetto sino alla definitiva chiusura delle attività di progetto).

In corso d'opera, per la necessità di eseguire lavorazioni impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale ma ritenute indispensabili ai fini della salvaguardia e sicurezza strutturale dell'immobile oggetto d'intervento, il Direttore dei lavori, su autorizzazione del RUP, con ordine di servizio n.1 dell'8.05.2015, ha disposto che l'impresa appaltatrice, dichiaratasi immediatamente disponibile, provvedesse a quanto necessario per la realizzazione degli interventi di cui in seguito, come da computo riportato nello stesso O.di s.:

- consolidamento alla struttura del solaio di copertura della sala enogastronomica, attraverso la posa all'intradosso dello stesso di putrelle metalliche, estese da parete a parete con un interasse, con funzione di irrigidimento e di sostegno, da ammorsare direttamente nella muratura in tufo, e ciò per la riscontrata presenza di segni di dissesto statico (lesioni).

La contabilizzazione dei suddetti lavori, che in considerazione delle specifiche caratteristiche sono esclusi dall'appalto, è stata disposta a fattura per l'importo di € 3.786,46, al netto del ribasso applicato nel contratto principale del 29,689%, attraverso la utilizzazione dell'accantonamento previsto nella relativa voce del quadro economico dell'opera.

La relativa liquidazione verrà disposta ad accertata regolarità delle opere realizzate.

Ciò stante il direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano, ha trasmesso con nota acquisita in data 04.06.2015 al prot. n. 14163, il 2° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti dalla ditta aggiudicataria, Chieti Costruzioni S.r.l., a tutto il 03.06.2015, per il complessivo importo netto di € 142.216,01, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 8.471,76 e dell'incidenza della manodopera ad € 63.787,41, nonché il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotti l'acconto di cui al 1° SAL e le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 59.625,22, oltre Iva nella misura del 10% pari ad € 5.962,52 e, quindi, di complessivi € 65.587,74.

Lo stesso professionista, ing. Ascanio Trivisano, ha altresì trasmesso la pre-parcella, acquisita in pari data al prot. n.14164, inerente gli onorari per la direzione, coordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del scondo SAL, dell'importo di € 6.246,00, oltre contributo previdenziale INPS, Cassa previdenziale 4% ed Iva al 22% come dovuta.

Considerata la regolarità degli atti, si ritiene di procedere all'approvazione del suddetto 2° stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento, nonché della parcella professionale, con contestuale liquidazione dei crediti come sopra riconosciuti, che trovano capienza alle relative voci del quadro economico di progetto:

- dell'impresa "Chieti Costruzioni S.r.l" dell'importo di € 65.587,74, iva compresa, a titolo corrispettivo secondo stato di avanzamento lavori, che trova imputazione per:

€ 48.636,29 al cap. 30523 - Bil. 2013 -impegno n. 1192/1, correlato al finanziamento GAL "Piana del Tavoliere" di cui ai fondi Asse III, Misura 3.2.1, azione 1 b quota (81,57%) delle spese ammesse a finanziamento;

€ 10.988,93 al cap. 30585 - Bil. 2013 - imp.626 (quota a c/comune 18,43% su spese lavori ammissibili a finanziamento);

€ 5.962,52 al cap. 36061, Bil. 2014, - imp. 647 (spese non ammesse a finanziamento:IVA);

- dell'ing. Ascanio Trivisano dell'importo di € 7.924,92, a titolo di competenze tecniche maturate al 2° ed ultimo SAL, che trova imputazione per:

€ 5.298,66, quale quota (81,57%) delle spese ammesse a finanziamento a carico del GAL, al cap. 30523 RR.PP. 2013, imp. 1192 sub.2, correlato alla risorsa 4.03.1020, cap. 40452, bil. 2013, - accert. 98;

€ 1.197,18, quale quota (18,43%) delle spese ammesse a finanziamento ed a carico del Comune, al cap. 30585, RR.PP. 2013, imp. 626;

€ 1.429,08, quale spesa (IVA) non ammessa a finanziamento ed accollata carico del Comune, al cap. 36061 RR.PP.2014 - imp.647;

Dato infine atto che al presente intervento è stato assegnato il CUP: J36G13004170002, ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/10/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente la gara dei lavori è stato assegnato

il codice CIG: 59316318BE a quella relativa il conferimento dell'incarico il CIG: ZA3111453D.

Visti il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio del 28/05/2015, prot. 13890/AA.GG., con il quale si dà atto che gli incarichi dirigenziali conferiti già con decreto sindacale prot. n. 6/Gab. del 10/01/2014, restano validi limitatamente al periodo di gestione commissariale;

D E T E R M I N A

1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha valore di patto;

2) di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della "lavori di restauro Palazzo ex Liceo Classico Zingarelli - realizzazione di un "Centro del Gusto", emesso dal Direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano per il complessivo importo di € di € 142.216,01, al netto del ribasso del 29,689% e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 8.471.76 e dell'incidenza della manodopera ad € 63.787,41, eseguiti a tutto il 03.06.2015 dall'impresa aggiudicataria, Chieti Costruzioni S.r.l., in dipendenza del contratto di appalto stipulato in data 15/01/2015, Raccolta n. 399/UffContr., registrato a Cerignola in data 20/01/2015 al n. 38 Serie 3 Atti Privati;

3) di approvare il relativo certificato di pagamento n.2, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale è stato accertato, dedotti l'acconto di cui al 1° SAL e le ritenute di legge, a favore della predetta Aggiudicataria, il credito di € 59.625,22,

oltre Iva nella misura del 10% pari ad € 5.962,52 e, quindi, di complessivi € 65.587,74;

4) di approvare la parcella esibita dal Direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano, dell'importo di € 6.246,00, oltre contributi previdenziali ed Iva come dovuti, relativa agli onorari inerenti la prestazione di direzione, coordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori di restauro Palazzo ex Liceo Classico Zingarelli - realizzazione di un "Centro del Gusto", contabilizzati al 2° SAL;

5) di liquidare e pagare, previo accredito delle necessarie da parte del GAL *quale Ente finanziatore dell'intervento*, i riconosciuti crediti a favore dell'impresa "Chieti Costruzioni S.r.l" di € 65.587,74, iva compresa, a titolo di corrispettivo 2° SAL, e dell'ing. Ascanio Trivisano a titolo di competenze tecniche maturate al 2° ed ultimo SAL, che trovano capienza alle relative voci del quadro economico di progetto;

6) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

7) di dare atto che la spesa di complessivi € 73.512,66, relativa al corrispettivo lavori 2° SAL e competenze tecniche professionali, è stata impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, sui capitoli di cui in seguito, imputandola sul Bilancio 2015:

corrispettivo lavori impresa "Chieti Costruzioni S.r.l" dell'importo di € 65.587,74, iva compresa:

€ 48.636,29 al cap. 30523 - Bil. 2013 - impegno n. 1192/1, correlato al finanziamento GAL "Piana del Tavoliere" di cui ai fondi Asse III, Misura 3.2.1, azione 1 b (quota 81,57% delle spese ammesse a finanziamento);

€ 10.988,93 al cap. 30585 - Bil. 2013 - imp.626 (quota a c/comune 18,43% su spese lavori ammissibili a finanziamento);

€ 5.962,52 al cap. 36061, Bil. 2014, - imp. 647 (spese non ammesse a finanziamento:IVA);

competenze tecniche dell'importo di € 7.924,92, contributo cnpaia ed iva compresi, all'ing. Ascanio Trivisano:

€ 5.298,66, al cap. 30523 RR.PP. 2013, imp. 1192 sub.2, quale correlato alla risorsa 4.03.1020, cap. 40452, bil. 2013, - accert. 98 (quota a carico GAL 81,57% delle spese ammesse a finanziamento);

€ 1.197,18, al cap. 30585, RR.PP. 2013, imp. 626 (quota a carico del Comune 18,43% delle spese ammesse a finanziamento);
€ 1.429,08, al cap. 36061 RR.PP.2014 - imp.647 (IVA non ammessa a finanziamento ed accollata carico del Comune);

8) di dare giusta comunicazione del presente atto, unitamente alla documentazione probatoria della spesa alla competente struttura GAL "Piana del Tavoliere" (Fondi di cui all'Asse III, Misura 3.2.1, azione 1 b);

9) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.474/114

In data **16-06-15**

OGGETTO: Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali - Misura 321 - Azione 1 - Intervento 1.b . Lavori di restauro Palazzo ex Liceo Zingarelli - Realizzazione di un Centro del Gusto - Approvazione e liquidazione 2° stato avanzamento lavori e parcella relative competenze tecniche.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 73.512,66 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

30523/	48.636,29	257	31-12-2013	2010501
30585/	10.988,93	258	02-08-2013	2010501
36061/	5.962,52	259	13-10-2014	2090101
30523/	5.298,66	260	31-12-2013	2010501
30585/	1.197,18	261	02-08-2013	2010501
36061/	1.429,08	262	13-10-2014	2090101

Cerignola, lì 16-06-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **16-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-06-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15401** del **16-06-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **16-06-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-06-15** al **30-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Spett.le**Comune di Cerignola
Settore Lavori Pubblici
Piazza della Repubblica, 1
71042 Cerignola**

Prot. 13/00056/U

Data: 12/12/13

OGGETTO: Comunicazione utilizzo conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche.
Lavori di riqualificazione energetica e miglioramento della sostenibilità ambientale delle scuole "C. Battisti" e "Ten Paolillo" di Cerignola.

In relazione al rapporto contrattuale instaurato con la Vs Amministrazione con codice di riferimento CIG..... CUP al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, previsti all'art. 3 della legge 136/2010, relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto

SI COMUNICA

ai sensi della legge la precedente sussistenza di un conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti e commesse pubbliche a far data dal mese aprile 2010 presso le poste italiane con i seguenti dati identificativi di conto

- Codice IBAN IT82 A076 0115 7000 0000 2342 423
- Codice di riscontro CIN A ABI 07601 CAB 15700 -CONTO 000002342423

intestatario unico del conto senza soggetti delegati ad operare sullo stesso:

ing. Ascanio Trivisano via Basilicata 31, 71042 Cerignola (FG)

CF TRVSCN56A12G125U P.IVA 02072320712

SI SEGNALE

che anche per i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Vs Amministrazione ci si avvarrà, fatte salve eventuali successive modifiche debitamente comunicate, del medesimo conto dedicato senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Cerignola li, 12/12/2013

ing. Ascanio Trivisano





CITTA' DI CERIGNOLA

Prot.n° 3426

Settore Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

Cerignola, 25 NOV. 2015

OGGETTO: Realizzazione "Centro del Gusto" nel Palazzo ex Liceo Zingarelli – Programma Sviluppo Rurale R.P. 2007-2013 Fondo FEASR Misura 3.2.1 Az.1 b) – CUP J36G13004170002 – Liquidazione saldo competenze professionali inerenti la direzione esecutiva, coordinamento sicurezza e contabilità - CIG ZA3111453D.

Dirigente Servizi Finanziari
dott. ssa Antonella Dituccio - SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di € 7.924,92 a favore dell'ing. Ascanio Trivisano, a titolo saldo onorari per direzione esecutiva, coordinamento sicurezza, contabilità dei lavori di realizzazione "Centro del Gusto" nel Palazzo ex Liceo Zingarelli", giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.474/114 del 16.06.2015 di approvazione della parcella e contestuale liquidazione del credito riconosciuto, nonché della conseguente fattura elettronica n.7/PA del 19.11.2015 – file n.. 23682185 – acquisita al prot. n. 31098 del 23.11.2015.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifici da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dallo stesso professionista, giusta dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art.3, comma 7 della L.136/2010. Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese al GAL – Piana del Tavoliere di cui ai Fondi Asse III, Azione 1 lett. b).

La spesa di € 7.924,92, trova imputazione per:

- € 5.298,66 al capitolo 30523 – Bil.2013 -impegno n.1192/2 liquid. 260, correlato al finanziamento GAL ed alla risorsa 4.03.1020 cap.40452, bil 2013, accert.98, a valere quale anticipazione in conto finanziamento PSR FEASR Puglia/PSL GAL assegnato per la realizzazione dell'opera, giusta quanto disposto con delibera G.C. n.321 del 20.11.2015
- € 1.197,18 al capitolo 30585 – Bil.2013 imp.626, liquid. 261 (quota comunale);
- € 1.429,08 al cap.36061, Bil.2014,imp.647, liquid.262 (IVA non ammessa a finanziamento).

IL RUP
Ing. Clorindo Izzillo

Il Dirigente
Settore Amministrativo Area Tecnica
Dott.ssa Daniela Conte

Si Allega:

- * fattura elettronica emessa dal professionista;
- * copia comunicazione con estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica in argomento.



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001666285

Identificativo Pagamento: PROT.31179 + Prot.

Importo: 43522,00 €

31426

Codice Fiscale: TRVSCN56A12G125U

Data Inserimento: 26/11/2015 - 9:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA