



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1862

del 10-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	30585	Art.	0	Codice di bilancio	201050100	Gestione	RESIDUI/2011
REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI FINANZ. DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE LL. PP. MANUT.	nr. 440	del. 08-06-2015
numero 243 del 03-06-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
PO FESR Puglia 2007-2013, Azione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione e liquidazione lavori in economia.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		429.156,37	709.186,51
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		42.256,71	160.519,60
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO		14.631,78	14.631,78
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		56.888,49	175.151,38
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		372.267,88	534.035,13
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14.631,78 dicensi QUATTORDICIMILASEICENTOTRENTUNO/78							
Per : PO FESR Puglia 2007-2013, Azione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione e liquidazione lavori in economia.							

CREDITORE (Codice: 1663)				
BIANCOFIORE MICHELE - CERIGNOLA 02.06.1965			VIA SANT. MADONNA DI RIPALTA, 8	
Cod.Fis. BNCMHL65H02C514V / P.Iva 02284250715			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:ZB414E77D4 SALDO Fatt.n. FATTPA 4_15 del 12/06/2015 Impianto antintrusione presso sc. elem. c. battisti ambito di efficientamento energetico dell'edificio		14.631,78	2109
	Trib. 0023 IVA PARTE CAPITALE 22,00% su 11.993,00 *Ritenuta		2.638,52	
	Netto da Pagare:		11.993,26	11.993,26
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2.638,52
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA FIDEURAM AGENZIA FOGGIA - CIN: K - ABI: 03296 - CAB: 01601 - C/C: 000066496147			
	IBAN: IT65K0329601601000066496147			

PAGATO

13 LUG. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1862 CAP. 30585 BIL. 2014

¹¹²
IMPEGNO N. 203

IMP. 24.993,26
TOT. 14.631,78

IMPORTO € _____

RITENUTA € 2638,52

REV. N. 1790

CREDITORE: cod. N. (1663) Biancofiore Michele
PAGAMENTO FATTURA:

Ac. Fpa. N. Fatura 4-15 per Imp. Antintrusione

el. se. EL. C. Bordini

CIG: ZBUL4E77D4

SIOPE: 209

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 440/101 del 8/6/15



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Ufficio Realizzazione LL.PP.

Prot.n° 16934

Cerignola, 2 LUG. 2015.

OGGETTO: Miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'Area vasta "Capitanata 2020" – Efficientamento energetico Sc. elementare C. Battisti – PO FESR 2007/2013 Regione Puglia - Asse II - Linea di Intervento 2.4 – Azione 2.4.1 – CUP J36E12000680002.– Liquidazione corrispettivo esecuzione lavori contabilizzati a fattura **CIG ZB414E77D4**.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Ssa Antonella Dituccio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di € 14.631,78 a favore dell'impresa Biancofiore Michele, a titolo di corrispettivo lavori contabilizzati a fattura inerenti la realizzazione dell'impianto antintrusione nell'ambito dell'intervento di efficientamento energetico della Sc. elementare C. Battisti, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale (n. 440/101 dell'8.6.2015) di riconoscimento e liquidazione della relativa spesa, nonché della fattura elettronica n. 4 15 del 12.06.2015 – file n.10389781 – acquisita al prot. n. 15223 del 15.6.2015 (reg. il 16.06.2015).

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa impresa, giusta comunicazione in atti, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010). Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese alla Regione Puglia, Ente finanziatore dell'opera..

La spesa di € 14.631,78, trova disponibilità alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed imputazione al capitolo 30585, bilancio 2011, impegno n. 588/12, liquidazione n. 243, correlato al cofinanziamento assunto a c/del Bilancio comunale per la realizzazione dell'opera.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore Servizi Lavori Pubblici e Manutenzioni
ing. Clorindo Izzillo

Si Allega:

- * Fattura elettronica esibite dall'impresa;
- * comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.;
- * DURC impresa.

FATTURA ELETTRONICA

229
1663

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 0000237039
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
 Telefono del trasmittente: 3905750505
 E-mail del trasmittente: info@arubapec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02284250715
 Codice fiscale: BNCMHL65H02C514V
 Denominazione: BIANCOFIORE MICHELE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA SANTUARIO MADONNA DI RIPALTA 8
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885442422
 E-mail: MICHELE.BIANCOFIORE@PEC.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
 Denominazione: Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
 CAP: 71042
 Comune: Cerignola
 Provincia: FG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2015-06-12** (12 Giugno 2015)
 Numero documento: **FATTPA 4_15**
 Importo totale documento: **14631.78**

Dati dell'ordine di acquisto


Identificativo ordine di acquisto: **D.D. N. 440/101**
 Data ordine di acquisto: **2015-06-08** (08 Giugno 2015)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J36E12000680002**
 Codice Identificativo Gara (GIG): **ZB414E77D4**
 Identificativo ordine di acquisto: **LIQUIDAZIONE N. 243**
 Data ordine di acquisto: **2015-06-12** (12 Giugno 2015)
 Numero linea ordine di acquisto: **IMPEGNO 588/12**
 Codice commessa/convenzione: **CAPITOLO 30585**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: **Codice fornitore**
 Valore: **3**

Descrizione bene/servizio: **IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CESARE BATTISTI NELL'AMBITO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO.**

Quantità: **1.00**Unità di misura: **NR**Valore unitario: **11993.26**Valore totale: **11993.26**IVA (%): **22.00****Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**Aliquota IVA (%): **22.00**Totale imponibile/importo: **11993.26**Totale imposta: **2638.52**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72****Dati relativi al pagamento**Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)**Dettaglio pagamento**Modalità: **MP05** (bonifico)Data scadenza pagamento: **2015-06-12** (12 Giugno 2015)Importo: **11993.26**Istituto finanziario: **FIDEURAM**Codice IBAN: **IT65K0329601601000066496147**Codice pagamento: **BB**Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Clorindo Izzillo

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZB414E77D4
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo	€ 11.993,26
Oggetto	realizzazione impianto antintrusione presso la scuola elementare Cesare Battisti, nell'ambito dell'efficientamento energetico dell'edificio
Procedura di scelta	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
contraente	
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro - CUP	J36E12000680002

Annulla Comunicazione	Modifica
-----------------------	----------

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati.

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Impresa costruzioni

Biancofiore Michele

Via Santuario Madonna di Ripalta n. 8

Email. michele.biancofiore@live.it

Partita iva 02284250715

Tel e fax 0885 442422

71042 Cerignola

Spett./le Comune di Cerignola

Dirigente Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Piazza della Repubblica- Cerignola

Ing. Clorindo Izzillo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI"

Il sottoscritto Biancofiore Michele nato a Cerignola il 02/06/1965 ed ivi residente alla Via Santuario Madonna di Ripalta n. 8, rappresentante legale dell'impresa Biancofiore Michele con sede in Cerignola alla Via Santuario, Madonna di Ripalta n.8 C.F. BNCMHL65H02C514V e P.IVA 02284250715,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 N. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo

DICHIARA

- Che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche è il seguente:

conto corrente n. 66496147 aperto presso BANCA FIDEURAM AGENZIA DI FOGGIA

Coordinate bancarie codice IBAN: IT65K0329601601000066496147.

La sottoscrittà evidenzia:

- Che non vi sono terzi delegati ad operare su conto e che non vi sono altri conto correnti utilizzati per tali finalità;
- Che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente dedicato sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti

Cerignola 28 - 05 - 2015

Il Dichiarante

IMPRESA di COSTRUZIONI

Biancofiore Michele

Via Sant. Mad. di Ripalta 8

71042 Cerignola (FG)

C.F.: BNCMHL65H02C514V

P.IVA: 02284250715

Ai sensi del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo il Comune in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.

Il Dichiarante

IMPRESA di COSTRUZIONI

Biancofiore Michele

Via Sant. Mad. di Ripalta 8

71042 Cerignola (FG)

C.F.: BNCMHL65H02C514V

P.IVA: 02284250715

1663

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 16/06/2015
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	35972548	del	16/06/2015
Riferimento	43/12	del	30/01/0013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130828453824		

Spett.le BIANCOFIORE MICHELE
michele.biancofiore@ec.it

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE
dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	BIANCOFIORE MICHELE				
Sede legale	VIA SANTUARIO MADONNA DI RIPALTA 8 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SANTUARIO MADONNA DI RIPALTA 8 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	BNCMHL65H02C514V	e-mail	luigi.ditommaso@consulenti dellavoro.it	e-mail PEC	michele.biancofiore@ec.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00362170714 - COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA (FG) e-mail: capo.uff.llpp@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it				
Oggetto dell'appalto	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA PAOLILLO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA	☒ È assicurata con Codice Ditta n° 98976
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 30/06/2015	
Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO	
☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA	☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3104021340
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 16/06/2015	
Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO	
☒ CASSA EDILE - C.E.C. FOGGIA - FG	☒ È iscritta con C.I. n° 4971
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 28/02/2015	
Cantiere: VIA SANTUARIO MADONNA DI RIPALTA 8, 71042 CERIGNOLA (FG)	
Il responsabile del procedimento CAGIANO CARMELA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 30/06/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE


Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MARSEGLIA FRANCESCO SAVERIO



Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

Pag 1 di 1





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.440/101

In data 08-06-15

OGGETTO: PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020
- Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti -
Approvazione e liquidazione lavori in economia.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 08-06-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di
giugno, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

LAVORI PUBBLICI

IZZILLO ING. CLORINDO, responsabile del Settore, ha
adottato la seguente determinazione:

«Tra gli interventi ammissibili a finanziamento sul P.O. FESR Puglia 2007/2013 Asse II - Linea 2.4 - Azione 2.4.1 è stato compreso quello proposto dal Comune di Cerignola inerente l'efficientamento energetico della Scuola elementare "C. Battisti" per l'importo progettuale di complessivi € 600.772,00 di cui € 510.565,20 accollabile a contributo, giusta deliberazione G.R. n. 2123 del 22/11/2012 e come da D.G.R. n. 2823 del 12/12/2011 e Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 2155 del 23/09/2011.

L'intervento oggetto di finanziamento è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014.

Con delibera G.C. n. 79 del 01/03/2012 si è provveduto a programmare, a carico dell'Ente, la quota di cofinanziamento di € 90.115,80, pari al 15% dell'importo progettuale di detti € 600.772,00, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, nonché a nominare il Dirigente ing. Clorindo Izzillo, Responsabile Unico del Procedimento.

In data 7/03/2012 con la Regione Puglia - Struttura di gestione PO FESR 2007/2013 Asse II - Linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti la Regione Puglia e il Comune di Cerignola in quanto soggetto beneficiario del finanziamento in argomento.

A termini dell'art.2 del richiamato "Disciplinare" questo Ente, nella persona del Dirigente dei Lavori Pubblici ing. Clorindo Izzillo, ha elaborato lo "Studio di Fattibilità" dell'intervento proposto, approvato con determinazione dirigenziale n.507/80 del 29/06/2012, il quale ha richiesto adeguate prestazioni professionali ed opportune attività di misurazioni dei flussi termici, produzioni di report, verifiche on line dell'andamento della misura e calcolo della trasmissione con 'metodo medie progressive' ISO 9869 per adempiere alle verifiche tramite il protocollo Itaca, eseguibili necessariamente attraverso l'impiego di idonee strumentazioni.

Il Dirigente dei lavori Pubblici ing. Clorindo Izzillo, sulla base dello studio di fattibilità, ha predisposto la progettazione esecutiva, approvata con deliberazione G.C. n. 258 del 21/08/2012, da porre a base d'appalto ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera b) del richiamato disciplinare.

Con determina a contrarre n. 804/126 del 06/11/2012 si è proceduto ad indire la gara d'appalto, individuando nella procedura negoziata -prevista dalla vigente normativa in materia di appalti (sottosoglia)- il procedimento di scelta del contraente, di cui all'art.57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, con il sistema di aggiudicazione di cui all'art.82 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., cioè con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato ex art.122 del D.Lgs.163/2006, purché in presenza di non meno di 10 (dieci) offerte valide.

L'invito di gara, con prot.n. 25007, è stato diramato in data 6/11/2012 a n.15 Ditte aventi i requisiti necessari; nel termine prescritto (ore 12.00 del 26/11/2013) sono pervenuti n.11 plichi contenenti la documentazione e le offerte delle Ditte partecipanti, tutte ammesse alla gara.

Con verbale del 27/11/2012, ritenuta l'offerta più vantaggiosa quella presentata dalla Ditta "Sedir srl" si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla detta Ditta che ha offerto il ribasso del 26.720%, sull'importo a base d'asta di € 450.541,50.

Con determinazione dirigenziale n. 44/13 del 30.01.2013, preso atto della regolarità della procedura eseguita, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Sedir srl con sede in Cerignola al Corso A. Moro n. 139, per il prezzo di € 330.156,81, al netto nel ribasso, oltre ad € 18.772,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per il complessivo importo di € 348.929,37 oltre IVA come per legge.

Con determinazione dirigenziale n.115/25 del 14.02.2013 è stato conferito all'ing.Ascanio Trivisano, ai sensi del comma 2 art.91 del D.Lgs. 163/2006, l'incarico di direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori, stabilendo per tali prestazioni un onorario € 39.826,68, contributi previdenziali compresi ed oltre IVA e, quindi, di complessivi € 48.190,28.

Tra la predetta Ditta Sedir srl e questa Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. 119 del 4.04.2013, registrato a Cerignola il 9.04.2013 al n. 29 Serie 1^ atti pubblici.

I lavori sono stati consegnati in data 15.07.2013 e concretamente iniziati in data 16.07.2013.

Con determinazione dirigenziale n. 656/112 del 19/09/2013, su apposita richiesta acquisita il 15.07.2013 al prot. n. 17130, si è proceduto ad autorizzare l'impresa aggiudicataria dei lavori "SEDIR S.r.l.", a subappaltare all'impresa Biancofiore Michele (C.F.: BNCMHL65H02C514), con sede in Cerignola, alla Via Santuario Madonna di Ripalta n.8 - partita Iva 02284250715, in possesso dei requisiti generali di idoneità tecnica ed economica prescritti dalla vigente normativa in materia, alcune opere della categoria prevalente (OG1), ed in particolare la parte di contratto inerente a "FPO guaina bituminosa e FPO protezione di alluminio", per l'importo di € 54.285,21 di cui € 3.441,60 per oneri della sicurezza, compreso nei limiti previsti dall'art.118 del D. Lgs. 163/2006 (30% della categoria prevalente dell'importo netto contrattuale).

Con determinazione dirigenziale n.715/122 del 10/10/2013, tenuto conto del risultato di gara ed in relazione alla verifica da parte del Responsabile Regionale di Azione 2.4.1. dell'ammissibilità di alcune voci di spesa a

finanziamento PO FESR 2007/2013, è stato disposto il seguente nuovo quadro economico:

		Pre gara	Post gara
A	LAVORI	€	€
A1	Importo lavori	450.541,50	330.156,81
A2	Importo attuazione Piani di sicurezza in fase esecuzione lavori	18.772,56	18.772,56
	Sommano	469.314,06	348.929,37
B	Spese tecniche e generali		
B1	Iva sui lavori 10% su A1) e A2)	46.931,41	34.892,94
B2	Spese per attività preliminari, di pubblicità e di gara	1.000,00	1.000,00
B3	Spese per Studio di fattibilità, acquisto attrezzature necessarie all'espletamento S.F. e funzionalità esercizio dell'intervento	10.472,30	10.472,30
B4	Spese tecniche	53.704,09	38.294,88
B5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.531,80
B6	Iva su B4)+B5)	11.728,97	8.363,60
B7	collaudi tecnici/specialistici amministrativo/ ex art.92 D.lgs. 163/06	3.000,00	3.000,00
B8	Allacci	2.423,01	2.423,01
B9	Imprevisti		34.892,94
	Totale spese tecniche e generali	131.407,94	134.871,47
	Totale dopo gara		483.800,84
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	Studio fattibilità - ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.		13.472,30
			76.643,50
			90.115,80
		600.722,00	573.916,64

Con la medesima determinazione n. 715/122 del 10.10.2013, ricorrendone i presupposti, è stato disposto il ricorso al beneficio di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.2203 del 31.10.2012, pubblicata sul BURP n.166 del 20.11.2012, con la quale, alla luce delle contingenze nella citata delibera riportate, la stessa ha ritenuto di garantire la copertura della quota di cofinanziamento a carico degli Enti beneficiari utilizzando le somme di bilancio regionale già stanziare per l'azione 2.4.1., assentendo il finanziamento totale nei soli casi in cui gli Enti beneficiari procedano all'appalto dei lavori con le modalità di cui al citato art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Pertanto, avendo questo Ente proceduto all'appalto dei lavori con le modalità di cui al richiamato art. 82 del D.Lgs. 163/2006, l'impegno per il nuovo fabbisogno è stato accollato a carico della Regione ed al finanziamento PO FESR 2007-2013 Asse II - Linea di intervento 2.4, Azione 2.4.1, correlato all'intervento 2.04.02.01, cap. 31312, "Progetto di efficientamento energetico scuola elementare "C. Battisti" fin. reg. - imp. n. 779.

Per il finanziamento di spese ed esecuzione di eventuali opere non ammesse a finanziamento regionale sono rimasti interamente destinati all'intervento in argomento gli stanziamenti assunti da questo Ente al bilancio Comunale (capitolo 30585 RR.PP. 2011 - impegno n. 588/12, quota di € 90.115,80, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 23.05.2013 di autorizzazione al relativo utilizzo).

Il Responsabile Regionale d'Azione 2.4.1 PO FESR Puglia 2007-2013 con propria determinazione dirigenziale 2152 cod.cifra n.158 del 08.11.2013 ha dato atto del diritto di questo Comune ad ottenere lo sconto della quota comunale di cofinanziamento in esecuzione dell'arichiamata D.G.R. n. 2203/2012 e, quindi, disposta la erogazione della quota pari al 35% del contributo ammissibile di € 483.800,84.

In corso d'opera, data la riscontrata necessità di apportare alcune variazioni alle lavorazioni di contratto per motivi impreveduti ed imprevedibili in fase progettuale, la Direzione lavori, con nota acquisita in data 12.08.2013 al prot.n.19145, ha richiesto al RUP adeguata autorizzazione alla redazione di apposita variante progettuale, la quale è stata concessa con nota prot.n.19897 del 28/08/2013, fermo restando il rispetto alla vigente normativa in materia.

Con verbale del 09/08/2013, nelle more della redazione della succitata perizia, è stata disposta ai sensi dell'art. 159, commi 1 e 2, del DPR 207/2010, la sospensione dei lavori a partire dal 10 agosto 2013.

Il Direttore dei lavori, ing.Ascanio Trivisano, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 lett. b) e c) dell'art.132 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., ha redatto e trasmesso, con nota acquisita in data 18.11.2013 al prot.n.26196, la perizia di variante, la quale è stata approvata con D.D.n.474/64 del 04.06.2014, fatta salva la superiore approvazione da parte del competente Responsabile di Misura Regionale.

Con nota AOO-158_prot. 714 del 16.07.2014 e successiva di chiarimenti acquisita con pec in data 6.8.2014, il Servizio Regionale Competitività dei Sistemi Produttivi, con riferimento a tutti gli interventi di efficientamento energetico su edilizia pubblica non residenziale, finanziati con l'azione 2.4.1, ha comunicato che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con proprio parere, che l'aliquota IVA sui lavori di straordinaria manutenzione inerenti l'edilizia scolastica, come nel caso di specie, non essendo caratterizzati dal requisito della stabile residenza, sono soggetti all'aliquota ordinaria.

Ciò posto, questa Amministrazione beneficiaria con D.D. n. 870/141 del 06/11/2014 ha proceduto alla conseguente rimodulazione del quadro economico per l'adeguamento dell'aliquota IVA sui lavori, attingendo dalle economie residue in sede di aggiudicazione di gara dei lavori.

Con nota mail del 05.11.2014, il Responsabile d'Azione 2.4.1. del competente Ufficio Regionale in relazione alla perizia di variante e suppletiva ha notificato di non ritenere ammissibile alle finalità dell'azione 2.4.1. la voce di spesa inerente la realizzazione dell'impianto antintrusione perimetrale, rinviando i relativi costi a carico di questo Ente attuatore.

La Direzione lavori, in linea con le direttive del Responsabile di Misura Regionale e su parere del RUP che ha ritenuto comunque indispensabile dotare la scuola di un impianto "antintrusione" per impedire i continui atti vandalici a cui è sottoposta, ha proceduto, a parziale sostituzione e rettifica dei precedenti elaborati, a conformare gli atti tecnici di perizia alle prescrizioni del R. di M.R. e direttive del RUP, assumendo in relazione al nuovo assestamento una computazione che ha rideterminato l'importo per lavori in € 320.256,51 al netto del ribasso d'asta del 26,72%, mentre gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, in € 18.772,56, stabilendo in € 339.029,07 il nuovo importo contrattuale.

La perizia in sola variante, a rettifica della precedente di cui alla citata D.D. n.474/64 del 04.06.2014, è stata approvata con D.D. n.263/61 del 31.3.2015; il quadro economico è stato rideterminato secondo le risultanze di cui in seguito, che tengono altresì conto dell'intervenuto adeguamento dell'aliquota IVA sui lavori:

		Pre gara	Post gara	variante	adeguamento IVA	
A	LAVORI	€	€			
A1	Importo lavori (rib. asta 26,72%)	450.541,50	330.156,81	320.256,51	320.256,51	
A2	Importo attuazione Piani di sicurezza in fase esecuzione lavori	18.772,56	18.772,56	18.772,56	18.772,56	
	Sommano	469.314,06	348.929,37	339.029,07	339.029,07	Lav
B	Spese tecniche e generali					
B1	Iva sui lavori 10% su A1) e A2)	46.931,41	34.892,94	33.902,91	74.586,40	iva
B2	Spese per attività preliminari, di pubblicità e di gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	s.g.
B3	Spese per studio di fattibilità, acquisto attrezzature necessarie all'espletamento S.F., funzionalità esercizio dell'intervento (importo scorporato dell'iva)	10.472,30	10.472,30	10.472,30	8.583,85	altro
B4	Spese tecniche	53.704,09	38.294,88	38.294,88	38.294,88	s.g.
B5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.531,80	1.531,80	1.531,80	altro
B6	Iva su B4)+B5)	11.728,97	8.363,60	8.761,87	8.761,87	iva
B7	collaudi tecnici/specialistici amministrativo/ ex art.92 D.lgs. 163/06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	s.g.
B8	IVA su spese studio fattibilità,etc				1.888,45	
B9	Allacci	2.423,01	2.423,01	2.423,01	2.423,01	altro
B10	Imprevisti		34.892,94	33.902,91	0,00	impr
	Totale spese tecniche e generali	131.407,94	134.871,47	133.289,69	140.070,26	
	Totale dopo gara/variante/adeq.IVA	510.565,20	483.800,84	472.318,74	479.099,33	

	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	13.472,30	13.472,30	13.472,30	
	Lavori a fattura non ammessi a finanz. PO FESR		12.000,00	12.000,00	
	IVA 22% su lavori a fattura		2.640,00	2.640,00	
		76.643,50	62.003,50	62.003,50	
		90.115,80	90.115,80	90.115,80	
		600.722,00	573.916,64	562.434,54	569.215,13

In data 07.01.2015, giusto verbale (n.1) in pari data, i lavori sono stati ripresi.

Al Responsabile di Misura e competente Struttura Regionale è stata, pertanto, riproposta la variante come sopra rettificata, nonché inoltrata opportuna richiesta ai fini dell'adeguamento del contributo ritenuto concedibile in € 479.099,33, a seguito dell'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria sui lavori, ai sensi e per gli effetti di cui alla richiamata missiva regionale AOO-158 prot.n.7014 del 16.07.2014 e successiva (pec) del 6.08.2014.

A carico dello stanziamento assunto da questo Ente al bilancio Comunale (capitolo 30585 RR.PP. 2011 - impegno n. 588/12 di € 90.115,80) resta accollata la spesa non ammissibile a finanziamento.

La Direzione lavori, su disposizione del Responsabile del Procedimento, per la necessità di eseguire lavorazioni, non previste in progetto ma ritenute indispensabili ai fini della funzionalità, salvaguardia del bene e perseguimento degli obiettivi dell'intervento, quali analiticamente descritte nella lista lavori in economia - *"Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura"* - in atti, ed in breve di seguito riportate, con ordine di servizio n.1 del 13.04.2015, ha disposto che l'impresa subappaltatrice Biancofiore Michele, esecutrice dei lavori elettrici in subappalto ed immediatamente disponibile in quanto già operativa in cantiere, provvedesse a quanto necessario per:

- la realizzazione dell'impianto antintrusione nei locali della scuola elementare C. Battisti, entro e non oltre otto giorni dall'ordine di servizio stesso, secondo gli schemi e disposizioni della stessa D.L..

La contabilizzazione dei suddetti lavori, che in considerazione delle specifiche caratteristiche sono esclusi dall'appalto e non ritenuti ammissibili a finanziamento regionale, su autorizzazione del RUP, è stata disposta dalla stessa Direzione lavori a fattura, attraverso la utilizzazione dell'accantonamento previsto nelle relative voci del quadro economico dell'opera, all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

In relazione il Direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano, con nota acquisita in data 24.04.2015 al prot.n.9813, ha comunicato l'avvenuta regolare esecuzione dei suddetti lavori secondo le direttive impartite, e per il

prezzo di € 11.993,26, oltre IVA al 22% pari ad € 2.638,52 e, quindi, per il complessivo importo di € 14.631,78;

Accertata la regolarità degli atti, si ritiene di procedere, in attuazione all'ordine di servizio impartito dalla D.L., all'approvazione della lista lavori in economia con contestuale liquidazione a favore dell'impresa subappaltatrice Biancofiore Michele del riconosciuto credito di € 11.993,26, oltre iva al 22% e quindi di complessivi € 14.631,78, che trova capienza nello stanziamento assunto da questo Ente al bilancio Comunale: capitolo 30585 RR.PP. 2011 - impegno n.588/12 di € 90.115,80, per le previste spese/opere non ammesse a finanziamento regionale.

Al progetto in argomento è stato assegnato il CUP: J36E12000680002, alla gara dei lavori il CIG 4564428D21 ed alla gara del servizio di ingegneria il CIG Z4308A9C8E.»

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.ed i.;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti DPR 207/2010;

Visto l'Allegato n.4/2 al D.Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio del 28/05/2015, prot. 13890/AA.GG., con il quale si confermano, limitatamente al periodo di gestione commissariale, le posizioni dirigenziali ai sigg.ri dirigenti, conferite già con decreto del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., dal Sindaco Giannatempo dott. Antonio, dimissionario dal 29 Aprile 2015;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare la spesa di € 11.993,26, oltre IVA al 22% relativa ai lavori disposti dalla Direzione lavori, su parere dello scrivente in qualità di Responsabile del Procedimento, con ordine di servizio n.1 del 11.04.2015 per la riscontrata necessità di realizzare opere indispensabili in termini di funzionalità, salvaguardia del bene e perseguimento degli obiettivi dell'intervento di "efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Cesare Battisti", eseguiti dall'impresa subappaltatrice Biancofiore Michele, la cui contabilizzazione è stata effettuata dalla stessa D.L. a fattura, attraverso la utilizzazione della voce "lavori in economia" del quadro economico dell'opera;

3) di dare atto che la Direzione lavori, giusta comunicazione acquisita in data 24.04.2015 al n.9813, ha certificato l'avvenuta regolare esecuzione dei suddetti lavori esclusi dall'appalto, quali analiticamente riportati nella lista lavori in economia - "Lista operai e/o mezzi d'opera e provviste e/o forniture a fattura" - redatta in data 14.04.2015, che si approva, accertando il contestuale credito a favore dell'Impresa subappaltatrice Biancofiore Michele di € 11.993,26 oltre IVA;

4) di liquidare e pagare, a titolo di corrispettivo dei lavori realizzati in economia ("impianto antintrusione"), il detto credito di € 11.993,26, oltre IVA al 22% pari ad € 2.638,52 e, quindi, di complessivi € 14.631,78, dandosi atto che la relativa spesa trova capienza tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico dell'opera ed allo stanziamento assunto da questo Ente per le spese non ammesse a finanziamento regionale;

5) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

6) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 14.631,78, necessaria per il pagamento a favore dell'Impresa subappaltatrice dei lavori principali, Biancofiore Michele, del corrispettivo lavori realizzati in economia, al capitolo 30585 RR.PP. 2011 - impegno n. 588/12, imputandola sul Bilancio 2015;

7) di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie a procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento in duplice esemplare e a restituire copia a questo Settore Lavori Pubblici e Manutenzione per i successivi adempimenti di rendicontazione delle spese alla Regione Puglia;

8) di dare opportuna comunicazione del presente atto alla Regione Puglia, finanziatrice dell'opera;

9) di dare atto che il Dirigente ha assegnato la redazione del presente atto alla sig.ra Anna Battaglino, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

Atto N.440/101

In data 08-06-15

OGGETTO: PO FESR Puglia 2007-2013, Asione 2.4.1 - Area Vasta Capitanata 2020 - Lavori per l'energizzazione scuola elementare C. Battisti - Approvazione e liquidazione lavori in economia.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 14.631,78 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno		Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione		Codice di Bilancio
30585/	14.631,78	243		28-06-2011	2010501

Cerignola, li 08-06-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **08-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-06-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **14528** del **08-06-15** al Commissario Prefettizio;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **08-06-15**.

Dal Palazzo di Città, **08-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **09-06-15** al **23-06-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-06-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000955541

Identificativo Pagamento: PROT.16934

Importo: 11993,26 €

Codice Fiscale: BNCMHL65H02C514V

Data Inserimento: 10/07/2015 - 13:13

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA