



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1213



del 06-05-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	34416	Art.	0	Codice di bilancio	210040100	Gestione	RESIDUI/2014
CASA SOLLIEVO IMMIGRATO - REC. IMMOBILE - CONTRIB. STATALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE LL. PP. MANUT.		nr. 297	del. 16-04-2015
numero 192 del 15-04-2015				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Lavori di realizzazione "Casa sollievo dell'immigrato - Borgo Liberta' " - Approvazione e liquidazione 1' stato di avanzamento lavori e competenze tecniche di progettazione e DL.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		609.794,19	670.616,44
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		218.916,51	218.916,51
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		218.916,51	218.916,51
Voce Econ. f.				DISPONIBILITA' RESIDUA		390.877,68	451.699,93
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 218.916,51 diconsi DUECENTODICIOTTOMILANOVECENTOSEDICI/51							
Per : Lavori di realizzazione "Casa sollievo dell'immigrato - Borgo Liberta' " - Approvazione e liquidazione 1' stato di avanzamento lavori							

CREDITORE (Codice: 1663)				
Biancofiore Michele - Cerignola 02.06.1965			VIA SANT. MADONNA DI RIPALTA, 8	
Cod.Fis. BNCMHL65H02C514V / P.Iva 02284250715			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:6016081318 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_15 del 20/04/2015 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CASA SOLLIEVO DELL'IMMIGRATO BORGO LIBERTA' A CERIGNOLA-PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO-OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013-OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 "REALIZZAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO MI		218.916,51	2109
	IVA PARTE CAPITALE 10% 10,00% su 199.015,00 *Ritenuta		19.901,50	
	Netto da Pagare:		199.015,01	199.015,01
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	19.901,50
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA FIDEURAM AGENZIA FOGGIA - CIN: K - ABI: 03296 - CAB: 01601 - C/C: 000066496147 IBAN: IT65K0329601601000066496147			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. ¹²¹³~~1210~~ CAP. 34416 BIL. 2016

^{liquidaz.}
IMPEGNO N. 192

IMPORTO € 2.189.165,51

RITENUTA € 199.011,50

REV. N. 1105

CREDITORE: cod. N. (1663) BIANCOPOLIS Michele
PAGAMENTO FATTURA:

CASA SQUADRA DELL'IMPIANTO B. GO CERIGNOLA - LIQUID.

1° SAC

CIG:

SIOPE: 2009

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 297 del 16/04/2015



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Ufficio Realizzazione LL.PP.

Prot.n° 10781

Cerignola, 13 APR. 2015

OGGETTO: Realizzazione "Casa sollievo dell'immigrato di Borgo Libertà" – PON Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 Obiettivo operativo 2.1 – Iniziative in materia di impatto migratorio " – CUP J33B13000000001 – CIG 6016081318 – Contratto repertorio n.170 del 20.02.2015 registrato a Cerignola in data 26.02.2015 al n.181 S1^ aa.pp. – **Impresa Biancofiore Michele - Liquidazione corrispettivo 1° SAL**

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Adriano Saracino

SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 218.916,51, iva al 10% compresa, a favore dell'impresa **Biancofiore Michele**, aggiudicataria dei lavori in oggetto, a titolo di corrispettivo alla stessa dovuto per la esecuzione dei lavori contabilizzati al 1° SAL, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.297/74 del 16/06/2015 di approvazione del SAL e contestuale liquidazione del credito riconosciuto, nonché della conseguente fattura elettronica n.2_15 del 20.04.2015 – file n..5799788 – acquisita al prot. n. 9393 del 20.04.2015.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa impresa, giusta dichiarazione in atti, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010). Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Autorità di Gestione, finanziatore dell'opera..

La spesa di € 218.916,51, trova disponibilità alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed imputazione all'intervento 2.10.04.01 capitolo 34416, bilancio 2014, impegno n. 996, sub 1 liquidazione 192, correlato al finanziamento Ministeriale concesso per la realizzazione dell'opera a valere sui PON Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 Obiettivo Operativo 2.1, in conto del quale la S.V., giusta deliberazione G.C. n. 90 del 04.2015, è autorizzato ad effettuare le dovute relative anticipazioni.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Lavori Pubblici e Manutenzione
ing. Clorindo Izzillo

Si allegano:

- fattura elettronica n.2_15 del 20.04.2015 – file n.5799788 acquisita al prot.9393 del 22.04.2015;
- comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.;
- DURC impresa.

x L. Bottegino

Impresa costruzioni

Biancofiore Michele


Via Santuario Madonna di Ripalta n. 8

Email. michele.biancofiore@live.it

Partita iva 02284250715

Tel e fax 0885 442422

71042 Cerignola



Spett./le Comune di Cerignola

Dirigente Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Piazza della Repubblica- Cerignola

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CASA SOLLIEVO DELL'IMMIGRATO BORGO LIBERTA' A CERIGNOLA – PON Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo convergenza 2007-2013- Obiettivo Operativo 2.1” Realizzazione iniziative in materia di impatto migratorio - Contratto rep.n° 170 del 20/02/2015 registrato a Cerignola il 26/02/2015 al n° 181 serie 1° Cup J33B13000000001 - Gig 6016081318 – Comunicazione ai sensi dell'art.3, comma 7, legge 139/2010 e successive m. e i.

Il sottoscritto Biancofiore Michele nato a Cerignola il 02/06/1965 ed ivi residente alla Via Santuario Madonna di Ripalta n. 8, rappresentante legale dell'impresa Biancofiore Michele con sede in Cerignola alla Via Santuario Madonna di Ripalta n.8 C.F. BNCMHL65H02C514V e P.IVA 02284250715, comunica gli estremi del c/c dedicato, in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art.3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., relativamente ai pagamenti previsti in esecuzione dell'appalto in oggetto:

BANCA FIDEURAM AGENZIA DI FOGGIA

Cordinate bancarie codice IBAN: IT65K0329601601000066496147.

Persona delegata ad operare sul conto corrente sopra citato è lo scrivente, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa i cui estremi sono:

Biancofiore Michele, nato a Cerignola il 02/06/1965. Con sede legale in Cerignola alla via Santuario Madonna di Ripalta n.8 C.F. BNCMHL65H02C514V

Cerignola 29 – 04 – 2015

L'impresa

IMPRESA di COSTRUZIONI.
Biancofiore Michele
Via Sant. Mad. di Ripalta n. 8
71042 Cerignola (Fg)
C.F.: BNCMHL65H02C514V
P.IVA: 02284250715

FATTURA ELETTRONICA1663
1204

aruba

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0000042451**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
Telefono del trasmittente: **3905750505**
E-mail del trasmittente: **info@arubapec.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02284250715**
Codice fiscale: **BNCMHL65H02C514V**
Nome: **MICHELE**
Cognome: **BIANCOFIORE**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SANTUARIO MADONNA DI RIPALTA 8**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0885442422**
E-mail: **MICHELE.BIANCOFIORE@PEC.IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00362170714**
Denominazione: **Comune di Cerignola - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Della Repubblica**
CAP: **71042**
Comune: **Cerignola**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-04-20** (20 Aprile 2015)
Numero documento: **FATTPA 2_15**
Importo totale documento: **218916.51**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **181**
Data contratto: **2015-02-26** (26 Febbraio 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J33B13000000001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6016081318**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **1**
Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CASA SOLLIEVO DELL'IMMIGRATO BORGIO LIBERTA' A CERIGNOLA-PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO-OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013-OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 "REALIZZAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO MIGRATORIO" ATTO DI RIFERIMENTO: D.D. N. 297/74 DEL 16.04.2015 IMPEGNO CONTABILE: LIQUIDAZIONE N. 192**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **199015.01**
Valore totale: **199015.01**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **199015.01**
Totale imposta: **19901.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-04-20** (20 Aprile 2015)
Importo: **199015.01**
Istituto finanziario: **FIDEURAM**
Codice IBAN: **IT65K0329601601000066496147**
Codice pagamento: **BB**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Notifica Esito Committente

Versione 1.0

Identificativo Sdl: **5799788**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **FATTPA 2_15**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **2**

Scrive Battaglia

**Impresa costruzioni
Biancofiore Michele**
Via Santuario Madonna di Ripalta n. 8
Email. michele.biancofiore@live.it
Partita iva 02284250715
Tel e fax 0885 442422
71042 Cerignola

Spett/le Comune di Cerignola
Dirigente Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
Piazza della Repubblica- Cerignola

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CASA SOLLIEVO DELL'IMMIGRATO BORGO
LIBERTA' A CERIGNOLA – PON Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo convergenza
2007-2013- Obiettivo Operativo 2.1" Realizzazione iniziative in materia di impatto
migratorio - Cup J33B13000000001 - Gig 6016081318.

COMUNICA

Integrazione alla fattura n.02- E del 20.04.2015 1° S.A.L. per i lavori di cui all'oggetto.
Dati del contratto: Repertorio n. 170 del 20/02/2015 registrato a Cerignola il 26/02/2015 al
n. 181 serie 1°


Cerignola 29 – 04 – 2015

L'impresa

IMPRESA di COSTRUZIONI
Biancofiore Michele
Via Sant. Mad. di Ripalta 8
71042 Cerignola (Fg)
C.F.: BNCMHL65H02C514V
P.IVA: 02284250715



SECRET



26- Feb 2-15
1/11/81 Serial 11
Esatto: 2202

Provincia di Foggia

Repertorio n. 170

Contratto di appalto lavori, con la Ditta Biancolliore Michele, per i lavori di realizzazione di Casa Sollievo dell'immigrato- Borgo Libertà.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di febbraio, in Cerignola, nella
Sede Municipale.

Avanti a me, dott.ssa Maria Concetta Valentino, Segretario Generale F.F. del Comune di Cerignola, Dirigente incaricato a sostituire il Segretario Generale dott.ssa Rosaria Claudione, vista la sua assenza momentanea per congedo ordinario, giusta Disposizione del Sindaco prot. n° 30/GAB del 19/02/2015, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente Civico, senza l'assistenza dei testimoni, cui le parti d'accordo tra loro e col mio consenso espressamente rinunziano, si sono presentati e costituiti:

da una parte l'Ente appaltante

1) il Comune di Cerignola (codice fiscale: 00362170714), rappresentato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, dott. ing. Clorindo Izzillo, presso la cui sede per la qualifica è domiciliato, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente Civico e dichiara di intervenire nel presente in forza del Decreto Sindacale di nomina prot. n°6/GAB del 10/01/14 ed in esecuzione del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, approvato dal Commissario ad acta con deliberazione n. 3 del 10/12/1992, ed ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 del T.U. degli Enti Locali e della Dlibera di Giunta n°100 del 28/03/2013 di approvazione del progetto in questione e del presente schema di contratto e della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n°65/20 del 10/02/2015:=====

tema di contratto e della determinazione
n°65/20 del 10/02/2015;=====



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.297/74

In data 16-04-15

OGGETTO: Lavori di realizzazione "Casa Sollievo dell'Immigrato - Borgo Liberta' " - Approvazione e liquidazione 1' stato di avanzamento lavori e competenze tecniche di progettazione e DL.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-04-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di
aprile, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OO.PP.-MANUTENZIONE

IZZILLO ING. CLORINDO, responsabile del Settore, ha
adottato la seguente determinazione:

«Con nota prot.n.20875 del 18/9/2012 è stata inviata alla Prefettura di Foggia specifica richiesta di accesso al finanziamento di cui al PON "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.1 - Realizzazione iniziative in materia di impatto migratorio" del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per la realizzazione del Progetto denominato "CASA SOLLIEVO DELL' IMMIGRATO".

In relazione, questa struttura comunale, nella persona del Dirigente del Settore Urbanistica PRG e Patrimonio, Mastrosiero ing. Vito, ha redatto il progetto esecutivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 02/10/2012.

Il suddetto progetto è stato inoltrato alla Prefettura di Foggia, territorialmente competente, per l'approvazione del progetto da parte del Comitato di valutazione.

Con deliberazione n.350 del 02/11/2012 è stato provveduto ad integrare la detta D.G.C. n.301/2012 per la necessità, quale riportata nello stesso atto, emersa in sede di attivazione del secondo laboratorio di revisione e verifica del progetto presso la Prefettura di Bari.

A seguito dell'attivazione del laboratorio di revisione e verifica del progetto in argomento presso la Prefettura di Bari e della successiva istruttoria direttamente presso il Ministero dell'Interno in Roma, è emersa la necessità di adeguare il Quadro Economico di progetto.

Con atto di G.C. n. 26 del 24/01/2013, modificando la D.G.C. n. 301/12 come integrata con D.G.C. n. 350/12. si è proceduto con la ridefinizione del nuovo Q.E..

Il Ministero dell'Interno, con lettera acquisita al prot. n.3458 in data 11/02/2013, ha comunicato che con Decreto dell'Autorità di Gestione del 30/01/2013 il progetto in argomento è stato ammesso a finanziamento, raccomandando il rispetto alla tempistica e al cronoprogramma di spesa rappresentati nella scheda di progetto.

Non potendo questo Ufficio provvedere alla redazione di Progetto Esecutivo, del Piano della Sicurezza in fase di progettazione, né tantomeno alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, alla misura e contabilità, data la ormai accertata e più volte citata carenza di personale, ha provveduto ad incaricare tecnici esterni alla struttura comunale, in possesso dei requisiti per poter espletare l'incarico de quo.

Con determinazione dirigenziale n. 228/28 del 27.03.2013, visti l'Albo dei professionisti a cui affidare i servizi d'ingegneria al di sotto dei 100.000,00 euro approvato con D.D.n. 968/148 del 19/12/2012 e l'art. 91, comma 2 del D.lgs. 163/2006 che prevede l'affidamento diretto da parte del RUP dell'incarico al di sotto dei 40.000,00 euro,

si sono incaricati per le suddette prestazioni i seguenti professionisti:

- l'arch. Cristina Caterino con studio in Cerignola al Vico Salento, n. 2/c;
- l'ing. Vincenza Mansi con studio in Cerignola alla Via Ardonia, n. 54;
- l'ing. Filippo Iacobazzi con studio in Cerignola alla Via Viterbo, n. 3.

Dando seguito al suddetto incarico, gli stessi tecnici hanno predisposto e trasmesso il progetto esecutivo, da porre a base d'appalto per la realizzazione dell'intervento denominato "Casa sollievo dell'immigrato - Borgo Libertà", il quale è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 28/03/2013.

L'intervento è inserito nel piano triennale dei LL.PP. 2013-2015, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 26/3/2013.

A seguito di incontro avvenuto presso il Ministero dell'Interno in data 10/11/2014 è stato redatto apposito verbale; nello stesso il Ministero ha richiesto di aggiornare la tempistica di progetto e di rimodulare il Quadro Economico per adeguarlo alla nuova aliquota Iva del 22%. Il quadro economico di progetto è stato rideterminato con determinazione dirigenziale n. 992/170 del 05/12/2014.

Con comunicazione inviata alla pec del Dirigente di questo Settore, il Ministero ha approvato il nuovo Q.E. di seguito riportato, con l'aliquota adeguata attraverso il recupero delle somme necessarie dalla voce imprevisti:

A) LAVORI	
A1) lavori a corpo:	
Opere provvisoriale	€ 14.846,26
Rimozione e Demolizioni	€ 39.229,91
Strutture in cemento armato	€ 499,80
Tamponature e tramezzi	€ 1.752,19
Cappotto termico	€ 34.872,50
Intonaci esterni ed interni	€ 46.507,63
Copertura	€ 22.204,00
Pavimenti, rivestimenti e zoccolini	€ 18.110,49
Opere da pittore	€ 29.079,38
Infissi esterni ed interni	€ 66.263,88
Impianto fotovoltaico	€ 35.000,00
Impianto di condizionamento	€ 120.000,00
Impianto elettrico	€ 30.000,00
Impianto idrico e fognario	€ 20.000,00
Sistemazione terreno	€ 28.405,42
Illuminazione area esterna	€ 27.618,52

Imprevisti	€ 13.597,40
TOTALE LAVORI	€ 547.987,38
di cui oneri della sicurezza (4%)	€ 21.937,92
di cui incidenza della manodopera (37%)	€ 194.638,30
iva sui lavori (10%)	€ 54.798,74
TOTALE LAVORI al netto della sicurezza, e dell' incidenza manodopera	€ 331.411,16
A2) arredi:	€ 15.610,00
iva su arredi (22%)	€ 3.434,20
TOTALE ARREDI	€ 19.044,20
A3) spese tecniche	
A3.1) Prog. Definitiva, Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Dir. Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 33.700,00
Contributo cassa previdenziale 4% su A3.1)	€ 1.348,00
iva su spese tecniche (22%)	€ 7.710,56
A3.2) Spese ex art.92, comma 5, legge 163/06 (attiv.RUP)	€ 3.300,00
TOTALE SPESE TECNICHE	€ 46.058,56
A4) collaudo a conclusione dei lavori	€ 2.111,12
TOTALE PROGETTO A1)+A2)+A3+A4)	€ 670.000,00

Con determinazione a contrarre n.992/170 del 5/12/2014 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata con il sistema di aggiudicazione di cui all'art.82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.163/2006, cioè con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione del 10% arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. E con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali, giusta art. 122, comma 9 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i., purché in presenza di non meno di n. 10 (dieci) offerte valide.

Alla gara, tenutasi in data 22.12.2014 hanno partecipato n.13 Ditte; la Commissione dopo aver verificato l'integrità dei plichi e l'arrivo entro i termini di scadenza, previo esame della documentazione prodotta, ha escluso dalla gara n.1 ditta (Sedim Srl) per incompletezza della documentazione ed ammette tutte le altre 12 partecipanti.

Con determinazione dirigenziale n.65/20 del 10.2.2015, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, si è preso atto del verbale di gara del 22.12.2014 e proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara alla Ditta Biancofiore Michele, con sede in Cerignola, per il prezzo di € 276.678,61 dedotto del ribasso del 16,515% sull'importo a base d'asta di € 331.411,16 per lavori, oltre ad € 21.937,92

per oneri della sicurezza ed € 194.638,30 per incidenza della manodopera, non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 493.254,83.

Tra questa Amministrazione e l'impresa aggiudicataria è stato stipulato in data 20.02.2015 il relativo contratto di appalto rep.n.170, registrato a Cerignola il 26.02.2015 al n.7 Serie 1^a aa.pp.

In data 2.3.2015, giusto verbale in atti, si è proceduto alla consegna dei lavori.

Con determinazione Dirigenziale n. 296/73 del 16/04/2015, in relazione ai risultati di gara è stato rideeterminato il quadro economico, secondo le seguenti risultanze, fatta salva la superiore approvazione da parte delle Strutture Ministeriali (Responsabile degli Obiettivi Operativi) e Prefettizie competenti per territorio:

A) LAVORI		
lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 16,515% ed escluso oneri della sicurezza, e incidenza manodopera:		€ 276.678,61
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 21.937,92
incidenza della manodopera non soggetta a ribasso		€ 194.638,30
Totale lavori contrattuali		€ 493.254,83
iva sui lavori (10%)		€ 49.325,48
TOTALE LAVORI compreso iva		€ 542.580,31
A2) arredi:		€ 15.610,00
iva su arredi (22%)		€ 3.434,20
TOTALE ARREDI		€ 19.044,20
A3) spese tecniche		
A3.1) Prog. Definitiva, Esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Dir. Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione		€ 33.700,00
Contributo cassa previdenziale 4% su A3.1)		€ 1.348,00
iva su spese tecniche (22%)		€ 7.710,56
A3.2) Spese ex art.92, comma 5, legge 163/06 (attiv.RUP)		€ 3.300,00
TOTALE SPESE TECNICHE		€ 46.058,56
A4) collaudo a conclusione dei lavori		€ 2.111,12
TOTALE PROGETTO A1)+A2)+A3+A4)		€ 609.794,19
Economie da ribasso d'asta: sui lavori	€ 54.732,55	
IVA sui lavori	€ 5.473,26	€ 60.205,81
		€ 670.000,00

La spesa progettuale rideterminata a seguito del risultato di gara in complessivi € 609.794,19 come dal quadro economico di cui sopra, ha trovato sistemazione contabile all'intervento 2.10.04.01, cap. 34416 RR.PP. 2014, impegno n. 996 ed alla risorsa 4.02.1000, al cap. 40283 RR.PP. 2014, accertamento n. 87, correlata al finanziamento PON "Sicurezza

za per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.1 - Realizzazione iniziative in materia di impatto migratorio".

Ciò stante l'arch. Cristina Caterino, per l'ATP composta da essa stessa e dall'ing. Vincenza Mansi e dall'ing. Filippo Iacobazzi, ha trasmesso, con nota acquisita in data 25.03.2015 al prot. n. 7222, il 1° stato di avanzamento dei lavori, eseguiti dalla ditta aggiudicataria, Biancofiore Michele, a tutto il 25.03.2015, per il complessivo importo netto di € 200.015,09, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 10.000,00 e dell'incidenza della manodopera per € 90.000,00, nonché il relativo certificato di pagamento n.1, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale, dedotte le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di € 199.015,01, oltre Iva nella misura del 10% pari ad € 19.901,50 e, quindi, di complessivi € 218.916,51.

La stessa professionista, per essa e i citati ing. Vincenza Mansi e ing. Filippo Iacobazzi, con nota acquisita in data 27.03.2015 al prot. n. 7461, contestualmente al 1° stato di avanzamento dei lavori, ha trasmesso le pre-parcelle inerenti gli onorari per la progettazione esecutiva, direzione e coordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del detto SAL, dell'importo per ciascun professionista di € 5.616,00, oltre Cassa previdenziale 4% ed Iva al 22% come dovuta.

Considerata la regolarità degli atti, si ritiene di procedere all'approvazione del suddetto 1° stato di avanzamento lavori e relativo certificato di pagamento, nonché delle parcelle professionali, con contestuale liquidazione dei crediti di seguito riconosciuti a favore:

- dell'impresa "Biancofiore Michele" dell'accertato credito di complessivi € 218.916,51, iva compresa, a titolo di corrispettivo 1° SAL, la quale trova capienza al finanziamento PON "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013" - "Obiettivo Operativo 2.1 - Realizzazione iniziative in materia di impatto migratorio" correlato alla risorsa 4.02.1000, al cap. 40283 RR.PP. 2014, accertamento n. 87, ed imputazione all'intervento 2.10.04.01, cap. 34416 RR.PP.2014, impegno n. 996, sub 1, il quale da € 493.254,83 deve essere rettificato in € 542.580,31, determinato dall'importo di aggiudicazione maggiorato dell'IVA nella misura del 10%, rettificando in tal senso la determinazione dirigenziale n. 65/20 del 10.02.2015; dei professionisti, arch. Cristina Caterino ed ing. Filippo Iacobazzi di € 7.125,58 ciascuno, cnpaia 4% ed Iva 22% compresi, e dell'ing. Vincenza Mansi di € 5.840,64, contributo cnpaia 4% compreso (non soggetta ad iva in quanto prestazione effettuata ai sensi dell' art.1, comma 100 della L.n.244/2007, come modif. dall'art.27, commi 1 e 2 del D.L.n.98 del 6.7.2011; - non soggetta a ritenuta d'acconto

ai sensi del comma 5.2 del provvedimento Agenzia delle Entrate n.185820 del 22.12.2011), a titolo di acconto competenze per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, che trovano altresì capienza al finanziamento PON "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013" - "Obiettivo Operativo 2.1 - Realizzazione iniziative in materia di impatto migratorio" del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed imputazione al medesimo intervento 2.10.04.01, cap. 34416 RR.PP.2014, impegno n. 996.

Vista la delibera di Giunta Comunale n.90 del 02.04.2015 con la quale è stato autorizzato il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ad effettuare in relazione al progetto in argomento ed alle conseguenti richieste di pagamento a firma del RUP, le necessarie anticipazioni di cassa in conto del suddetto finanziamento PON Sicurezza, e ciò al fine di procedere all'attuazione dei lavori nei termini e prescrizioni di cui al Vademecum del Beneficiario di accettazione del finanziamento;

Dato atto che al presente intervento è stato attribuito il CUP: J33B13000000001, mentre alla gara relativa ai lavori il CIG: 6016081318, all'affidamento di progettazione, D.L. e coordinamento il CIG: Z6C0994DE6.»

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.ed i.;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti DPR 207/2010;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: *"Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";*

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della "Casa sollievo dell'Immigrato" - Borgo Libertà, emesso dalla Direzione lavori, composta dall'arch. Cristina Caterino, ing. Vincenza Mansi e ing. Filippo Iacobazzi, per il complessivo importo di € 200.015,09, al netto del ribasso del 16,515% e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 10.000,00 e dell'incidenza della manodopera per € 90.000,00, eseguiti a tutto il 25.03.2015 dall'impresa aggiudicataria, Biancofiore Michele, dipendenza del contratto di appalto repertorio n. 170 del 20.02.2015, registrato a Cerignola il 26.02.2015 al n. S.7^a aa.pp.;
- 3) di approvare il relativo certificato di pagamento n.1, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Clorindo Izzillo, con il quale è stato accertato, dedotte le ritenute di legge, a favore della predetta Aggiudicataria, il credito di € 199.015,01, oltre Iva nella misura del 10% pari ad € 19.901,50 e, quindi, di complessivi € 218.916,51;
- 4) di approvare le parcelle esibite dalla Direzione Lavori, formata dall'arch. Cristina Caterino, ing. Vincenza Mansi ed ing. Filippo Iacobazzi relativa agli onorari inerenti la prestazione di progettazione esecutiva, direzione, coordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, dell'importo di € 5.616,00, oltre Iva e contributi previdenziali come dovuti, per ciascuno dei citati professionisti;
- 5) di liquidare e pagare, conseguentemente, i riconosciuti crediti a favore degli aventi causa di cui in seguito, dandosi atto che le relative spese trovano capienza al finanziamento PON "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013" - "Obiettivo Operativo 2.1 - Realizzazione iniziative in materia di impatto migratorio" del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza:
 - dell'impresa "Biancofiore Michele" di € 218.916,51, iva al 10% compresa;
 - dell'arch. Cristina Caterino di € 7.125,58, cnpaia 4% ed Iva 22% compresi;
 - dell'ing. Filippo Iacobazzi di € 7.125,58, cnpaia 4% ed Iva 22% compresi;
 - dell'ing. Vincenza Mansi di € 5.840,64, contributo cnpaia 4% compreso (non soggetta ad iva in quanto prestazione effettuata ai sensi dell' art.1, comma 100 della L.n.244/2007, come modif. dall'art.27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 6.07.2011; - non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 5.2 del provvedimento Agenzia delle Entrate n.185820 del 22.12.2011);
- 6) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza

5
2
finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

7) di dare atto che la spesa di complessivi € 239.008,31, è stata impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, quanto ad € 218.916,51 sul Capitolo 34416 intervento 2.10.04.01 RR.PP.2014, impegno n. 996/1 e ad € 20.091,80 al medesimo capitolo 3416 ed intervento 2.10.04.01, impegno 996, imputandola sul Bilancio 2015 (correlati alla risorsa 4.02.1000, al cap. 40283 RR.PP. 2014, accertamento n. 87);

8) di dare atto che il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, giusta delibera di Giunta Comunale n. 90 del 02.04.2015, è autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti dovuti in relazione alle dette spese accertate, mediante anticipazioni in conto del finanziamento PON "Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.1 - Realizzazione iniziative in materia di impatto migratorio", ottenuto per la realizzazione dell'opera, e comunque nei termini di cui ai conseguenti ordinativi di pagamento a firma del RUP;

9) di inoltrare opportuna richiesta di pagamento delle relative somme al Responsabile dell'Obiettivo Operativo presso la competente Struttura del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Autorità di Gestione, nonché dare opportuna comunicazione del presente atto alle competenti strutture Ministeriali e Prefettura competente per territorio;

10) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.297/74

In data 16-04-15

OGGETTO: Lavori di realizzazione "Casa Sollievo dell'Immigrato - Borgo Liberta' " - Approvazione e liquidazione 1' stato di avanzamento lavori e competenze tecniche di progettazione e DL.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 239.008,31 (CIG. 6016081318) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

34416/	218.916,51	192	31-12-2014	2100401
34416/	20.091,80	193	31-12-2014	2100401

Cerignola, lì 16-04-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **16-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-04-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
è stata trasmessa con lettera prot. n. **8929** del **16-04-15** al Sindaco;
è stata trasmessa con lettera prot. n. **8930** del **16-04-15** al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
è divenuta esecutiva il giorno **16-04-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-04-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-04-15** al **01-05-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-05-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

ORIGINALI

3/

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33999524	del	12/02/2015
Riferimento	65/20	del	10/02/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151836811687		

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE
dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	BIANCOFIORE MICHELE				
Sede legale	VIA SANTUARIO MADONNA DI RIPALTA 8 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SANTUARIO MADONNA DI RIPALTA 8 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	BNCMHL65H02C514V	e-mail	luigi.ditommaso@consulenti dellavoro.it	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00362170714 - COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA (FG) e-mail: capo.uff.llpp@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CASA SOLLIEVO DELL'IMMIGRATO - BORGO LIBERTÀ				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA☒ È assicurata con Codice Ditta n° 98976

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/02/2015

Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3104021340

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/02/2015

Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO

☒ CASSA EDILE - C.E.C. FOGGIA - FG☒ È iscritta con C.I. n° 4971

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/12/2014

Risulta regolare con la Cassa Edile emittente

Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 16/02/2015

Il responsabile del procedimento CAGIANO CARMELA

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 16/02/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MARSEGLIA FRANCESCO SAVERIO





Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000618548

Identificativo Pagamento: PROT.10781/15

Importo: 199015,01 €

Codice Fiscale: BNCMHL65H02C514V

Data Inserimento: 06/05/2015 - 9:07

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA