



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

848

del 27-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	31423	Art.	0	Codice di bilancio	204030100	Gestione	RESIDUI/2012
PROG. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA PAOLILLO - FIN. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	SETTORE LL. PP. MANUT.	nr. 867	del. 06-11-2014
numero 500		del 18-11-2014		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Lavori di miglioramento della sostenibilita' ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'Area vasta "Capitanata 2020" a valere sull'azione 2.4.1 del PO FESR Puglia 2007/2013 - Scuola Media Ten. Paolil							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA	188.052,37	313.740,55	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO	125.294,00	125.294,00	
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO	125.294,00	125.294,00	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	62.758,37	188.446,55	
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI				Fruttifero	C.U.P. J36E12000690002
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 125.294,00 diconsì CENTOVENTICINQUEMILADUECENTONOVANTAQUATTRO/00							
Per : Lavori di miglioramento della sostenibilita' ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'Area vasta "Capitanata 2020" a valere sull'azione 2.4.1 del PO FESR Puglia 2007/2013 - Scuola Media Ten. Paolil							

CREDITORE (Codice: 1663)				
BIANCOFIORE MICHELE - CERIGNOLA 02.06.1965		VIA SANT. MADONNA DI RIPALTA, 8		
Cod.Fis. BNCMHL65H02C514V / P.Iva 02284250715		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
1	CIG:4564517695 SALDO Fatt.n. 1 del 11/03/2015 ALVORI RI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA PAOLILLO IV^ SAL IVA PARTE CAPITALE 22,00% su 102.700,00 *Ritenuta		125.294,00	2109
	Netto da Pagare:		22.594,00	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		102.700,00	
			TITOLARE	22.594,00
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA FIDEURAM AGENZIA FOGGIA - CIN: K - ABI: 03296 - CAB: 01601 - C/C: 000066496147 IBAN: IT65K0329601601000066496147			

PAGATO

30 MAR. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 848 CAP. 2/423 BIL. _____

IMPEGNO N. 500/2012

IMPORTO € 125.234,00

102.700,00

RITENUTA € 22.534,00

REV. N. 701

CREDITORE: cod. N. (166) Bianco Fione Michele
PAGAMENTO FATTURA:

1° SAC scuola per Billo

CIG:

SIOPE:

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 848 del 6/11/12



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Ufficio Realizzazione LL.PP.

Prot.n° 1221

Cerignola, 25 MAR. 2015

OGGETTO: Miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'Area vasta "Capitanata 2020" – Efficientamento energetico Sc. media Ten.A. Paolillo – PO FESR 2007/2013 Regione Puglia - Asse II - Linea di Intervento 2.4 – Azione 2.4.1 – CUP J36E12000690002 – CIG 4564517695 – **Impresa Biancofiore Michele** - Contratto rep.n.113 del 19.03.2013 – **Liquidazione corrispettivo 4° SAL**

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Adriano Saracino

SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € **125.294,00**, iva al 22% compresa, a favore dell'impresa **Biancofiore Michele**, aggiudicataria dei lavori in oggetto, a titolo di corrispettivo alla stessa dovuto per la esecuzione dei lavori contabilizzati al 4° SAL, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.867/138 del 06/11/2014 di approvazione del SAL e contestuale liquidazione del credito riconosciuto.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa impresa, giusta comunicazione in atti, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010). Il relativo mandato di pagamento dovrà essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese alla Regione Puglia, Ente finanziatore dell'opera..

La spesa di € 125.294,00, trova disponibilità alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed imputazione all'intervento 2.04.03.01 capitolo 31423, RR.PP. 2012, impegno n. 778, sub 2 liquidazione 500/2014, correlato al finanziamento regionale concesso sui PO FESR 2007/2013 Asse II - linea.2.4 - Az.2.4.1..per la realizzazione dell'opera, a valere sulle disponibilità di cui agli accrediti effettuati dalla stessa Regione in conto contributo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Lavori Pubblici e Manutenzione
ing. Clorindo Izzillo

Si allegano:

- fattura n.01 dell'11.03.2015 emessa dall'impresa;
- comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.;
- DURC impresa.

X. Borsellino



Impresa Costruzioni

BIANCOFIORE MICHELE

Via S. Madonna di Ripalta n. 8

71042 CERIGNOLA (FG)

Cod. Fisc. BNC MHL 65H02 C514V

Partita IVA 02284250715

U. URGENTE
ASS. PUBBLICA E MANUTENZIONE
Ing. Clorindo IZZILLO

1663
877

[Signature]

FATTURA N.	01
Data	11/03/2015

Spett.le
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA (FG)
C.F.: 00362170714

DESCRIZIONE	IMPORTO €
SAL. N. 4 dei lavori di riqualificazione energetica e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola media Ten. Paolillo di Cerignola. CUP J36E12000690002 CIG 4564517695 Atto di riferimento: D.D. 868/139 del 06.11.2014 Impegno contabile: 778/2 liquidazione 500/2014	€ 102.700,00
- SCISSIONE DEI PAGAMENTI -	
CITTÀ DI CERIGNOLA ARRIVO 12 MAR. 2015 PROT. N. 6102	Città di Cerignola Documento contabile finanziato a valore sul P.O. Puglia FESR 2007-2013 Obiettivo Convergenza ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro 125.294,00 ASSE II LINEA INT. 2.4 - Az. 2.4.1

IMPONIBILE	€ 102.700,00
IVA 22%	€ 22.594,00
TOTALE €	€ 125.294,00

Impresa costruzioni

Biancofiore Michele

Via Santuario Madonna di Ripalta n. 8

Email: michele.biancofiore@live.it

Partita iva 02284250715

Tel e fax 0885 442422

71042 Cerignola

Spett/le Comune di Cerignola

Dirigente Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Piazza della Repubblica- Cerignola

Oggetto: Lavori di Miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'area vasta "Capitanata 2020" a valere sull'Azione 2.4.1. del P.O. FESR Puglia 2007/2013, per l'Edificio scolastico Scuola Media Ten. Paolillo - Contratto rep.n° 113 del 19/03/2013 Cup J36E12000690002 - Gig 4564517695 - Comunicazione ai sensi dell'art.3, comma 7, legge 139/2010 e successive m. e i.

Il sottoscritto Biancofiore Michele nato a Cerignola il 02/06/1965 ed ivi residente alla Via Santuario Madonna di Ripalta n. 8, rappresentante legale dell'impresa Biancofiore Michele con sede in Cerignola alla Via Santuario Madonna di Ripalta n.8 C.F. BNCMHL65H02C514V e P.IVA 02284250715, comunica gli estremi del c/c dedicato, in adempimento agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art.3, comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., relativamente ai pagamenti previsti in esecuzione dell'appalto in oggetto:

BANCA FIDEURAM AGENZIA DI FOGGIA

Cordinate bancarie codice IBAN: IT65K0329601601000066496147.

Persona delegata ad operare sul conto corrente sopra citato è lo scrivente, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa i cui estremi sono:

Biancofiore Michele, nato a Cerignola il 02/06/1965. Con sede legale in Cerignola alla via Santuario Madonna di Ripalta n.8 C.F.-BNCMHL65H02C514V

Cerignola 23 - 09 - 2013

L'impresa


Impresa Costruzioni
BIANCOFIORE MICHELE
Via Santuario Madonna di Ripalta, 8
71042 Cerignola (Fg)
Cod. Fisc.: BNC MHL 65H02 C514V
Partita IVA 02284250715
Isor Rm C.D.I.A.A. di Foggia al n. 207383

ORIGINALI

3/

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	33999524	del	12/02/2015
Riferimento	65/20	del	10/02/2015
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20151836811687		

Spett.le COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE
dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it

Impresa	BIANCOFIORE MICHELE				
Sede legale	VIA SANTUARIO MADONNA DI RIPALTA 8 71042 CERIGNOLA (FG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA SANTUARIO MADONNA DI RIPALTA 8 71042 CERIGNOLA (FG)				
Codice Fiscale	BNCMHL65H02C514V	e-mail	luigi.ditommaso@consulenti dellavoro.it	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	00362170714 - COMUNE DI CERIGNOLA SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 71042 CERIGNOLA (FG) e-mail: capo.uff.llpp@comune.cerignola.fg.it e-mail PEC: dirigente.llpp.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it				
Oggetto dell'appalto	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CASA SOLLIEVO DELL'IMMIGRATO - BORGO LIBERTÀ				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:

☒ I.N.A.I.L. - Sede di FOGGIA☒ È assicurata con Codice Ditta n° 98976

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/02/2015

Il responsabile del procedimento LONGO PAOLO

☒ I.N.P.S. - Sede di FOGGIA☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 3104021340

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 12/02/2015

Il responsabile del procedimento LA VIOLA MARIANO

☒ CASSA EDILE - C.E.C. FOGGIA - FG☒ È iscritta con C.I. n° 4971

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 31/12/2014

Risulta regolare con la Cassa Edile emittente

Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI o equivalente del 16/02/2015

Il responsabile del procedimento CAGIANO CARMELA

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE In data 16/02/2015

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

MARSEGLIA FRANCESCO SAVERIO





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.868/139

In data 06-11-14

OGGETTO: Lavori di miglioramento della sostenibilit  ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'Area vasta "Capitanata 2020" a valere sull'azione 2.4.1 del PO FESR Puglia 2007/2013 - Scuola Media Ten. Paolillo. Approvazione e liquidazione parcella onorari per direzione lavori al 4' SAL.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **sei** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-11-14

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OO.PP.-MANUTENZIONE

IZZILLO ING. CLORINDO, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Con deliberazione n. 917 del 26/5/2009 la Giunta Regionale ha approvato le procedure per la definizione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta.

Con deliberazione n.2684 del 28/12/2009, la stessa G.R. ha approvato il Programma stralcio di interventi di Area Vasta "Capitanata 2020", assegnando € 5.691.631,00 a valere sulla Linea d'intervento 2.4 (Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori d'impiego), Azione 2.4.1 (Promozione del risparmio energetico e dell'impiego di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale).

La delibera G.R. n. 2684/2009, nel definire il cronoprogramma delle attività per l'attuazione del Programma stralcio, determina una serie di ulteriori attività da svolgere ai fini dell'istruttoria tecnico-finanziaria degli interventi, imputandone la responsabilità all'Area Vasta, riconoscendone funzioni di monitoraggio, sorveglianza e controllo connesse alla programmazione comunitaria, nonché, per specifiche Linee di intervento del P.O. FESR Puglia 2007/2013, la realizzazione di interventi denominati "a rete", con gestione unitaria dell'intervento imputabile ad un Ente capofila quale soggetto beneficiario.

Con deliberazione n. 1304 del 27/05/2010 la Giunta Regionale ha stabilito, per gli interventi a rete afferenti alla linea di Intervento 2.4, che i cronoprogrammi definiti in sede di sottoscrizione di Disciplinare costituiscono i termini temporali di riferimento per l'assegnazione delle economie ai fini della loro utilizzazione.

Con deliberazione n.1 del 9/02/2010, la Cabina di Regia del Piano Strategico di Area Vasta "Capitanata 2020 - Innovare e Connettere" ha approvato gli interventi puntuali, individuati dal Tavolo tecnico, per l'attivazione delle risorse riferite alla Linea di intervento 2.4 "Interventi per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico dei diversi settori di impiego", di cui alla delibera G.R. n. 2684/2009 (D. G.R. n. 917/2009).

Con Deliberazione n. 2 del 9/02/2010, la Cabina di Regia del Piano Strategico di Area Vasta "Capitanata 2020 - Innovare e Connettere" ha individuato la Provincia di Foggia quale Ente capofila per gli interventi puntuali per l'attivazione delle risorse riferite alla Linea di intervento 2.4.

Con Deliberazione n.515 del 23/02/2010, la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per il finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico del settore terziario - P.O. FESR 2007-2013. Asse II - Linea 2.4 - Azione 2.4.1.

Con deliberazione n.8 del 28/09/2010, la Cabina di Regia del Piano Strategico di Area Vasta "Capitanata 2020 - Innovare e Connettere", ha approvato l'ordine prioritario degli interventi puntuali in funzione dei parametri emersi nel corso dell'istruttoria tecnico-finanziaria svolta con il Responsabile di Linea.

Con deliberazione n.2 del 7/10/2010, il Consiglio delle Istituzioni del Piano strategico di area vasta "Capitanata 2020 - Innovare e Connettere" ha individuato la Provincia di Foggia quale Ente capofila per la gestione dell'intervento a rete a valere sull'azione 2.4.1 - P.O. FESR 2007/2013 - Asse II - Linea di Int.2.4 di cui alla D. G.R. n. 2684/2009.

Tra gli interventi ammissibili a finanziamento sul P.O. FESR Puglia 2007/2013 Asse II - Linea 2.4 - Azione 2.4.1 è compreso quello proposto dal Comune di Cerignola inerente l'efficientamento energetico per la Scuola Media "Ten. Pao-lillo" per l'importo di € 595.145,84.

Con deliberazione n. 2155 del 23/09/2011, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche alle linee guida per il finanziamento di interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio pubblico del settore terziario P.O. FESR 2007-2013.

Con delibera della Giunta Comunale n.79 dell'1/03/2012 si è provveduto a programmare, a carico dell'Ente, la quota di cofinanziamento di € 89.271,88 pari al 15% dell'importo progettuale di € 595.145,84 dell'intervento di che trattasi.

In data 7/03/2012 con la Regione Puglia - Struttura di gestione PO FESR 2007/2013 Asse II, Linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1 - è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti la Regione Puglia e il Comune di Cerignola in quanto soggetto beneficiario del finanziamento in argomento.

In dipendenza, il Dirigente dei Lavori Pubblici, ing. Clorindo Izzillo ha redatto lo studio di fattibilità che è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 508/81 del 2/07/2012 e successivamente trasmesso alla competente Struttura regionale, nei termini di cui al cronoprogramma del disciplinare.

L'intervento succitato oggetto di finanziamento è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012 -2014.

Il Dirigente dei lavori Pubblici ing. Clorindo Izzillo, sulla base dello studio di fattibilità, ha predisposto il progetto esecutivo - da porre a base d'appalto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del richiamato disciplinare- approvato con deliberazione G.C. n.259 del 21/08/2012.

Con determina a contrarre n. 803/125 del 6/11/2012 si è proceduto ad indire la gara d'appalto, individuando nella procedura negoziata, data l'urgenza per incompatibilità con

i termini delle procedure ordinarie, il procedimento di scelta del contraente, di cui all'art. 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006, con il sistema di aggiudicazione di cui all'art.82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., cioè con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta al ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente, delle offerte di maggior ribasso e di quello di minor ribasso e con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali, giusta art.122 del D.Lgs. 163/2006, purché in presenza di non meno di 10 (dieci) offerte valide.

L'invito di gara, con prot. n.25138,, è stato diramato in data 6/11/2012 a n.15 Ditte aventi i requisiti necessari; nel termine prescritto (ore 12.00 del 28/11/2013) sono pervenuti n.11 plichi contenenti la documentazione e le offerte delle Ditte partecipanti, tutte ammesse alla gara.

Con verbale del 29/11/2012, ritenuta l'offerta più vantaggiosa quella presentata dalla Ditta Biancofiore Michele, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla detta Ditta che ha offerto il ribasso del 26,830%, sull'importo a base d'asta di € 446.359,37.

Con determinazione dirigenziale n.43/12 del 30.01.2013, preso atto della regolarità della procedura eseguita, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Biancofiore Michele con sede in Cerignola alla Via Santuario Madonna di Ripalta n. 8, per il prezzo di € 326.601,15, al netto nel ribasso, oltre IVA come per legge.

Tra la predetta Ditta e questa Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto rep. 113 del 19.03.2013, registrato a Cerignola il 21.03.2013 al n. 19 Serie 1^ atti pubblici.

Con determinazione dirigenziale n.114/23 del 14.02.2013 è stato conferito, ai sensi del comma 2 art.91 del D.Lgs. 163/22006, l'incarico di direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori di efficientamento della Paolillo in questione all'ing. Ascanio Trivisano, per l'importo di € 39.927,26 contributi previdenziali compresi ed oltre IVA e, quindi, per il complessivo importo di € 48.311,98.

I lavori sono stati consegnati e regolarmente iniziati in data 13.05.2013.

Con determinazione dirigenziale n.534/83 del 29/07/2013, in relazione al risultato di gara si è proceduto alla rideeterminazione del quadro economico, che è stato inviato al Responsabile Regionale di Azione 2.4.1. - Area Politiche per

lo Sviluppo Economico, il lavoro, l'Innovazione Servizio Ricerca e Competitività, ai fini della superiore approvazione dello stesso.

In relazione ai rilievi mossi dal competente Ufficio Regionale, giusta nota del 02/09/2013 pervenuta via mail, circa la necessità di adeguare alcune voci di spesa in relazione all'ammissibilità delle stesse a finanziamento PO FESR 2007-2013, è stato disposto il seguente nuovo quadro economico, approvato con determinazione dirigenziale n.686/117 del 02/10/2013:

		Pre gara	Post gara	
A	LAVORI	€	€	
A1	Importo lavori	446.359,37	326.601,15	
A2	Attuaz. Piani di sicurezza lavori	18.598,31	18.598,31	
	Sommano	464.957,68	345.199,46	Lav.aff
B	Spese tecniche e generali			
B1	Iva sui lavori 10% su A1) A2)	46.495,77	34.519,95	iva
B2	Spese per attività preliminari, di pubblicità e di gara	1.000,00	1.000,00	s.g.
B3	Spese per Studio di fattibilità - acquisto attrezzature necessarie all'espletamento dello Studio di fattibilità e funzionalità esercizio dell'intervento	10.472,30	10.472,30	altro
B4	Spese tecniche di direzione, coordinamento sicurezza, assist. giornaliera e contabilità dei lavori	53.704,09	38.391,60	s.g.
B5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.535,66	altro
B6	Iva su B4)	11.277,86	8.062,24	iva
	Iva su B5)	451,11	322,48	iva
B7	collaudi tecnici/specialistici amministrativo/ex art.92 D. Lgs. 163/06	3.000,00	3.000,00	s.g.
B8	Allacci	1.638,87	1.638,87	altro
B9	Imprevisti		34.519,95	impr.
		595.145,84	478.662,51	
	Somme a disposizione dell'amministrazione per spese/opere non ammissibili a contributo			
	Studio fattibilità - ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.		13.472,30	
			75.799,58	
			89.271,88	
	Totale progetto		567.934,99	

Con deliberazione n. 2203 del 31.10.2012, pubblicata sul BURP n.166 del 20.11.2012, la Giunta Regionale, alla luce delle contingenze nella stessa delibera riportate e del piano di tagli alla spesa pubblica che rende non più sostenibile la copertura finanziaria da parte degli Enti beneficiari con risorse del proprio bilancio, al fine di assicurare la concreta attuazione dell'azione, ha ritenuto di garantire la copertura della quota di cofinanziamento a carico degli Enti beneficiari utilizzando le somme di bilancio regionale già stanziare per l'azione 2.4.1., assentendo il finanziamento

totale nei soli casi in cui gli Enti beneficiari procedano all'appalto dei lavori con le modalità di cui all'art.82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., restando ferme le condizioni di cofinanziamento di cui all'art.2 delle Linee Guida negli altri casi (contribuzione Ente beneficiario nella misura non inferiore al 15% del costo di investimento).

Considerato che questo Ente ha proceduto all'appalto dei lavori con le modalità di cui al richiamato art.82 del D.Lgs. 163/2006 e trovando, quindi, applicazione la citata D.G.R. n.2203/2012, l'impegno per il fabbisogno di € 478.662,51 è stato accollato al finanziamento PO FESR 2007-2013 Asse II - Linea 2.4 Azione 2.4.1, correlato all'intervento 2.04.03.01, cap.31423, "Progetto efficientamento energetico scuola media Paolillo"-imp.778/sub 2.

Il Responsabile Regionale d'Azione 2.4.1 PO FESR Puglia 2007-2013 con propria determinazione dirigenziale n.2151 dell'08.11.2013 cod.cifra n.158, ha dato atto del diritto di questo Comune ad ottenere lo sconto della quota comunale di cofinanziamento in esecuzione della citata D.G.R. n.2203/2012 e, quindi, disposta la erogazione della quota pari al 35% del contributo ammissibile di € 478.662,51.

L'impegno previsto e programmato da questo Ente al bilancio Comunale, capitolo 30585 RR.PP.2010 - impegno n.588/12 di complessivi € 89.271,88, giusta deliberazione della Giunta Comunale n.183 del 23.05.2013, di autorizzazione all'utilizzo dello stesso impegno, è rimasto interamente destinato all'intervento in argomento per il finanziamento di spese ed esecuzione di eventuali opere non ammesse a finanziamento regionale.

In corso d'opera, data la riscontrata necessità di apportare alcune variazioni alle lavorazioni di contratto per motivi impreveduti ed imprevedibili in fase progettuale, la Direzione lavori, con nota acquisita in data 12.08.2012 al prot. n.19144, ha richiesto al RUP adeguata autorizzazione alla redazione di apposita variante progettuale, la quale è stata concessa con nota prot. n.19895 del 28/08/2013, fermo restando la spesa progettuale complessiva determinata a seguito del risultato di gara ed il rispetto alla vigente normativa in materia.

Con verbale del 09/08/2013, nelle more della redazione della succitata perizia, è stata disposta la sospensione dei lavori ai sensi dell'art.159, commi 1 e 2, del DPR 207/2010.

Il Direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 lett. b) e c) dell'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha redatto e provveduto a trasmettere, con nota acquisita in data 18.11.2013 con prot. n. 26196, la perizia di variante, contenuta nei termini di cui alla richiamata normativa (art.132, comma 3), la quale ha previsto, in breve, i seguenti ulteriori miglioramenti di riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale:

- il ripristino della facciata dell'edificio scolastico e nell'isolamento della stessa con vernici termoisolanti;
- la predisposizione di un sistema di termoregolazione che inizialmente agisce sui circolatori, pronto per una eventuale gestione a zone dell'impianto di riscaldamento che permetterà di gestire la trasformazione dell'impianto di riscaldamento;
- l'installazione di un UPS online doppia conversione che alimenterà tre linee (2 per uffici ammin. e 1 per centrale termoregolazione ed automazione) compromesse dalla presenza di squilibri energetici frequenti;
- modifiche all'impianto raccolta dell'acqua piovana per la presenza di sottoservizi non indicati in vecchi progetti;
- l'installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico da tre kWp per compensare la necessità di energia elettrica per il funzionamento delle pompe raccolta acqua piovana, in modo che la raccolta della detta acqua ed il suo riutilizzo per l'irrigazione sarà ad impatto energetico nullo.

La perizia - che ha determinato un assestamento di quantità per lavorazioni in variante motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze intervenute e non prevedibili in fase contrattuale, quali dettagliatamente riportate nella relazione tecnica, nonché interventi di dettaglio disposti dalla Direzione lavori, che non hanno comportato modifiche sostanziali all'impostazione progettuale - è stata debitamente vistata ai sensi della vigente normativa dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, ing. Clorindo Izzillo, nella detta qualità anche di RUP ed approvata con determinazione dirigenziale n.953/150 del 05.12.2013.

In relazione alle singole voci di spesa previste in variante è stato definito il seguente nuovo quadro economico:

		Pre gara	Post gara	Periz.v.e s.	
A	LAVORI	€	€	€	
A1	Importo lavori (post gara e variante depurato del ribasso)	446.359,37	326.601,15	325.080,38	
A2	Attuaz. Piani sicur.lavori	18.598,31	18.598,31	18.511,71	
	Sommano	464.957,68	345.199,46	343.592,09	Lav
B	Spese tecniche e generali				
B1	Iva sui lavori 10% su A1) A2)	46.495,77	34.519,95	34.359,21	iva
B2	Spese per attività preliminari, pubblicità e gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	s.g.
B3	Spese per Studio di fattibilità - acquisto attrezzature necessarie all'espletamento dello S.F. e funzionalità esercizio dell'intervento (iva compr.)	10.472,30	10.472,30	10.472,30	altro
B4	Spese tecniche di direzione				s.g.

		Pre gara	Post gara	Periz.v.e s.	
A	LAVORI	€	€	€	
	ne, coordinamento sicurezza, assist. giornaliera e contabilità dei lavori	53.704,09	38.391,60	38.391,60	
B5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.535,66	1.535,66	altro
B6	Iva su B4)	11.277,86	8.062,24	8.446,15	iva
	Iva su B5)	451,11	322,48	360,55	iva
B7	collaudi tecnici/specialistici amministrativo/ex art.92 D. Lgs. 163/06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	s.g.
B8	Allacci	1.638,87	1.638,87	1.638,87	altro
C	Lavori in economia, esclusi dall'appalto				
D	Imprevisti		34.519,95	35.866,08	impr.
		595.145,84	478.662,51	478.662,51	
	Somme a disposizione dell'amministrazione per spese/opere non ammissibili a contributo				
	Studio fattibilità - ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.		13.472,30	13.472,30	
			75.799,58	75.799,58	
			89.271,88	89.271,88	
	Totale progetto		567.934,99	567.934,99	

Il quadro economico della variante ha confermato la spesa progettuale come definita a seguito del risultato di gara, finanziata con il contributo di € 478.662,51 ritenuto concedibile da parte della Regione Puglia, con fondi PO FESR 2007-2013 Asse II - Linea 2.4 Az. 2.4.1, correlato all'intervento 2.04.03.01 (cap.31423) - imp. n.778 sub.2, e con lo stanziamento assunto da questo Ente al bilancio Comunale (capitolo 30585 RR.PP. 2010 - impegno n. 588/12 di complessivi € 89.271,88), giusta la citata deliberazione G.C.n.183 del 23.05.2013.

Per effetto delle nuove/diverse lavorazioni è stata assunta opportuna computazione che ha rideterminato l'importo per lavori in € 325.080,38 al netto del ribasso d'asta del 26,83%, mentre gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, in € 18.511,71, stabilendo, pertanto, in € 343.592,09 il nuovo importo contrattuale, con una riduzione di € 1.607,37 rispetto all'originario di € 345.199,46 accettata dall'impresa, e ciò come sopra detto nei termini previsti dalla vigente normativa (comma 3, art.132 del D.lgs.163/06).

Il termine per la esecuzione dei lavori, fissato dell'art.14 del Capitolato Speciale di Appalto in giorni 120, è stato prorogato di gg.30 (trenta).

L'Impresa appaltatrice ha esibito appendice (n.1 alla polizza fideiussoria n.448973 del 18.2.1013) emessa dalla Elba Assicurazioni SpA in data 26.2.2014 per la proroga al 25.2.2015 della copertura assicurativa All Risks.

Il Responsabile Regionale d'Azione 2.4.1 PO FESR Puglia 2007-2013 con comunicazione (e-mail) del 12.03.2014 ha ritenuto la variante, ai fini dell'ammissione al finanziamento, compatibile con le finalità previste dall'azione.

In data 23/04/2014 si è proceduto all'annotazione del suddetto atto di sottomissione, come scrittura privata, alla Raccolta atti priv. n. 384/14/Uff. Contratti.

In data 24 marzo 2014 è stata disposta la ripresa dei lavori.

Con nota AOO-158_prot.714 del 16.7.2014 e successiva di chiarimenti acquisita con pec in data 6.8.2014, il Servizio Regionale Competitività dei Sistemi Produttivi, con riferimento a tutti gli interventi di efficientamento energetico su edilizia pubblica non residenziale, finanziati con l'azione 2.4.1, ha comunicato che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con proprio parere, che l'aliquota IVA sui lavori di straordinaria manutenzione inerenti l'edilizia scolastica, come nel caso di specie, non essendo caratterizzati dal requisito della stabile residenza, sono soggetti all'aliquota ordinaria.

Ciò posto, questa Amministrazione beneficiaria con determinazione dirigenziale n. 839/131 del 24.10.2014 ha proceduto alla rimodulazione del quadro economico per l'adeguamento dell'aliquota IVA sui lavori, attingendo per i relativi maggiori oneri dalle economie residue riscontrate in sede di aggiudicazione dei lavori:

		Pre gara	Post gara	Periz.var.	Post adeg. IVA	
A	LAVORI	€	€	€	€	
1	Importo lavori (post gara e variante depurato del ribasso)	446.359,37	326.601,15	325.080,38	325.080,38	
2	Attuaz. Piani sicur.lavori	18.598,31	18.598,31	18.511,71	18.511,71	
	Sommano	464.957,68	345.199,46	343.592,09	343.592,09	Lav
B	Spese tecniche e generali					
1	Iva al 22% su A1-A2 € 75.590,26	46.495,77	34.519,95	34.359,21	75.590,26	iva
2	Spese per attività preliminari, pubblicità e gara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	sg
3	Spese per Studio di fattibilità - acquisto attrezzature necessarie all'espletamento dello S.F. e funzionalità esercizio dell'intervento (importo decurtato dell'iva)	10.472,30	10.472,30	10.472,30	8.583,85	al
4	Spese tecniche di direzione, coordinamento sicurezza, assist. giornaliera e contabilità dei lavori	53.704,09	38.391,60	38.391,60	38.391,60	sg
5	Cnpaia 4% di B4	2.148,16	1.535,66	1.535,66	1.535,66	al
6	Iva su B4)	11.277,86	8.062,24	8.446,15	8.446,15	iva
7	Iva su B5)	451,11	322,48	360,55	360,55	iva
8	IVA su B3 (spese Studio fattibil.)				1.888,45	
9	collaudi tecnici/special./ammin. - ex art.92 D.Lgs. 163/06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	sg
10	Allacci	1.638,87	1.638,87	1.638,87	1.638,87	al

		Pre gara	Post gara	Periz.var.	Post adeg. IVA	
A	LAVORI	€	€	€	€	
C	Lavori in economia, esclusi dall'appalto					
D	Imprevisti		4.519,95	35.866,08	0,00	impr
		595.145,84	478.662,51	478.662,51	484.027,48	
	Somme a disposizione dell'amministr. per spese/opere che non trovano disponibilità o non ritenute ammissibili a contributo					
	Studio fattibilità - ex art.92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.		13.472,30	13.472,30	13.472,30	
	a disposizione		75.799,58	75.799,58	75.799,58	
	Tot.somme a disposizione		89.271,88	89.271,88	89.271,88	
	Totale progetto		567.934,99	567.934,99	573.229,36	

La spesa progettuale, in relazione all'ammissibilità delle singole voci di cui al surriportato quadro economico, è accollabile per € 484.027,48 a finanziamento PO FESR 2007-2013 Asse II - Linea 2.4 Az. 2.4.1, correlato all'intervento 2.04.03.01 (cap.31423) - imp. n.778 sub.2, restando a carico dello stanziamento assunto da questo Ente al bilancio Comunale (capitolo 30585 RR.PP. 2010 - impegno n. 588/12 di complessivi € 89.271,88) la restante spesa non ammissibile a finanziamento.

Ciò stante l'ing. Ascanio Trivisano, con nota acquisita in data 15.10.2014 al prot. n. 23050, contestualmente al 4° stato di avanzamento dei lavori, ha trasmesso la parcella-fattura inerente gli onorari per la direzione e coordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, maturati con la emissione del detto SAL, dell'importo di € 14.500,00, oltre contributo previdenziale INPS 4%, Cassa previd. 4% ed IVA e, quindi, di complessivi € 19.133,50.

Si ritiene, considerata la regolarità degli atti, di procedere alla liquidazione a favore del professionista del credito come sopra riconosciuto, dell'importo di complessivi € 19.133,50, dandosi atto che la relativa spesa trova capienza alle corrispondenti voci di quadro economico dell'opera ed imputazione sui RR.PP. 2012 all'intervento 2.04.03.01 (cap. 31423) "Progetto efficientamento energetico scuola media Paolillo" fin reg. - imp. n. 778 - sub. 3, liquidaz. provv. n. 329, correlato al finanziamento concesso dalla Regione Puglia - Struttura di gestione PO FESR 2007/2013 Asse II - Linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1, ed alla risorsa 4.03.1020 (cap. 40657) - accert. 54.

Dato atto che al presente intervento è stato attribuito il CUP J36E12000690002 ed alla gara di cui alla presente liquidazione professionale il CIG Z3508A98C8.»

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.ed i.;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti DPR 207/2010;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune approvato con verbale del Commissario ad acta n. 3 del 10.12.1992, esecutivo;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole, subordinato all'accredito delle necessarie somme da parte dell'Ente finanziatore;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, su parere favorevole del Responsabile del procedimento, ing. Clorindo Izzillo, la parcella esibita dall'ing. Ascanio Trivisano relativa agli onorari e spese dovuti per la prestazione di direzione, coordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori di "Miglioramento della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio del settore terziario nell'area Vasta 'Capitanata 2020' per l'edificio scolastico Scuola Media "Ten. Paolillo", determinata in relazione al 4° stato di avanzamento dei lavori nell'importo di € 14.500,00, oltre contributo previdenziale INPS 4%, Cassa previd. 4% ed IVA 22% e, quindi, di complessivi € 19.133,50;

3) di liquidare e pagare a favore del citato professionista il credito come sopra, riconosciuto, di complessivi € 19.133,50, contributi previdenziali ed IVA compresi, dandosi atto che la relativa spesa trova imputazione al capitolo ed intervento indicato in premessa;

4) di autorizzare il Servizio Risorse Finanziarie a procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento - ad avvenuto accredito delle necessarie somme da parte della Regione Puglia, finanziatrice dell'opera - in duplice esemplare e a restituire copia conforme a questo Settore Lavori Pubblici e Manutenzione per i successivi adempimenti di rendicontazione delle spese al predetto Ente;

5) di trasmettere alla competente struttura Regionale il presente atto unitamente alla documentazione probatoria inerente la spesa in argomento, ai fini dell'accredito delle somme e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, in conformità alle direttive di cui al "disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e questo Ente attuatore;

6) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata alla Sig.ra Anna Battaglino in servizio presso l'ufficio Amministrativo Lavori pubblici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to IZZILLO ING. CLORINDO

Copia conforme all'originale, **06-11-14**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-11-14** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24931** del **06-11-14** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **06-11-14**.

Dal Palazzo di Città, **06-11-14**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-11-14** al **21-11-14**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-11-14**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000431261

Identificativo Pagamento: PROT.N.7221_15

Importo: 125294,00 €

Codice Fiscale: BNCMHL65H02C514V

Data Inserimento: 27/03/2015 - 10:05

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLGNN026

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA