

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

OGGETTO: Legge 8/8/77, n°513 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari siti in Brindisi alla Via Carnia (ex C. 12188).

IMPRESA: Geom. Mario ATTOLINI - Brindisi.

R E L A Z I O N E

Con riferimento alla richiesta di proroga ai termini contrattuali all'ultimazione dei lavori indicati in oggetto, datata ~~5.3.82~~ e pervenuta a questo Istituto il 5.3.1982 al n.2329, l'Impresa ATTOLINI Mario, ha chiesto una proroga di giorni 90 (novanta) giustificando il ritardo nella esecuzione dei lavori, specificamente per l'esecuzione del massetto in calcestruzzo cellulare per l'isolamento termico dei lastrici solari e la relativa pavimentazione, per le cattive e perduranti condizioni atmosferiche che si sono avute nei mesi di Gennaio e Febbraio dell'anno in corso.

Questa D.L. riconoscendo che l'Impresa ATTOLINI Mario ha necessariamente dovuto rallentare la esecuzione dei lavori e in particolare fino a quando non si è avuto una certa stabilità delle condizioni atmosferiche in quanto il materiale che si doveva utilizzare per la coibentazione dei lastrici solari ha delle caratteristiche di esecuzione tali da non poter essere eseguito in opera se non in condizioni meteorologiche ottimali, propone che venga accolta la richiesta di proroga di gg. 90, alla ultimazione dei lavori in oggetto.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

( Arch. Pietro ORESTA )

Si allega richiesta di proroga.