

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI DI costruzione di abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in FASANO.=

IMPRESA: SARDELLA Luigi nato il 31/8/1892 a Fasano
(Brindisi).=

IMPORTO a base d'asta £. 64.500.000.=
" netto del ribasso del 3,32%. " 62.358.600.=

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno uno
del mese di Luglio in Fasano.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO: il contratto n.4213 del 10/5/1963 registrato
a Brindisi il 28/5/1963 al n.1625 - Mod.I;

VISTO: il verbale di consegna in data 24/6/1963;

CONSIDERATO: che a causa della mancanza di mano d'ope
ra specializzata nella zona nonchè a causa della in-
clemenza del tempo del periodo autunno-inverno e del
la difficoltà di approvvigionamento di tufi e cemento
l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di giorni
novanta;

CHE detta richiesta è stata approvata in sanatoria

dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con
delibera del 30/6/1964 per una proroga di giorni no-
vanta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
accorda la proroga richiesta e fissa il termine di
scadenza per il giorno 21 Settembre 1964.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA S.p.A. IL DIRETTORE DEI LAVORI

La Delle Luigi

VISTO

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

