

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi – complesso ex URRÀ CASA – Viale Aldo MORO.

ENTE APPALTANTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi;

IMPRESA: NICOLI' s.r.l. - 73010 LEQUILE (LE) in via San Pietro in LAMA 26

CONTRATTO: n. 8105 di rep. del 15.12.2008 registrato a Brindisi il 19.12.2008 al n. 544 Serie 1 dell'importo di Euro 221.783,02 al netto del ribasso d'asta del 23,866% sull'importo di Euro 291.306,15 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 83.693,85.

FINANZIAMENTO: Fondi IACP


VERBALE RIPRESA DEI LAVORI

L'anno duemiladieci, il giorno 17 del mese di Marzo, il sottoscritto geom. Rocco CAFORIO, Direttore dei Lavori in oggetto indicati, unitamente al geom. Valentino NICOLI', legale rappresentante della impresa NICOLI' s.r.l.,

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 23.12.2008;
- visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
- vista la Determina dirigenziale IACP n° 1217/09/D del 09/12/2009 con la quale si concedeva una proroga contrattuale di 60 giorni, prorogando di fatto il termine ultimo per la fine dei lavori al giorno 22.02.2010;
- visto il verbale di sospensione dei lavori in data 19.02.2010;

considerato che:

- sono cessati i motivi che hanno richiesto la sospensione dei lavori, essendo che la Commissione Tecnica in data 15.03.2010 con parere n° 08/10 ha espresso parere favorevole a detta Perizia di variante e suppletiva e che la stessa perizia è stata poi approvata con Determina Dirigenziale n° 209/10/D del 16.03.2010, con la possibilità di eseguire quelle opere contenute nella Perizia e non previste nel progetto originario;
- non vi sono altri motivi che possano impedire il normale prosieguo ed ultimazione dei lavori secondo quanto previsto nel contratto originario e nell'atto di sottomissione contenuto nella Perizia suppletiva e di variante,



ORDINA


all'Impresa NICOLI' s.r.l., che i lavori vengano ripresi in data odierna, e considerato che gli stessi lavori sono stati sospesi per giorni 26, al fine di redigere la perizia suppletiva e di variante contenuta entro il 5% della spesa prevista, e considerato che con l'atto di sottomissione è stata concessa una proroga di giorni 40, il nuovo termine per dare ultimati i lavori, così come previsto dall'art. 67 del Capitolato Speciale d'Appalto viene a scadere il 29.04.2010, inclusi i giorni rimanenti prima della sospensione (4).

Il presente verbale deve essere redatto in duplice esemplare, di cui una copia sarà trasmessa al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

Per L'IMPRESA NICOLI'
geom. Valentino NICOLI'
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Valentino NICOLI'

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Rocco CAFORIO



VISTO:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Maurizio SPAGNOLO

