

10

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case popolari in Brindisi

Via Imperatore Adriano-15° lotto-Palazzina B.

Impresa: Ing. Umberto Patrizi fu Giampietro

Importo a base d'asta £. 32.800.000

Contratto in data 30/9/956 n.1013 reg.a Brindisi il
19/10/1956 al n.498 mod.I vol.106

= = = = =

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno quindici del mese di dicembre in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori unitamente all'Impresa Ing. Umberto Patrizi;

VISTO il verbale di consegna in data 21/11/955;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

VISTO l'ordine di servizio relativo alla perizia

suppletiva approvata con Provveditoriale 10103

del 17/7/956 reg.a Brindisi il 13/11/956 al

n.1490 mod.II vol.105

CONSIDERATO

che a causa del ritardo dell'Amministrazione Aeronautica ^{si} a rimuovere un palo cementizio di sostegno della conduttura elettrica e telefonica nonchè per le

eccezionali condizioni atmosferiche sfavorevoli, non
si sono potuti eseguire le opere con regolarità;
Che per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta
di proroga di gg.30 (trenta);

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ritenute valide le ragioni addotte accorda la proro-
ga richiesta di giorni trenta, fissando il termine
di scadenza per il giorno diciotto gennaio 1957.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI