

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Quartiere Autosufficiente C.E.P. Lotto

3° - Cantiere n°13336 -

IMPRESA : La Generale Costruzioni S.r.l. - Brindisi

CONTRATTO: n°2186 in data 27.10.1959 registrato a

Brindisi il 10.11.1959 al n°791 Mod.I

Vol.114.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE

DI SCALE

L'anno millenovecentosessantuno il giorno diciotto del mese di Luglio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Pietro CARBONARA, Direttore dei lavori, con l'assistenza del Geom.Vincenzo PIERRI e alla presenza dell'Impresa "La Generale Costruzioni", ha proceduto ALLA prova di carico delle rampe di scala costruite dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sulla 1ª rampa di passaggio al 1° piano della Palazzina n°2, scala centrale.

Le caratteristiche della rampa caricata sono le seguenti:

lunghezza della rampa e dei pianerottoli ml. 5,25;
larghezza ml. 0,88. * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg. 400/mq. si è proceduto a caricare l'intera rampa e pianerottoli, per la larghezza della stessa, con n°62 tufi del peso di kg. 45.= ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg. 2,790.=

Carico prescritto: $5,25 \times 0,88 \times 400 = \text{kg. } 1.848$

" di prova : $5,25 \times 0,88 \times 600 = \text{" } 2.772$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 11,50 del 18.7.961 = mm. 0,00

" " " carica: " 12,25 " " = mm. 0,10

" " " " : " 16,00 " " = mm. 0,40

" dopo lo scarico: " 18,00 " " = mm. 0,30

" " " " : " 8,00 " 19.7.961 = mm. 0,00

Freccia totale : 0,40

Freccia elastica : 0,40

Freccia permanente: 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

./.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Pietro CARBONARA)

Sott.ing. Pietro Carbonara

IL RAPPRESENTANTE DELL'IACP

(Geom. Vincenzo PIERRI)

Vincenzo Pierri