

Mod.A Allegato n°1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI

AGRICOLI DIPENDENTI IN BRINDISI = "QUARTIERE LA ROSA"

LEGGE 30/12/1960 N°1676 - ESERCIZIO 1/7/1969-31/12/71.-

Impresa: AMORUSO Antonio - Brindisi -

(Contratto in data 14/4/1971 n°5376 di Rep.)

REVISIONE DEFINITIVA DEI PREZZI CONTRATTUALI OPERATA

A SENSI DELLE LEGGI 21 GIUGNO 1964 N°463 E 19 FEB-

BRAIO 1970 N° 75.-

R e l a z i o n e

I° - DATI GENERALI DELL'APPALTO

1) Progetto dell'Aprile 1970 dell'importo di

l. 200.000.000=

2) Data dell'offerta o dell'aggiudicazione: 4 febbraio 1971

3) Ribasso contrattuale 0,50%

4) Contratto principale: in data 14/4/1971 N°5376 di
Rep. registrato a Brindisi il 21/4/1971 al n°844
Mod.00 -

5) Atto aggiuntivo: in data 30/4/1973 n°5593 di Rep.
registrato a Brindisi il 2/5/1973 al n°1837 mod.I.

- 6) Consegna ed inizio dei lavori: 21 Luglio 1971
- 7) Sospensioni e riprese dei lavori: I lavori rimase
ro sospesi dal 7 Luglio 1972 al 2 Maggio 1973
- 8) Termine utile per dare ultimati i lavori: a sensi
dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto i
lavori dovevano essere ultimati entro 360 giorni
dalla consegna e quindi entro il 14/7/1972 ma a
seguito della sospensione suindicata il termine
per dare ultimati i lavori è stato portato al 24/
5/1973 anche per la proroga di gg.15 accordata dal
suindicato atto aggiuntivo.-
- 9) Ultimazione dei lavori: E' avvenuta l'8 Maggio 73
e quindi in tempo utile sia agli effetti contrat-
tuali che agli effetti revisionali.-
- 10) Stati di avanzamento emessi: Sono stati emessi n.10
stati di avanzamento
- 11) Importo lordo complessivo del 10° ed ultimo stato
di avanzamento: f. 187.029.983,40
interamente soggetto a revisione e ad alea con-
trattuale.-

II° ELEMENTI ILLUSTRATIVI DELLA REVISIONE

- 12) Ammissibilità della revisione ;il Capitolato Spe-
ciale di appalto annesso al contratto suindicato
contiene la clausola revisionale: la revisione è
ammissibile a norma della legge 21/6/1964 n°463

e si accordano le agevolazioni di cui alla legge 19/2/1970 n°76 in quanto l'istanza di revisione è stata prodotta tempestivamente rispetto ai termini prescritti da detta legge.--

13) Periodi di esecuzione rispetto ai termini della legge 19/2/1970 n°76: Poichè i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti interamente dopo l'1/2/69 gli stessi sono soggetti all'unica alea del 5,00%.

14) Quote di incidenza: Il Capitolato Speciale di Appalto annesso al contratto suindicato contiene la clausola revisionale e le "quote di incidenza" in base alle quali eseguire la revisione.--

Le "Quote di incidenza sono ripartite come appresso:

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| a) MANO D'OPERA | 43% (n°4 categoria di operai) |
| b) MATERIALI | 48% (n.7 voci materiali) |
| c) TRASPORTI | 2% (autocarro) |
| d) NOLI | 7% (n.2 distinte voci di noli) |

15) Modalità di esecuzione della revisione: la revisione è stata eseguita secondo le norme vigenti per revisioni di impostazione similare ed in particolare:

- Nel mod.B sono contenute le varie quotazioni mensili delle diverse voci costituenti le "Quote di incidenza", le relative percentuali di variazione e

le variazioni dei diversi indici. A piè di ogni co
lonna mensile è riportata la percentuale ponderale
media di variazione.

- Nel mod.C sono riportati i computi revisionali re
lativi ai n.10 stati d'avanzamento ed al termine
dell'elaborato è stato eseguito il riepilogo delle
variazioni in aumento di tutti gli stati di avan
zamento revisionati dal quale detraendo prima l'a
lea del 5,00% e successivamente il ribasso contrattua
le dello 0,50% è stato ottenuto il compenso revisiona
le netto in cifra tonda di £.19.021.000,=

Poichè all'Impresa Antonio AMORUSO non è stato corri
sposto alcun acconto per il titolo in argomento, può
corrispondersi alla stessa, nelle more dell'effettua
zione delle operazioni di collaudo, l'85% della suin
dicata somma di £.19.021.000,= salvo la superiore ap
provazione dell'elaborato che la presente relazione
accompagna.

BRINDISI li,

redatto dal