

13

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER LA ELIMINAZIONE DELLE ABITAZIONI MALSANE IN BRINDISI - QUARTIERE C.E.P. - LOTTO 6/B - Legge 9/8/1954 n°640 -
Esercizi 1957/58 e 1958/59.

IMPRESA: ING. GIOVANNI PATI

Importo a base d'asta L. 66.500.000,=

Importo netto del ribasso dell'1,25% L. 65.668.750,=

Contratto in data 2/8/1958 ^{N°1813} ~~xxxxxxxx~~ registrato a
Brindisi il 2/8/1959 al N°16 Mod. I Vol. 114.

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantuno il giorno otto
del mese di marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. GIOVANNI ROMA, Direttore dei
lavori unitamente all'Impresa ING. GIOVANNI PATI;

VISTO il verbale di consegna in data 22/8/1959;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

VISTO la domanda di proroga avanzata dall'Impresa
in data 18/8/1960;

VISTO la Ministeriale N°22965 del 4/2/1961 che
concede all'Impresa la richiesta proroga di mesi due;

VISTO che l'ultimazione dei lavori era fissata per
il 21/3/1961

P R O R O G A

il suddetto termine di ultimazione di mesi due e pertanto la nuova scadenza viene fissata per il giorno 21 maggio 1961.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

Imp. Lisciani & C.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

VISTO: IL PRESIDENTE

(Comm. Ubaldo Vallarino)

[Signature]

