

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LEGGE 5/8/1978 n. 457 - art. 41 - P.I. n.001/70/1 -

Settore "B" -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

Rione Perrino - Comparto "M" - Lotti 1 e 2 - 1° Bien

nio - IMPRESA: DE.G.E.CO. s.r.l. da Bari

CONTRATTO n.5957 del 4/7/1980 registrato a Brindisi

l'11/7/1980 al n.2911 Mod. I°.

=====

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E PROVA IDRAULICA A

FREDDO E CALDO IMPIANTI TERMICI E IDRICI -

L'anno millenovecentottantuno, il giorno tre del mese di febbraio, sul cantiere dei lavori suddetti si sono trovati:

- il geom. Vincenzo PIERRI, in rappresentanza della Direzione dei Lavori;

- l'ing. Filippo DE CRISOPARO, in rappresentanza dell'Impresa DE.GE.CO. s.r.l. da Bari;

per procedere, con l'assistenza della ditta esecutrice degli impianti, all'accurata verifica e prove degli impianti medesimi, riscontrando:

- che i materiali impiegati rispondono alle caratteristiche di quelli previsti in contratto;

- che gli impianti, sottoposti ad una pressione di sei atmosfere, non hanno dato luogo, durante la durata delle prove, a perdite nè a deformazioni permanenti;

- che dopo aver portata la temperatura dell'acqua in caldaia a 90°, si è constatato che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti;

- che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti;

Si è dedotto, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti alle prove suddette.

PER L'IMPRESA

(Dett. Ing. Filippo DE CRISTOFARO)

PER LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Geom. Vincenzo PIERRI)

VISTO il DIRETTORE DEI LAVORI

(Dett. Ing. Antonio LONGO)