

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione 1° Lotte Case P.olari in FRAN
CAVILLA FONTANA - Legge 9.8.1954 n° 640 - Esercizio
1957/58. =

IMPRESA : Ing. Luigi MAGGI

Importo a base d'asta L. 28.800.000. =

Contratto in data 26.9.1957 n° 1570 registrato a Brin
disi il 18.8.1958 al n° 223 Mod. I Vol. 112

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno tren
tuno del mese di gennaio in Brindisi;

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori unitamente all'Impresa Ing. Luigi MAGGI

VISTO il verbale di consegna in data 24.2.1958;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

CONSIDERATO

che a causa del tempo intercorso dalla consegna alla
approvazione del contratto e della stagione invernale
particolarmente inclemente specie per dare luogo
all'esecuzione di determinate opere che per tali mo
tivi l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di
giorni 120 (centoventi);

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ritenendo valide le ragioni addotte accorda la richie
sta ~~in~~ proroga di giorni 120 (centoventi) salvo la
Superiore approvazione fissando il termine di scaden
za per il giorno 22²³ giugno 1959.=


Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Luigi MAGGI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com/te Ubaldo VALLARINO)

