

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**

**LEGGE 04/12/1993 - ART.11
PROGRAMMA D'INTERVENTO CODICE SR 74.16.001.0493.001.0**

**PROGETTO PER IL RECUPERO E LA RISTRUTTURAZIONE
DI ALLOGGI POPOLARI IN BRINDISI - LOTTO C3.5
QUARTIERE S. ELIA OVEST
PIANO DI ZONA 167 - COMPARTO "C"
VIA CADUTI DI VIA FANI, PIAZZA RAFFAELLO SANZIO**

ALLOGGI N° 28 DA MQ. 89

progetto esecutivo

PROGETTISTA:

DOTT.ING. Giuseppe DE ANGELIS

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT.ING. Giuseppe DE ANGELIS

**COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

GEOM. Vittorio SERINELLI

COLLABORAZIONE TECNICA:

GEOM. Ferdinando DEL PRETE

GEOM. Rocco CAFORIO



IMPRESA EDILE
DATA: LUGLIO 2001 Mario Lagalla
Via Gino Campa, 21 - 73018 Squinzano (LE)
Tel/Fax 0832 705426
Partita IVA 00216740753

LOTTO 3° - 5°

CRONOPROGRAMMA

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Lavori di recupero alloggi popolari in Brindis - Lotto C3 e C5
quartiere Santelia ovest Piano di zona 167 - comparto C, via Caduti
di via fgani - Piazza Raffaello Sanzio.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 23/07/2007

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

ID	Nome attività	Durata	Importo	ottobre 2007													
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Allestimento cantiere	7 g	0.00														
2	Rimozione di infissi	7 g	135.04														
3	demolizioni di manufatti	7 g	3 688.47														
4	stonacatura, smontaggio manufatti, tramezzi in tufo ed intonaci	7 g	2 056.43														
5	rifacimento di pavimenti	14 g	11 335.87														
6	rifacimento di rivestimenti cucina e bagni	14 g	25 353.10														
7	tinteggiature alloggi e vani scala	7 g	6 589.90														
8	Rivestimento con pitture su balconi	7 g	2 380.85														
9	impianto idrico	21 g	22 597.70														
10	apparacchiature igienico sanitari	21 g	16 870.48														
11	Impianto di riscaldamento	35 g	46 111.59														
12	Rimozione acsensore	7 g	23 169.00														
13	posa in opera di nuovo impianto	14 g	0.00														
14	Nuovi infissi e vetri	7 g	63 843.38														
15	Lastre di marmo	7 g	5 805.43														
16	Ripristino e controllo di tubazioni di gas	7 g	173.52														
17	Rifacimento di impianto elettrico	21 g	20 102.36														
18	smobilizzo cantiere	7 g	0.00														


— Previsione
— Esecuzione

280 000
270 000
260 000
250 000
240 000
230 000
220 000
210 000
200 000
190 000
180 000
170 000
160 000
150 000
140 000
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

IMPRESA EDILE
Mario Lagalla
Via Gino Campa 11 - 73018 Squinzano (LE)
Tel. Fax 0832 785426
Partita IVA 00216740753

ottobre 2007										novembre 2007										dicembre 2007																																	
28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

IMPRESA EDILE
Mario Lagalla
 via Gino Campa, 11/73018 Squinzano (LE)
 Tel./Fax 0832 785426
 Partita IVA 00216740753


dicembre 2007										gennaio 2008										febbraio 2008																																				
24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18



COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

MIL IMPRESA EDILE
Mario Lagalla
 Via Gino Campa, n. 73018 Squinzano (LE)
 Tel./Fax 0832 785426
 Partita IVA 00216740753

febbraio 2008										marzo 2008										aprile 2008																																				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15



COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

IMPRESA EDILE
Mario Lagalla
 Via Gino Campa, 73018 Squinzano (LE)
 Tel./Fax 0832 785426
 Partita IVA 00216740753

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

Tabella Attività

OGGETTO: Lavori di recupero alloggi popolari in Brindis - Lotto C3 e C5
quartiere Santelia ovest Piano di zona 167 - comparto C, via Caduti
di via fgani - Piazza Raffaello Sanzio.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 23/07/2007

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

 **IMPRESA EDILE**
Mario Lagalla
Via Gino Campa, 10 - 73018 Squinzano (LE)
Tel./Fax 0832 785426
Partita IVA 00216740753

ATTIVITA'	PREVISTO			Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	lire	(%)			Lav.	Tot.
Allestimento cantiere	0.00	0	0.00	15/10/2007	21/10/2007	7	7
Rimozione di infissi	135.04	261 474	0.05	15/10/2007	21/10/2007	7	7
demolizioni di manufatti	3 688.47	7 141 874	1.47	15/10/2007	21/10/2007	7	7
stonacatura, smontaggio manufatti, tramezzi in tufo ed intonaci	2 056.43	3 981 804	0.82	22/10/2007	28/10/2007	7	7
rifacimento di pavimenti	11 335.87	21 949 305	4.53	22/10/2007	04/11/2007	14	14
rifacimento di rivestimenti cucina e bagni	25 353.10	49 090 447	10.13	05/11/2007	18/11/2007	14	14
tinteggiature alloggi e vani scala	6 589.90	12 759 826	2.63	19/11/2007	25/11/2007	7	7
Rivestimento con pitture su balconi	2 380.85	4 609 968	0.95	26/11/2007	02/12/2007	7	7
impianto idrico	22 597.70	43 755 249	9.03	03/12/2007	23/12/2007	21	21
apparacchiature igienico sanitari	16 870.48	32 665 804	6.74	24/12/2007	13/01/2008	21	21
Impianto di riscaldamento	46 111.59	89 284 488	18.43	14/01/2008	17/02/2008	35	35
Rimozione acsensore	23 169.00	44 861 440	9.26	18/02/2008	24/02/2008	7	7
posa in opera di nuovo impianto	0.00	0	0.00	25/02/2008	09/03/2008	14	14
Nuovi infissi e vetri	63 843.38	123 618 021	25.52	10/03/2008	16/03/2008	7	7
Lastre di marmo	5 805.43	11 240 880	2.32	17/03/2008	23/03/2008	7	7
Ripristino e controllo di tubazioni di gas	173.52	335 982	0.07	17/03/2008	23/03/2008	7	7
Rifacimento di impianto elettrico	20 102.36	38 923 597	8.03	24/03/2008	13/04/2008	21	21
smobilizzo cantiere	0.00	0	0.00	07/04/2008	13/04/2008	7	7
Brindisi, 23/07/2007							
il Tecnico geom. Rocco CAFORIO							

*COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi
TABELLA DELLE ATTIVITA'

ML IMPRESA EDILE
Mario Lagalia
Via Gino Campa, 10 - 73018 Squinzano (LE)
Tel./Fax 0832 735426
Partita IVA 00216740753

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Lavori di recupero alloggi popolari in Brindis - Lotto C3 e C5
quartiere Santelia ovest Piano di zona 167 - comparto C, via Caduti
di via fgani - Piazza Raffaello Sanzio.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 23/07/2007

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

 **IMPRESA EDILE**
Mario Lagalla
via Gino Campa, 11 - 73016 Squinzano (LE)
Tel./Fax 0832/765426
Partita IVA 00216740753

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale lire	Progressivo euro	Progressivo lire	(%)
15/10/2007	546.22	1 057 621	546.22	1 057 621	0.22
16/10/2007	546.22	1 057 621	1 092.43	2 115 242	0.44
17/10/2007	546.22	1 057 621	1 638.65	3 172 863	0.65
18/10/2007	546.22	1 057 621	2 184.86	4 230 484	0.87
19/10/2007	546.22	1 057 621	2 731.08	5 288 106	1.09
20/10/2007	546.22	1 057 621	3 277.29	6 345 727	1.31
21/10/2007	546.22	1 057 621	3 823.51	7 403 348	1.53
22/10/2007	1 103.48	2 136 637	4 926.99	9 539 984	1.97
23/10/2007	1 103.48	2 136 637	6 030.47	11 676 621	2.41
24/10/2007	1 103.48	2 136 637	7 133.95	13 813 258	2.85
25/10/2007	1 103.48	2 136 637	8 237.43	15 949 894	3.29
26/10/2007	1 103.48	2 136 637	9 340.91	18 086 531	3.73
27/10/2007	1 103.48	2 136 637	10 444.39	20 223 167	4.17
28/10/2007	1 103.48	2 136 637	11 547.87	22 359 804	4.62
29/10/2007	809.71	1 567 808	12 357.58	23 927 611	4.94
30/10/2007	809.71	1 567 808	13 167.28	25 495 419	5.26
31/10/2007	809.71	1 567 808	13 976.99	27 063 226	5.59
01/11/2007	809.71	1 567 808	14 786.69	28 631 034	5.91
02/11/2007	809.71	1 567 808	15 596.40	30 198 841	6.23
03/11/2007	809.71	1 567 808	16 406.10	31 766 649	6.56
04/11/2007	809.71	1 567 808	17 215.81	33 334 456	6.88
05/11/2007	1 810.94	3 506 460	19 026.75	36 840 917	7.60
06/11/2007	1 810.94	3 506 460	20 837.68	40 347 377	8.33
07/11/2007	1 810.94	3 506 460	22 648.62	43 853 838	9.05
08/11/2007	1 810.94	3 506 460	24 459.55	47 360 298	9.78
09/11/2007	1 810.94	3 506 460	26 270.49	50 866 759	10.50
10/11/2007	1 810.94	3 506 460	28 081.42	54 373 219	11.22
11/11/2007	1 810.94	3 506 460	29 892.36	57 879 680	11.95
12/11/2007	1 810.94	3 506 460	31 703.30	61 386 140	12.67
13/11/2007	1 810.94	3 506 460	33 514.23	64 892 601	13.39
14/11/2007	1 810.94	3 506 460	35 325.17	68 399 061	14.12
15/11/2007	1 810.94	3 506 460	37 136.10	71 905 522	14.84
16/11/2007	1 810.94	3 506 460	38 947.04	75 411 982	15.57
17/11/2007	1 810.94	3 506 460	40 757.97	78 918 443	16.29
18/11/2007	1 810.94	3 506 460	42 568.91	82 424 903	17.01
19/11/2007	941.41	1 822 832	43 510.32	84 247 736	17.39
20/11/2007	941.41	1 822 832	44 451.74	86 070 568	17.77
21/11/2007	941.41	1 822 832	45 393.15	87 893 400	18.14
22/11/2007	941.41	1 822 832	46 334.57	89 716 232	18.52
23/11/2007	941.41	1 822 832	47 275.98	91 539 065	18.89
24/11/2007	941.41	1 822 832	48 217.40	93 361 897	19.27
25/11/2007	941.41	1 822 832	49 158.81	95 184 729	19.65
26/11/2007	340.12	658 567	49 498.93	95 843 296	19.78
27/11/2007	340.12	658 567	49 839.05	96 501 863	19.92
28/11/2007	340.12	658 567	50 179.17	97 160 430	20.05
29/11/2007	340.12	658 567	50 519.30	97 818 997	20.19
30/11/2007	340.12	658 567	50 859.42	98 477 564	20.33
01/12/2007	340.12	658 567	51 199.54	99 136 131	20.46
02/12/2007	340.12	658 567	51 539.66	99 794 697	20.60
03/12/2007	1 076.08	2 083 583	52 615.74	101 878 281	21.03
04/12/2007	1 076.08	2 083 583	53 691.82	103 961 864	21.46
05/12/2007	1 076.08	2 083 583	54 767.90	106 045 447	21.89
06/12/2007	1 076.08	2 083 583	55 843.98	108 129 031	22.32
07/12/2007	1 076.08	2 083 583	56 920.06	110 212 614	22.75
08/12/2007	1 076.08	2 083 583	57 996.15	112 296 197	23.18
09/12/2007	1 076.08	2 083 583	59 072.23	114 379 780	23.61
10/12/2007	1 076.08	2 083 583	60 148.31	116 463 364	24.04
11/12/2007	1 076.08	2 083 583	61 224.39	118 546 947	24.47
12/12/2007	1 076.08	2 083 583	62 300.47	120 630 530	24.90
13/12/2007	1 076.08	2 083 583	63 376.55	122 714 113	25.33
14/12/2007	1 076.08	2 083 583	64 452.63	124 797 697	25.76
15/12/2007	1 076.08	2 083 583	65 528.71	126 881 280	26.19
16/12/2007	1 076.08	2 083 583	66 604.79	128 964 863	26.62
17/12/2007	1 076.08	2 083 583	67 680.87	131 048 446	27.05
18/12/2007	1 076.08	2 083 583	68 756.96	133 132 030	27.48
19/12/2007	1 076.08	2 083 583	69 833.04	135 215 613	27.91
20/12/2007	1 076.08	2 083 583	70 909.12	137 299 196	28.34
21/12/2007	1 076.08	2 083 583	71 985.20	139 382 780	28.77
22/12/2007	1 076.08	2 083 583	73 061.28	141 466 363	29.20
23/12/2007	1 076.08	2 083 583	74 137.36	143 549 946	29.63

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi
TABELLA DATE ED IMPORTI

IMPRESA EDILE
Mario Lagalla
Via Gino Campa, 11 - 73018 Squinzano (LT)
Tel. Fax 0852 785426
Partita IVA 00216740753

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale lire	Progressivo euro	Progressivo lire	(%)
24/12/2007	803.36	1 555 514	74 940.72	145 105 461	29.95
25/12/2007	803.36	1 555 514	75 744.07	146 660 975	30.27
26/12/2007	803.36	1 555 514	76 547.43	148 216 490	30.59
27/12/2007	803.36	1 555 514	77 350.78	149 772 004	30.91
28/12/2007	803.36	1 555 514	78 154.14	151 327 519	31.24
29/12/2007	803.36	1 555 514	78 957.50	152 883 033	31.56
30/12/2007	803.36	1 555 514	79 760.85	154 438 547	31.88
31/12/2007	803.36	1 555 514	80 564.21	155 994 062	32.20
01/01/2008	803.36	1 555 514	81 367.57	157 549 576	32.52
02/01/2008	803.36	1 555 514	82 170.92	159 105 091	32.84
03/01/2008	803.36	1 555 514	82 974.28	160 660 605	33.16
04/01/2008	803.36	1 555 514	83 777.63	162 216 120	33.48
05/01/2008	803.36	1 555 514	84 580.99	163 771 634	33.80
06/01/2008	803.36	1 555 514	85 384.35	165 327 149	34.12
07/01/2008	803.36	1 555 514	86 187.70	166 882 663	34.45
08/01/2008	803.36	1 555 514	86 991.06	168 438 178	34.77
09/01/2008	803.36	1 555 514	87 794.42	169 993 692	35.09
10/01/2008	803.36	1 555 514	88 597.77	171 549 207	35.41
11/01/2008	803.36	1 555 514	89 401.13	173 104 721	35.73
12/01/2008	803.36	1 555 514	90 204.48	174 660 236	36.05
13/01/2008	803.36	1 555 514	91 007.84	176 215 750	36.37
14/01/2008	1 317.47	2 550 985	92 325.31	178 766 736	36.90
15/01/2008	1 317.47	2 550 985	93 642.79	181 317 721	37.43
16/01/2008	1 317.47	2 550 985	94 960.26	183 868 707	37.95
17/01/2008	1 317.47	2 550 985	96 277.74	186 419 692	38.48
18/01/2008	1 317.47	2 550 985	97 595.21	188 970 677	39.00
19/01/2008	1 317.47	2 550 985	98 912.68	191 521 663	39.53
20/01/2008	1 317.47	2 550 985	100 230.16	194 072 648	40.06
21/01/2008	1 317.47	2 550 985	101 547.63	196 623 633	40.58
22/01/2008	1 317.47	2 550 985	102 865.11	199 174 619	41.11
23/01/2008	1 317.47	2 550 985	104 182.58	201 725 604	41.64
24/01/2008	1 317.47	2 550 985	105 500.05	204 276 590	42.16
25/01/2008	1 317.47	2 550 985	106 817.53	206 827 575	42.69
26/01/2008	1 317.47	2 550 985	108 135.00	209 378 560	43.22
27/01/2008	1 317.47	2 550 985	109 452.48	211 929 546	43.74
28/01/2008	1 317.47	2 550 985	110 769.95	214 480 531	44.27
29/01/2008	1 317.47	2 550 985	112 087.42	217 031 516	44.80
30/01/2008	1 317.47	2 550 985	113 404.90	219 582 502	45.32
31/01/2008	1 317.47	2 550 985	114 722.37	222 133 487	45.85
01/02/2008	1 317.47	2 550 985	116 039.85	224 684 473	46.38
02/02/2008	1 317.47	2 550 985	117 357.32	227 235 458	46.90
03/02/2008	1 317.47	2 550 985	118 674.79	229 786 443	47.43
04/02/2008	1 317.47	2 550 985	119 992.27	232 337 429	47.96
05/02/2008	1 317.47	2 550 985	121 309.74	234 888 414	48.48
06/02/2008	1 317.47	2 550 985	122 627.22	237 439 400	49.01
07/02/2008	1 317.47	2 550 985	123 944.69	239 990 385	49.54
08/02/2008	1 317.47	2 550 985	125 262.16	242 541 370	50.06
09/02/2008	1 317.47	2 550 985	126 579.64	245 092 356	50.59
10/02/2008	1 317.47	2 550 985	127 897.11	247 643 341	51.12
11/02/2008	1 317.47	2 550 985	129 214.59	250 194 326	51.64
12/02/2008	1 317.47	2 550 985	130 532.06	252 745 312	52.17
13/02/2008	1 317.47	2 550 985	131 849.53	255 296 297	52.69
14/02/2008	1 317.47	2 550 985	133 167.01	257 847 283	53.22
15/02/2008	1 317.47	2 550 985	134 484.48	260 398 268	53.75
16/02/2008	1 317.47	2 550 985	135 801.96	262 949 253	54.27
17/02/2008	1 317.47	2 550 985	137 119.43	265 500 239	54.80
18/02/2008	3 309.86	6 408 777	140 429.29	271 909 016	56.12
19/02/2008	3 309.86	6 408 777	143 739.14	278 317 793	57.45
20/02/2008	3 309.86	6 408 777	147 049.00	284 726 570	58.77
21/02/2008	3 309.86	6 408 777	150 358.86	291 135 347	60.09
22/02/2008	3 309.86	6 408 777	153 668.72	297 544 124	61.42
23/02/2008	3 309.86	6 408 777	156 978.57	303 952 901	62.74
24/02/2008	3 309.86	6 408 777	160 288.43	310 361 678	64.06
10/03/2008	9 120.48	17 659 717	169 408.91	328 021 396	67.71
11/03/2008	9 120.48	17 659 717	178 529.40	345 681 113	71.35
12/03/2008	9 120.48	17 659 717	187 649.88	363 340 830	75.00
13/03/2008	9 120.48	17 659 717	196 770.36	381 000 548	78.64
14/03/2008	9 120.48	17 659 717	205 890.84	398 660 265	82.29
15/03/2008	9 120.48	17 659 717	215 011.33	416 319 982	85.93
16/03/2008	9 120.48	17 659 717	224 131.81	433 979 700	89.58

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi
TABELLA DATE ED IMPORTI

IMPRESA EDILIZIA
MIL Mario Lagalla
Via Gino Campa, 11 - 73018 Squinzano (LE)
Tel./Fax 0832 785426
Partita IVA 0216740753

DATA	IMPORTI PREVISTI				
	Parziale euro	Parziale lire	Progressivo euro	Progressivo lire	(%)
17/03/2008	854.14	1 653 837	224 985.95	435 633 537	89.92
18/03/2008	854.14	1 653 837	225 840.08	437 287 374	90.26
19/03/2008	854.14	1 653 837	226 694.22	438 941 212	90.60
20/03/2008	854.14	1 653 837	227 548.35	440 595 049	90.94
21/03/2008	854.14	1 653 837	228 402.49	442 248 887	91.28
22/03/2008	854.14	1 653 837	229 256.62	443 902 724	91.62
23/03/2008	854.14	1 653 837	230 110.76	445 556 561	91.97
24/03/2008	957.26	1 853 505	231 068.02	447 410 066	92.35
25/03/2008	957.26	1 853 505	232 025.27	449 263 570	92.73
26/03/2008	957.26	1 853 505	232 982.53	451 117 075	93.11
27/03/2008	957.26	1 853 505	233 939.78	452 970 580	93.50
28/03/2008	957.26	1 853 505	234 897.04	454 824 084	93.88
29/03/2008	957.26	1 853 505	235 854.29	456 677 589	94.26
30/03/2008	957.26	1 853 505	236 811.55	458 531 093	94.64
31/03/2008	957.26	1 853 505	237 768.80	460 384 598	95.03
01/04/2008	957.26	1 853 505	238 726.06	462 238 103	95.41
02/04/2008	957.26	1 853 505	239 683.31	464 091 607	95.79
03/04/2008	957.26	1 853 505	240 640.57	465 945 112	96.17
04/04/2008	957.26	1 853 505	241 597.82	467 798 616	96.56
05/04/2008	957.26	1 853 505	242 555.08	469 652 121	96.94
06/04/2008	957.26	1 853 505	243 512.33	471 505 626	97.32
07/04/2008	957.26	1 853 505	244 469.59	473 359 130	97.70
08/04/2008	957.26	1 853 505	245 426.84	475 212 635	98.09
09/04/2008	957.26	1 853 505	246 384.10	477 066 139	98.47
10/04/2008	957.26	1 853 505	247 341.35	478 919 644	98.85
11/04/2008	957.26	1 853 505	248 298.61	480 773 149	99.23
12/04/2008	957.26	1 853 505	249 255.86	482 626 653	99.62
13/04/2008	957.26	1 853 505	250 213.12	484 480 158	100.00
Brindisi, 23/07/2007					
il Tecnico geom. Rocco CAFORIO					

•COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi
TABELLA DATE ED IMPORTI

MIL IMPRESA EDILE
MIL Mario Lagalla
Via Gino Campa 41 - 73018 Squinzano (LE)
Tel./fax 0832 785426
Partita IVA 00246740753

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Lavori di recupero alloggi popolari in Brindis - Lotto C3 e C5
quartiere Santelia ovest Piano di zona 167 - comparto C, via Caduti
di via fgani - Piazza Raffaello Sanzio.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

Brindisi, 23/07/2007

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

ML IMPRESA EDILE
Mario Lagalla
Via Gino Campa - 73018 Squinzano (LE)
Tel./Fax 0832 785426
Partita IVA 00216740753

Istituto Autonomo Case Popolari

Provincia di Brindisi

OGGETTO: Lavori di recupero alloggi popolari in Brindis - Lotto C3 e C5 quartiere Santelia ovest Piano di zona 167 - comparto C, via Caduti di via fgani - Piazza Raffaello Sanzio.

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto ai sensi dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **182** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale

IMPRESA EDILE
M.L. Mario Lagalla
Via Gino Campa, 11 - 73018 Squinzano (LE)
Tel./Fax 0832 735426
Partita IVA 00218740753

media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 41'816.75 lire 80'968'519 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 77'480.37 lire 150'022'916.

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.




Brindisi, 23/07/2007

Il Tecnico
(geom. Rocco CAFORIO)

 **IMPRESA EDILE**
Mario Lagalla
Via Gino Capponi 11 - 73018 Squinzano (LE)
Tel. / Fax 0832 785426
Partita IVA 00216740753

DESCRIZIONE	VALORE
Tipologia Documento Comune Provincia Oggetto Committente Tecnico Impresa Luogo Data Importo per l'emissione dei SAL	Cronoprogramma Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Brindisi Lavori di recupero alloggi popolari in Brindis - Lotto C3 e C5 quartiere Santelia ovest Piano di zona 167 - comparto C, via Caduti di via fgani - Piazza Raffaello Sanzio. I.A.C.P. Brindisi geom. Rocco CAFORIO Brindisi 23/07/2007 25'000.00


IMPRESA EDILE
Mario Lagalla
Via Gino Campa, 11 - 8018 Squinzano (LE)
Tel./Fax 0832 785426
Partita IVA 0216740753

DESCRIZIONE	Mesi												Media
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
TABELLE CLIMATICO AMBIENTALI													
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.50
													
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65.00
													
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75
													

COMMITTENTE: I.A.C.P. Brindisi

IMPRESA EDILE
Mario Lagalla
 Via Gino Campese 11 - 73018 Squinzano (LE)
 Tel./Fax 0832 785426
 Partita IVA 00216740753

