

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in LATIANO

IMPRESA : Corrado Pier Marcello nato il 27/11/1906

in ORIA (Brindisi)

IMPORTO a base d'asta £. 63.000.000.=

IMPORTO netto del ribasso del 2% .. £. 61.740.000.=

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
uno del mese di luglio in LATIANO.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa CORRADO Pier Mar-
cello;

VISTO il contratto n° 4215 del 3/6/1963 registrato a

Brindisi il 5/6/1963 al N° 1685 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 5/6/1963;

CONSIDERATO, che a causa della mancanza di rete fo-
gnante pubblica non si può procedere all'esecuzione
degli impianti di fogna interna e della successiva
sistemazione esterna delle palazzine;

CHE per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta
di proroga di giorni sessanta;

2

CHE detta richiesta è stata approvata in sanatoria
dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con
delibera del 30/6/1964 per una proroga di giorni ses-
santa.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI
accorda la proroga richiesta e fissa il termine di
scadenza per il giorno 3 agosto 1964.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Carriello Pini

[Signature]

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff/Le Com/te U.G.VALLARINO)

