

Istituto Autonomo Case Popolari

per la Provincia di Brindisi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico: "Servizi Nuove Costruzioni, recupero, manutenzioni, patrimonio e catasto".

REGISTRO GENERALE		REGISTRO SETTORE	
N°	DATA	N°	DATA
83/07/D	30 Gennaio 2007	38/07	30 Gennaio 2007

OGGETTO: Legge 493/93 – art. 11 (P.R.U.). Lavori di recupero del patrimonio edilizio IACP nel Comune di Brindisi – Rione S.Elia – Lotto C/4 via Caduti di via Fani. CONCESSIONE GIORNI DI PROROGA.

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata curata dal geom. Rocco Caforio

Brindisi, lì 30.01.2007

L'ISTRUTTORE
geom. Rocco Caforio

L'anno Duemilasette, il giorno 30 (trenta) del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio;

Il Responsabile del Settore

(Per delega conferita con Decreto Dirigenziale n. 02 del 02/Gennaio/2004)

Premesso che:

- con determina del Responsabile del Settore Programmazione e Progettazione n° 611/2005 del 18.11.2005 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Recupero patrimonio edilizio in Brindisi S.Elia – Lotto C/4 via Caduti di via Fani- Piazza Raffaello, per un importo dei lavori da appaltare di €. 242.000,00 di cui €. 240.000,00 per lavori ed €. 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito di gara a mezzo di licitazione privata semplificata sono stati aggiudicati alla ditta Ferrari Luigi da Brindisi, con un ribasso pari al 22,176% e per un importo complessivo di €. 188.777,60 di cui €. 186.777,60 per lavori ed €. 2.000,00 per oneri della sicurezza, poi consegnati in data 31.07.2006;
- visto il Decreto di sequestro preventivo n° 4149/06 RGNR mod. 21 e 4489/06 RG G.I.P. del 11.07.2006, il quale disponeva il sequestro dell'alloggio posto al piano 5° lotto C/4 a danno del Sig. La Porta Tommaso, occupante abusivo, ed eseguito in data 27.07.2006;

- vista la richiesta di dissequestro redatta da questo IACP in data 26.10.2006 prot. 8421 al fine di poter eseguire i lavori necessari al recupero dell'alloggio stesso, dissequestro poi effettuato il giorno 25.01.2007 dalla Aliquota di Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica;

- visto il nuovo verbale di consegna dei lavori del 26.01.2007, riferito al solo alloggio dissequestrato e posto al piano 5° del lotto C/4, nonché la richiesta di proroga di giorni 60, avanzata sia contestualmente all'atto della nuova consegna lavori e sia con nota del 22.01.2007 acclarata al n° di prot. 889 del 23.01.2007, poi concessa per giorni 30 dal Direttore dei Lavori nel verbale di consegna nuovi lavori, al fine di completare tutti i lavori necessari al completamento dell'opera;

- considerato la proroga di giorni 30 con la quale la nuova ultimazione dei lavori viene a scadere il giorno 26.02.2007;

- constatato l'attestato di regolarità degli atti del Responsabile del Procedimento, dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS, nominato con Determina Dirigenziale n° 119/04/D del 16.03.2004,

Ritenuto pertanto di concedere la proroga richiesta al fine di completare nella totalità i lavori di cui all'oggetto, per quanto sopra esposto,

DETERMINA

Prendere atto per le motivazioni in premessa specificate da intendere integralmente trascritte, dei concedere la proroga di giorni 30 (trenta) che in considerazione del quale il termine dei lavori viene individuato in atti per il giorno 26.02.2007.

La presente determinazione viene controfirmata dal Direttore Generale ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle determinate, pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ed entro i termini di legge.

Il Direttore Generale
(Ing. Mario QUARTA)

