

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI . . .

LAVORI di costruzione alloggi di E.R.P. in BRINDISI-

Quartiere Bozzano-P.I.001/132/1.=

LEGGE n°457 del 5.8.78-5°Biennio 86/87.=

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. - Fasano.=

IMPORTO a base d'asta.....£. 1.178.104.744=

" al netto del ribasso d'asta del 17,29%....£. 974.410.434=

" perizia suppletiva al netto....." 245.427.501=

. SOMMANO.....£. 1.219.837.935=

CONTRATTO n°6156 del 24.5.1989,reg.to in Brindisi in

data 25.5.1989 al n°1218,Mod.I.=

RELAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE PER ANTICIPATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.=====

I lavori di cui in oggetto, a norma dell'art.39 del Capitolato Speciale d'appalto, dovevano essere ultimati entro il termine di 420 giorni consecutivi dalla data di consegna degli stessi, avvenuta il 6 Giugno 1989, e quindi entro il 6 Agosto 1990.

L'Impresa **EDIL.SAR.TOM. S.r.l.**, appaltatrice dei suddetti lavori, ha anticipato l'ultimazione degli stessi di CINQUE MESI rispetto al succitato termine contrattuale, precisamente il giorno 13 Marzo 1990, come da relativo Verbale di Ultimazione.

Pertanto, essendosi verificate le condizioni enun

ciate nel Deliberato della Giunta Regionale n°4376
dell'1.6.81 ed in conformità alla Deliberazione n°140
del 29.4.86, spetta all'Impresa il "Premio di accele
razione", rapportato alla anticipata ultimazione dei
lavori.=

L'importo di detto premio è di £.70.790.400= non
assoggettabili a ribasso d'asta ed a revisione, oltre
a £.8.728.456= a disposizione dell'Amministrazione
per spese generali ed I.V.A., per un importo compless
sivo di £.79.518.856=.

A tale spesa si farà fronte con l'assorbimento di
parte del residuo della somma di economia d'appalto,
ammontante a £.138.327.435=, come specificato nel
QTE/SN di variazione allegato.

La suddetta perizia sarà sottoposta al parere pre
ventivo della Commissione Tecnica dell'I.A.C.P. e, suc
cessivamente, inoltrata ai competenti Organi Regionali
per la procedura di rito.

SI ALLEGANO:.

-VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI;

-CALCOLO DEL PREMIO;

-NUOVO QTE/SN-04 DI VARIAZIONE.=

Brindisi, lì 6 Aprile 1990.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

