

con ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

on imoda DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=.stnev

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in OSTUNI.

IMPRESA: SARDELLA LUIGI - nato il 31/8/1892 a Fasano

Del che si è redatto il presente (Brindisi)

Importo a base d'asta 89.000.000.==

" netto del ribasso 1,70% .. " 87.487.000.==

ANON SARDELLA LUIGI

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno uno

del mese Luglio in OSTUNI.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore

dei lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n. 4214 del 10/5/1963 registrato

a Brindisi il 28/5/1963 al n. 1626 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 24/6/1963;

CONSIDERATO, che a causa della mancanza di mano di

opera specializzata nella zona nonché a causa della

inclemenza del tempo nel periodo autunno inverno e

della difficoltà di approvvigionamento di tufi e ce-

mento l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di

giorni novanta;

CHE detta richiesta è stata approvata insanatoria

dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con
delibera del 30/6/1964 per una proroga di giorni no-
vanta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
accorda la proroga richiesta e fissa il termine di
scadenza per il giorno 21 Settembre 1964.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

==. L'IMPRESA " .. , IL DIRETTORE DEI LAVORI "
F/t°: SARDELLA Luigi F/t°: Dott. Ing. Giovanni ROMA

VERBALE DI PROROGA

Visto:

IL PRESIDENTE=

F/t°: Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

Per copia conforme

Brindisi, li 12/07/1966

IL DIRETTORE GENERALE

(Comm. A. Vincenzo Palma)

