

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Prot. N. 136.....

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 105/90

DEL 9 MAGGIO 1990

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO ALLOGGI
POPOLARI NEL COMUNE DI S. PIETRO VERNOTICO VIA F.R. RIZZO-
IMPRESA: LE GROTTAGLIE FRANCESCO - FASANO - RICHIESTA DI
PROROGA AI TERMINI CONTRATTUALI.=

L'anno millenovecentonovanta ~~=====~~ il giorno NOVE del mese di MAGGIO

nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, alla
Via G. B. Casimiro n. 27;

Il Presidente Avv. Pietro DELL'ANNO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Re-
gionale n. 3 del 5/1/1990, assistito dal Coordinatore Generale Ing. Antonio LONGO;

- L'Impresa Le Grottaglie Francesco con sede in Fasano, esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi popolari in S. Pietro Vernotico Via P. G. Rizzo, ha rivolto istanza a questo I.A.C.P. in data 2.4.1990, tendente ad ottenere una proroga di giorni 180 per la ultimazione dei lavori suddetti.

Nella predetta nota l'Impresa Le Grottaglie Francesco di Fasano, ha fatto presente che la richiesta è motivata dal fatto che, pur avendo eseguito da diverso tempo circa il 50% delle opere appaltate, l'Istituto ha liquidato parzialmente, per un importo pari a circa la metà, il certificato di acconto emesso - in suo favore.

La qualcosa ha causato un disagio economico e conseguente ritardo nella esecuzione delle restanti opere tenuto conto delle caratteristiche e della conduzione artigianale dell'Impresa medesima.

- Vista la richiesta presentata dall'Impresa Le Grottaglie Francesco di Fasano in data 2.4.90 con la quale viene richiesta una proroga di gg. 180 per la ultimazione dei lavori suddetti;
- Visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori, convalidato dall'Ingegnere Capo;

- Riconosciute valide ed accettabili le ragioni addotte dall'Impresa a giustificazione di tale richiesta;
- Ritenuto di poter accogliere la richiesta dell'Impresa medesima, considerando validi i motivi di tale istanza;
- Visto l'Art. 10 dello Statuto I.A.C.P.;
- Dato atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione;
- Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, e =
spresso a sensi di legge,

DELIBERA

= DI ACCOGLIERE l'istanza di proroga, avanzata dall'Impresa LEGROT TAGLIE Francesco da Fasano, appaltatrice dei lavori di Manutenzione Straordinaria e Risanamento degli alloggi popolari in S. PIE = TRO VERNOTICO Via P.G. RIZZO e di concedere, pertanto, alla stessa, una proroga di giorni 180 (centottanta) al termine utile fissato per la ultimazione dei lavori di cui si tratta.

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 4036

Il 8/6/90

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 8/6/90, pronuncia:

"Presidente Atto"

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Isabella Perfido

M. Ambrosi

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Vittorio Masiello

Angelo Ruffetta

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo
Ente il giorno di mercato 10 MAG. 1990

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)