

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP.PER LA PUGLIA

(Legge 30.12.1960 n°1676)

LAVORI di costruzione di n°2 fabbricati per complessivi 10 alloggi, per lavoratori agricoli dipendenti, nel Comune di Cisternino.-

IMPRESA Cooperativa CO.RE.FA. di Fasano.-

CONTRATTO in data 4.7.1966 al n°4759 di repertorio, registrato a Brindisi il 6.7.1966 al n°1220 mod.I

ATTO AGGIUNTIVO in data 20.6.1968 al n°5190 di repertorio, registrato a Brindisi il 21.6.1968 al n°1167, mod.I.-

RELAZIONE RELATIVA AI RAPPORTI FRA LO STATO E L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI.

BENEFICI DI LEGGE.-Con Decreto Provveditoriale n°12437 in data 6.5.1966, del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia, venne approvato il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi, per la costruzione di n°2 fabbricati per complessivi 10 alloggi in Comune di Cisternino-Via Dante Alighieri, angolo via per Ceglie Messapico, per l'importo complessivo di L.60.000.000 così ripartito:

1) Per lavori a base d'asta=

a.)

a) lavori a forfait L.40.900.000

b) lavori a misura " 9.150.000

In uno L.50.050.000

2) a disposizione dell'Amministrazione

a) per allacciamenti L.1.700.000

b) per spese generali " 3.000.000

c) per imprevisti " 5.250.000 " 9.950.000

Totale come sopra L.60.000.000

Il suolo fabbricabile venne ceduto gratuitamente dal comune di Cisternino alla Amministrazione dei LL.PP. con Delibera della Giunta Comunale n°164 del 22.1.1966. Col sopradetto Decreto Provveditoriale n°12437, di approvazione del progetto, venivano concessi inoltre i benefici di legge, secondo il disposto della Legge n°1676 del 30.12.1960.-

FINANZIAMENTO.-Il finanziamento venne concesso in relazione a quanto dispone detta Legge 30.12.1960 n° 1676 e cioè a totale carico dello Stato.

In data 7.6.1968 il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia, con sua nota n°15168, approvava una perizia di variante e suppletiva, redatta dall'I.A.C.P. di Brindisi, per un importo di nette L. 11.983.300, in conseguenza venne così stabilito il nuovo piano economico:

1) Per i lavori =

- Importo netto lavori principali L.48.173.125

- " " perizia variante e supp. 11.305.000

2) a disposizione dell'Amministrazione:

- per spese generali tec. L.3.678.300.

- " allacciamenti " 400.000 " 4.078.300

In totale L.63.556.425

SPESE AUTORIZZATE. - Le spese autorizzate risultano dal soprariportato nuovo piano economico per un totale di L.63.556.425, (nette), delle quali L.59.478.125 per i lavori e L.4.078.300 a disposizione dell'Amministrazione. -

COLLAUDO. - I lavori eseguiti dall'Impresa Cooperativa CO.RE.FA. di Fasano per conto dell'I.A.C.P. di Brindisi, quale stazione appaltante, vennero collaudati con esito favorevole, a seguito della Visita di collaudo, eseguita dal sottoscritto Collaudatore nei giorni 26 e 27 maggio 1970, come da incarico avuto dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia, con Provveditoriale n°8892 in data 2.5.1970, per l'importo di nette L.57.984.570 a cui si deve aggiungere l'importo netto di una fattura per Lire 590.000 presentata dall'Impresa e regolarmente approvata dalla Direzione Lavori, relativa a lavori extra ordinati dal Collaudatore in sede di visita

di Collaudo, in totale quindi L.58.574.570.-

COSTO DELL'OPERA. - Sulla scorta del Certificato di

Collaudo, redatto dal Collaudatore in data 28 luglio

1970, all'Impresa Cooperativa CO.RE.FA. di Fasano,

per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata

liquidata la somma di: " L.58.574.570-

a cui si devono aggiungere:

per allacciamenti " 273.075

per spese generali tecniche 6% " 3.530.860

In totale L.62.378.505

Importo pari al costo dell'Opera, con un'economia

sulla spesa autorizzata di: L.63.556.425 -

" 62.378.505

L. 1.177.920

Roma 30 luglio 1970

IL COLLAUDATORE



(Dr. Ing. Filocamo Giuseppe)

Ing. Filocamo Giuseppe