

COMUNE DI FASANO

PROVINCIA di BRINDISI

Lavori Di Costuzione di "Palazzine con N.12 alloggi
economici (tipo B+C-D-) in Fasano"

Legge 14/2/1963 n. 60.

Impresa: Luigi Sardella & figli s.r.l. -Fasano-

1° STATO^(a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 24/4 1968

CONTRATTO in data 2/Agosto/1967 n. 9345 reg. a Fasano in data 21/8/67
mod. 1 vol. 146 n. 978.

Importo del progetto	L.	65.682.500 00	Data della consegna	21/8/67
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 3,92 per cento	»	63.107.746 00	Data dell'incominciamen- to dei lavori	21/8/67
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei la- vori	21/8/68
del quale impegnato {	per espropriazione	L.	lavori rimasero sospesi o prorogati per	mesi 4
	per maggiori lavori imprevisi	»		
	per lavori in economia	»	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	21/12/68
	per rimborso spese generali	»		
	_____	»	Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata	L.		Giorni impiegati in meno	

(a) D'avanzamento o finale.

Num. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
1	A/1	Scavo di materia di qualsiasi natura. mc.	20,00	900	18.000	
2	A/7	Scavo di roccia a sezione obbligata mc.	150,00	3500	525.000	
3	C/2	Calcestruzzo dosato a Kg. 200 di cemento mc.	16,00	9500	152.000	
4	C/1	Calcestruzzo dosato a Kg. 300 di Cemento mc.	70,00	16000	1.120.000	
5	H/1	Ferro omogeneo Kg.	5000,00	150	750.000	
6	37/A	Lavori a forfait: Per la struttura del rustico il 66% del 46% di £.59.262.500=			17.992.095	
					20.557.095,00	
		A dedurre il ribasso d'asta del 3,92%			805.838,00	
		Importo netto lavori			£. 19.751.257,00	
		Fasano, li 24/4/968				
		Il Presidente IL PRESIDENTE (Donato Di Carolo) Donato Di Carolo				
		Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni Valentini ing. Valentini				
		Visto IL PRESIDENTE Grand'Uff. Com. le Ubaldo Vallarino Ubaldo Vallarino				
		Visto IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni Roma) Giovanni Roma				