

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
B R I N D I S I

Legge 11.03.88 n. 67 art. 22 - Biennio '88-'89;

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria alloggi di E.R.P. di
Brindisi Pal. ne ex INCIS - via Dei Mille - via Pontinia -
via Baracca - Quartiere S. Paolo - lotti 66 - 67 - 68 - Pal.
"Q" via Ofanto

IMPRESA : Bianco Giovanni - Brindisi

CONTRATTO: n. 6209 di rep. in data 7.11.96 registrato a Brindisi il
7.11.96 n. 2122 mod. I
Atto di Sottomissione in data 22.06.98 registrato a
Brindisi il 30.11.99 al n. 4991 serie III

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno duemila il giorno trentuno del mese di marzo in Brindisi.

PREMESSO:

- che con verbale in data 12.08.96 venivano consegnati a lavori
sopraindicati, che dovevano essere compiuti in 365 gg. naturali e
consecutivi e perciò cessati in data 11.08.97;

- che con verbale di sospensione in data 28.02.97 i lavori sopra
indicati sono stati sospesi;

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio di Amministrazione
I.A.C.P. n. 9067 in data 17.02.99 è stata approvata la perizia suppletiva
e di variante e pertanto sono venute meno le cause che hanno
determinato la sospensione dei lavori;

L'IMPRESA

Bianco Giovanni

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

CONSIDERATO che con l'Atto di Sottomissione in data 22.06.98 il termine per la ultimazione dei lavori è stato prorogato di gg. 120 naturali e consecutivi;

il sottoscritto Arch. Pietro ORESTA, Direttore dei Lavori, alla presenza dell'Imprenditore Sig. Bianco Giovanni, ha proceduto ad un sopralluogo a visita dei lavori constatando la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi con 148 gg. in meno rispetto ai termini contrattuali.

Di ciò si redige il presente verbale che viene sottoscritto dalle parti.


L'IMPRESA

(Sig. BIANCO Giovanni)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Pietro ORESTA)



VISTO : L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

