



6

Prot. n. 281/1/74/La

SPETTABILE

I. S. E. S.

=- B A R I =

Appalto per la costruzione di n° 1 edificio prefab-
bricato da adibire a Centro Sociale GESCAL a BRINDI-
SI Paradiso.-

La sottoscritta Impresa I.V.A.P. S.p.A. con
sede in Bari, assuntrice dei lavori di cui all'ogget-
to, chiede che le sia concessa una proroga di giorni
90 (novanta) per ultimazione dei lavori.-

La seguente richiesta è motivata dalle diffi-
coltà riscontrate nel reperimento del cemento e dei
laterizi necessari per l'esecuzione delle opere mu-
rarie (fondazioni, solai e pareti di tamponatura).-

Dichiara, inoltre, di non sollevare eccezioni
o riserve di sorta che siano comunque in relazione
ai motivi che hanno determinato la richiesta in ar-
gomento e di rinunciare al compenso revisionale per
il periodo di proroga che verrà eventualmente con-
cesso, nonchè ad ogni e qualsiasi altro compenso.-

Con osservanza.-

I.V.A.P. S.p.A.

Bari, 7 Agosto 1974.-

I. S. E. S.
Ufficio Regionale di Bari
- 9 AGO 1974
Corrispondenza in Arrivo