

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 6 dell'O. d. G. 20.11.69 n. 7565
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

**LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI IN BRINDISI. QUARTIERE
"S. ELIA" C/1266/BR = IMPRESA CORRADO PIER MARCELLO = O R I A =. RICHIES-
TA DI ULTERIORE PROROGA AL TERMINE UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Con delibera n°182 adottata nella seduta del 19 aprile 1969, questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal, su istanza presentata dalla Impresa Corrado Pier Marcello di Oria, concesse alla stessa, in considerazione delle ragioni addotte, una proroga di gg. 90 al termine utile fissato per la ultimazione dei lavori in oggetto descritti.

La stessa Impresa con nota in data 6 ottobre 1969, ha inoltrato a questo Istituto una ulteriore richiesta di proroga non avendo potuto, per i notevoli ritardi registrati nella programmazione dei tempi di attuazione dei lavori, ultimare le opere riguardanti la costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi al Quartiere "S. Elia" nemmeno nei nuovi termini fissatigli dalla delibera n.182.

Tanto in dipendenza dei continui scioperi verificatisi nel settore dell'Edilizia ed in tutti quelli ad essa collegati.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in ordine alla opportunità di concedere alla suddetta Impresa una ulteriore proroga di gg.120 sul termine utile fissato per la ultimazione dei lavori.

Corre l'obbligo far presente che al momento l'intero Quartiere "S. Elia" non è stato ancora fornito dei servizi di luce, acqua e fogna, per tanto, anche se ultimati gli alloggi non potrebbero essere consegnati agli aventi diritto.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;

Seduta Consiliare

del 6 DIC 1969

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 198

SI APPROVA

- vista l'istanza in data 6 ottobre 1969 dell'Impresa Corrado Pier Marcello;
- considerato che la predetta Impresa ha chiesto una ulteriore proroga nei tempi di ultimazione dei lavori riguardanti la costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi al quartiere S.Elia;
- ritenuti validi i motivi addotti dall'Impresa a giustificazione della propria istanza;
- ritenuto di poter accordare alla stessa un'ulteriore proroga di gg.120 sul termine utile fissato per la ultimazione dei lavori;
- considerato, infine, che l'intero quartiere "S.Elia" non è stato ancora fornito dei servizi di luce, acqua e fogna e che, pertanto, gli alloggi anche se ultimati non potrebbero essere consegnati agli aventi diritto;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

di accogliere favorevolmente la istanza inoltrata dall'Impresa Corrado Pier Marcello di Oria in data 6 ottobre 1969, concedendo all'istessa una ulteriore proroga di gg.120 al termine utile fissato per la ultimazione dei lavori di cui alla delibera n°182 del 19.4.1969.

Di dare mandato agli Uffici interessati per la regolarizzazione e lo aggiornamento della pratica, dandone comunicazione all'Impresa.

Per copia conforme

Brindisi, li 10.11.1969
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Ing. Giovanni Roma)