

Istituto Autonomo Per Le Case Popolari

Della Provincia Di Brindisi

LEGGE 5.8.1978 n°457 - II Biennio - II Vert.Taranto

P.I.n°001/85/1

LAVORI di costruzione di alloggi di ERP in Brindisi

S.Elia Est - Via P.Semenghini - Lotto n°60/B.

IMPRESA:Geom.Antonio CAPETO da Brindisi

CONTRATTO n°6029 del 4.8.1982 reg.a Brindisi il 9.8.

1982 al n°3686 Mod.I

Importo a base d'asta £. 539.000.000,=

Importo ~~an~~ netto del rib.d'asta dell'

8,10% £. 495.341.000,=

Perizia per la concessione del premio di accelerazione

R E L A Z I O N E

I lavori di cui all'oggetto, a norma dell'art.30 del C.S.A., dovevano essere ultimati entro il termine di diciotto mesi consecutivi dalla data di inizio effettivo dei lavori avvenuta il 9.5.1983 e quindi entro il 25/10/1984.

L'Impresa Geom.Antonio CAPETO, appaltatrice dei suddetti lavori, ha anticipato l'ultimazione degli stessi di quattro mesi rispetto ai succitati termini contrattuali e, quindi, il giorno 20.6.1984, come si evince dall'allegato verbale di ultimazione dei lavori.

Alla luce di quanto espresso ed essendosi verificate

le condizioni enunciate nel deliberato della Giunta Regionale n°4376 dell'1.6.1981 ed in conformità alla deliberazione IACP n°3621 del 4.9.1981, spetta alla Impresa il premio di accelerazione.

L'importo di detto premio é di £.40.856.400,= non assogettabili a ribasso d'asta né passibile di revisione.

A tale spesa si farà fronte mediante richiesta di integrazione di finanziamento.

La presente perizia, dopo il nulla osta Regionale, sarà sottoposta alla Commissione Tecnica IACP, istituita ai sensi dell'art.63 della Legge 22.10.1981 n°865, e successivamente al Commissario Straordinario di questo I.A.C.P.-

Fanno parte della presente relazione:

- perizia per il calcolo del premio di accelerazione;
- Verbali di: consegna, sospensione, voto n°32/82 del 1.4.1988 della Comm.Tec.IACP, ultimazione dei lavori;
- nuovo quadro economico, Mod.Q.E.n°3/2.-

Brindisi lì, 26/1/1987

Il Direttore Dei Lavori

(Dott.Arch.Pietro ORESTA)

VISTO: L'Ingegnere Capo

(Dott.Ing.Antonio LONGO)

