

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO DI ATTUAZIONE PIANO COSTRUZIONE ABITAZIONI

LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

ENTE GESTORE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 30/12/1960 n° 1676 Lavori in economia

Ampliamento e Riattamento di una abitazione nel

Comune di ORIA alla via G. Carducci

Ditta: PATISSO AUGUSTO

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE DELL'

L'OPERA di cui all'art. 9 della citata legge

PREVISIONI DI PROGETTO autorizzati con decreto

n° 1709 del 10/9/1964

1) per lavori£ 2.735.850=

2) progettazione e direzione lavori ...£ 114.900=

3) assistenza e gestione I.A.C.P.£ 49.250=

Totale somme autorizzate£ 2.900.000=

COSTO GENERALE DELL'OPERA

1) per lavori come da stato finale ...£ 2.735.850=

2) progettazione e direzione lavori £ 114.900=

3) assistenza e gestione I.A.C.P. £ 49.250=

Totale somme utilizzate £2.900.000=

RISULTATI OTTENUTI

L'ampliamento e riattamento è stato realizzato bene, con ottimi magisteri e con l'impiego di buoni

materiali ottenendo una abitazione funzionale, di
impegno e rispondente alle necessità della ditta
interessata.

Brindisi, 14/1/1967



IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Pott. Ing. GIOVANNI ROMA)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comitato di attuazione Piano A.B.I.L.A.G.

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin
cia di Brindisi

Legge 30/12/1960 n°1676 Piano di Attuazione Costru-
zione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti

Lavori di Ampliamento e Riattamento di una abitazio
ne di Oria alla via C. Carducci

Ditta: Pattisso Augusto.

Lavori in economia

Relazione sulle previsioni e sul costo Generale del
l'Opera di cui all'articolo 9 della citata Legge
Previsioni di progetto autorizzati con decreto -
n° 1709 del 10/9/ 1964

I) per lavori.....£. 2;735.850

II) progetto e direzione lavoro...." 114;900

III) per assistenza e gestione I.A.C.P. 49.250

Totale somma autorizzate£. 2.900.000

Costo generale dell'opera

I) per lavori come da stato finale.....£. 2.735;850

II) per progetto e direzione lavori....." 114.900

III) per assistenza e gestione I.A.C.P. 49.250

Totale.....£. 2. 900;000

Economia rispetto alla somma autorizzata

N E S S U N A

Risultati ottenuti

L'ampliamento e riattamento è stato realizzato bene, con ottimi magisteri e con l'impiego di buoni materiali ottenendo una abitazione funzionale, disimpegnata e rispondente alle necessità della ditta interessata.

Brindisi

Il Direttore Tecnico I.A.C.P.

(Dott. Ing. G. Roma)