

10/1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI.

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

si sono verificate le seguenti informazioni

=. LAVORI di costruzione di Case Popolari in LATIANO =

LEGGE 22/10/1971, N.865 - Articolo 55 - Canale "C"

CONTRATTO: n.5657 del 30/5/1975 registrato a Brindisi

il 16/6/1975 al n.2131 Mod.I. =

IMPRESA: Geom. Eumeo CORRADO - Brindisi

IMPORTO: del progetto L. 100.000.000. =

" contrattuale aumentato del

60% " 107.975.616. =

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E DI PROVA IDRAULICA

A FREDDO

L'anno millenovecentosettantasei il giorno ventuno del mese di ottobre in LATIANO, il sottoscritto Dott. Ing. Gerardo IAIA, alla presenza dell'Impresa appositamente convocata presso le palazzine sopraindicate :
Con la scorta degli elaborati tecnici e del Capitolato Speciale di Appalto, ha proceduto ad eseguire un accurato controllo sia quantitativo che qualitativo dei materiali impiegati per la esecuzione dell'impianto di riscaldamento, accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;
Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione

di 5 atm. procedendo, nel contempo, ad una accurata
ispezione a seguito della quale ha constatato che non
si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni
permanenti, pertanto la prova ha avuto esito positivo. =

"C" Per quanto sopra si è redatto il presente verbale
che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli in-
tervenuti. =

L'IMPRESA - BRINDISI - IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Eumeo CORRADO)..... (Dott. Ing. Gerardo IAIA)

Eumeo Corrado

Gerardo IAIA

VISTO

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

A. LONGO

L'anno milionovecentosettantasei il giorno ventuno
del mese di ottobre in LATIANO, il sottoscritto Dott.
Ing. Gerardo IAIA, alla presenza dell'Impresa apposta-
mente convocata presso le palazzine sopraindicate :
Con la scorta degli elaborati tecnici e del Capitolato
speciale di Appalto, ha proceduto ad eseguire un accu-
rato controllo sia qualitativo che quantitativo del ma-
teriali impiegati per la esecuzione dell'impianto di
riscaldamento, accertando che i suddetti materiali ri-
spondono alle caratteristiche contrattuali;
Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione