

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

I.A.C.P.

BRINDISI

Prot. N. 5411

Data 03 MAG. 2010

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria alloggi di E.R.P. nel Comune di Brindisi – complesso ex URRÀ CASA – Viale Aldo MORO.

ENTE APPALTANTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi;

IMPRESA: NICOLI' s.r.l. - 73010 LEQUILE (LE) in via San Pietro in LAMA 26

CONTRATTO: n. 8105 di rep. del 15.12.2008 registrato a Brindisi il 19.12.2008 al n. 544 Serie 1 dell'importo di Euro 221.783,02 al netto del ribasso d'asta del 23,866% sull'importo di Euro 291.306,15 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 83.693,85.

FINANZIAMENTO: Fondi IACP

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 172 del D.P.R. 554/1999)

L'anno duemilanove il giorno 29 (ventinove) del mese di Aprile il sottoscritto geom. Rocco CAFORIO, Direttore dei Lavori suddetti;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 23.12.2008 per cui i lavori dovranno essere ultimati il 22.12.2009;

~~- VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 09.06.2009;~~

- Vista la Determina dirigenziale IACP n° 1217/09/D del 09/12/2009 con la quale si concedeva una proroga contrattuale di 60 giorni, prorogando di fatto il termine ultimo per la fine dei lavori al giorno 22.02.2010;

- Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 19.02.2010;

- VISTO il verbale di ripresa lavori 17.03.2010;

- VISTA la proroga di giorni 40 (quaranta) che stabilisce il termine utile per l'ultimazione dei lavori in data 29/04/2010, concessa in occasione della redazione della perizia suppletiva e di variante;

si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ed in contraddittorio dell'appaltatore stesso

CERTIFICA

che i lavori in oggetto indicati sono stati ultimati il giorno 29/04/2010 e quindi entro il termine contrattuale, ad esclusione di lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori principali stessi.

E pertanto, per la realizzazione dei suddetti lavori vengono assegnati all'impresa un termine perentorio di 60 giorni, ai sensi del DPR 554/99 art. 172 comma 2, e di conseguenza i lavori dovranno essere consegnati entro il 28.06.2010.

L'Impresa
NICOLI S. NICOLI
S.r.l.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Valentino NICOLI

Il Direttore dei Lavori
Geom. Rocco CAFORIO

VISTO:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Maurizio SPAGNOLO

Maurizio Spagnolo