

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Quartiere S.Elia - Lotto B - P.I. n°194
C/1266 - Alloggi96 -

Impresa: CORRADO Pier Marcello - ORIA

CONTRATTO n°5163 del 27.3.1968 - Registrato a Brin
disi il 4.4.1968 al n°683 Mod.I

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosessantanove il mese di Giugno,
il giorno cinque.==

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°5163 del 27.3.1968 registrato
a Brindisi il 4.4.1968 al n°683 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 10.6.68 che
fissava per il giorno 3.6.1969 il termine per
l'ultimazione del lavoro;

VISTO la perizia suppletiva in data 4.12.1968;

VISTO la delibera n°164 del 19.4.1969 che approva
detta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5240 del 9.5.1969 regi-
strato a Brindisi il 20.5.1969 al n°939 Mod.I;

VISTO l'Ordine di Servizio n°1 in data 21.5.1969

che proroga di gg.30 il termine per l'ultima
zione dei lavori, per cui il termine utile
verrà a scadere il 3.7.1969;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P. dall'Im-

presa CORRADO Pier Marcello ORIA - in data
31.1.1969 n°955, con cui veniva richiesta una
proroga al termine utile di ultimazione dei
lavori;

VISTO la validità dei motivi addotti dall'impresa

a giustificazione del ritardo sui tempi di
esecuzione delle opere;

VISTO la delibera n°182 del 19.4.1969 del Consiglio

di Amministrazione integrato per la Gestione
Speciale Gescal di questo Istituto con la
quale veniva concessa all'Impresa una proro-
ga di giorni novanta;

CONSIDERATO CHE l'Impresa a seguito delle condizioni
atmosferiche favorevoli e degli scioperi del perso-
nale di Cantiere, l'Impresa ha avanzato richiesta
di proroga di giorni 90 (novanta).=

Il Direttore dei Lavori in esecuzione della delibera
Consiliare n°182 del 19.4.1969;

Ritenuta valida le ragioni adottate, accorda la ri-
chiesta proroga di giorni novanta (90) fissando il

termine di scadenza per il giorno 1° Ottobre.=

Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Corrado Pier Marcello)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

Giovanni ROMA