

suo integrale importo.

2) ALLACCIAMENTI IDRICO-ELETTRICO - IGIENICO SANITARIO

Le spese sostenute per gli allacciamenti non sono state ancora completate dalla documentazione probatoria e perciò non possono ora essere liquidate.

3) SPESE TECNICHE E GENERALI: Le spese tecniche e generali sostenute per la realizzazione dell'opera ammontano complessivamente a £.3.481.325 pari al 5% stabilito sull'ammontare netto dei lavori (£ire $\frac{69.626.516,97 \times 5}{100}$);

Quest'importo è inferiore per £.198.675 alla somma (£.3.680.000) autorizzata a tale titolo e pertanto si riconosce liquidabile ed ammissibile ai benefici di Legge nel suo integrale importo.

C) SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

In ordine a quanto sopra riportato la spesa complessivamente ammissibile allo stato attuale a contributo ammonta a nette £.73.107.841,97 così suddivise:

A) Per lavori a base d'asta. . . . £. 69.626.516,97 ✓

B) Spese generali il 5 % £. 3.481.325

TOTALE £. 73.107.841,97

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto
collaudatore

D I C H I A R A

che la spesa complessiva sostenuta dall'I.A.C.P.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OPERE di edilizia popolare

Legge 26-10-1960, n.1327

Lavori di costruzione del 9°; 10° e 11° lotto di Case popolari in Fasano - Rione Mucchiai.

RELAZIONE NEI RAPPORTI FRA STATO E I.A.C.P.

A) PREMESSE

1) PROGETTO PRINCIPALE redatto nel febbraio 1961 dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia con nota 24-4-1961, n.6186- per l'importo complessivo di £.80.000.000 così suddiviso:

A) Per lavori a base d'asta £. 73.600.000

B) Somme a disposizione dell'Amm/ne:

1) Per allacciamenti £.1.100.000

2) Per spese generali £.3.680.000

3) Per imprevisti. . . £.1.620.000

In uno £. 6.400.000

SOMMANO £. 80.000.000

PERIZIA SUPPLETIVA : Oltre al progetto principale venne redatta dall'Istituto predetto una perizia suppletiva in data 21-1-1963 che fu approvata dal Provveditorato alle OO.PP. competente con nota 14-

6-1963, n.10135 per l'importo complessivo netto di
£. 7.024.000 così suddivise:

A) per lavori al netto del ribasso
del 9,55 %£. 6.690.000

B) per spese generali il 5%£. 334.500

SOMMANO£. 7.024.500

SPESE DEFINITIVAMENTE AUTORIZZATE:

Pertanto per effetto della perizia principale e del
la predetta perizia suppletiva per la realizzazio
ne dell'opera di che trattasi fu autorizzata la spe
sa complessiva di £.78.079.260 così suddivisa:

A) Per lavori a base d'asta al netto (£.66.571.200 +
6.690.000)£. 73.261.200

B) Somma a disposizione dell'Amm/ne:

1) Per allacciamenti.£. 1.100.000

2) Per spese generali il 5% su

£. 74.361.200£. 3.718.060

TOTALE£. 78.079.260

2) FINANZIAMENTO:

Come risulta dalla nota 13582 in data 22-10-1960 del
Ministero dei LL.PP. Direzione Generale dell'Edili
zia Statale e Sovvenzionata venne predisposto per
l'I.A.C.P. di Brindisi un programma costruttivo per
l'ammontare di £.500.000.000 ed in data 19-12-1960,
n.14483 il predetto Ministero dei LL.PP. comunicava

l'avvenuta assegnazione su £.500.000.000 del contributo statale costante annuo per 35 anni nella misura del 5% pari ad annue £.25.000.000 da corrispondersi alla Cassa DD.e PP.

3) ENTE MUTUANTE : come risulta dalla determinazione n.28505 in data 9-12-1961 registrata alla Corte dei Conti il 20-3-1962 reg. 169 Cassa DD.PP. foglio n. 280, la Cassa Depositi e Prestiti concedeva all'I. A.C.P. di Brindisi un mutuo sulla predetta spesa di £.500.000.000 al saggio del 5,50 % ammortizzabile 35 in anni.

B) SPESE SOSTENUTE

1) LAVORI A BASE D'ASTA : I lavori a base d'asta sono stati eseguiti dall'Impresa Semeraro Dante in base al contratto in data 7-5-1962 n.4019 di rep. registrato a Brindisi al n.1875, Mod. I, il 23-5-1962 ed atto aggiuntivo in data 24-6-1963 n.4225 di rep. registrato al n.1803 Mod. I, sotto la stessa data. Il certificato di collaudo rilasciato dal sottoscritto in data 27 APR. 1965 dichiarava collaudabili i lavori medesimi per un importo complessivo di nette £.69.626.516,97 cifra che risulta inferiore per £.3.634.683,03 alla somma autorizzata per tale titolo (£.73.261.200) e che pertanto si riconosce liquidabile ed ammissibile ai benefici di legge nel

della provincia di Brindisi ed ammissibile ai bene-
fici di cui alla Legge 26-10-1960, n.1327 per la
realizzazione della costruzione del 9°, 10) e 11°
lotte di case popolari in Fasano, al rione " Muc-
chiai " ammonta complessivamente a nette £ i r e
73.107.841,97 esclusa la spesa sostenuta per gli
allacciamenti dei vari servizi , per i quali l'Isti-
tute in parola si è riservato di fornire all'Ammini-
strazione i titoli giustificativi ancora in corso
di perfezionamento all'atto della visita .

Tutto quanto sopra salvo la superiore approvazio-
ne del certificato di collaudo.

27 APR. 1965

Il Collaudatore

76.977.907 $\frac{7}{8}$
5 $\frac{5}{8}$

3848.89535