

I. S. E. S.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

via UMBRO - CASAS - legge 15-2-1963 n. 133

UFFICIO REGIONALE DELLE PUGLIE E LUCANIA

B A R I

Legge 4/11/1963 n.1460

Lavori di costruzione di n.58 alloggi popolari in

BRINDISI - Quartiere S.Elia

Contratto n.990 in data 20/5/1966

Importo netto lavori L. 282.861.714.=

Impresa Consorzio Ravennate Coop. Prod. e Lavoro

VERBALE PRELIMINARE RELATIVO AL COLLAUDO DEI CAMPIONI
DEGLI INFISSI FACENTI PARTE DELL'APPALTO PRINCIPALE
DEI LAVORI ASSUNTI DALL'IMPRESA CONSORZIO RAVENNATE
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO.

L'anno millenovecentosessantasei il giorno 10 del
mese di novembre, alle ore 10 in BRINDISI, quartiere
S.Elia, il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott.Ing.

Giuseppe Pettinelli, si è recato presso il cantiere
indicato in oggetto per procedere all'esame dei cam-
pioni di infissi presentati dall'Impresa Consorzio
Ravennate Cooperative di Produzione e Lavoro ed ese-
guiti dalla Ditta Domenico LORUSSO di Benevento, ed
alla presenza continua del Direttore dell'Impresa
Geom. Sergio Pepoli ha constatato quanto segue:

1) Portoncino caposcala - P1

Dopo un'accurata visita del campione presentato è risultato che esso è stato eseguito secondo le prescrizioni di capitolato e secondo quanto rappresentato dai disegni di contratto.

2) Porta interna tamburata - P/4

Il campione presentato risulta conforme alle prescrizioni di capitolato e a quanto rappresentato dai disegni contrattuali.

3) Porta interna con specchiatura a vetri - P2

Il campione risulta conforme alle prescrizioni ed ai disegni contrattuali.

4) Finestra a due partite disuguali B

Il campione presentato risulta idoneo e conforme alle prescrizioni di capitolato per quanto riguarda ferramenta e lavorazione. E' stato rilevato però che i montanti previsti delle dimensioni di mm. 50x110 e 50x45 (vedi nodo n.4) sono stati realizzati di dimensioni inferiori (mm. 46x110 e 46x45)


5) Porta-finestra a 2 partite disuguali -A

Il campione si presenta ben rifinito e costruito secondo le prescrizioni contrattuali.

Risultano però insufficienti e non conformi ai disegni (vedi nodi n.4 e n.1) le dimensioni dei montanti previsti dello spessore di 50 mm. e l'altezza dello zoccolo.

Tutto ciò premesso, si approvano i campioni presentati dall'Impresa con la prescrizione che per gli infissi esterni di finestra e portafinestra vengano assolutamente rispettate le dimensioni previste nei disegni di progetto e rispondenti ai nodi n.4 e n.1 che prevedono montanti dello spess. di 50 mm. anzichè di 46 come realizzato e lo zoccolo della portafinestra dell'altezza complessiva di cm. 30 anzichè di cm. 26.

P. L'IMPRESA



L'INGEGNERE CAPO

Direttore Dei Lavori

Dr. Ing. Giuseppe Petrelli

