

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di 4 palazzine di Case per Lavoratori in
Brindisi Cent. 16481 - Cooperative Venere-Domus-Nettuno e Nuova Brindisi
 Impresa La Generale Costruzioni - Brindisi




2° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 Luglio 1960

CONTRATTO in data 7.5.1960 n. 2273 approvato reg. e Brindisi il 16/5/1960
 al n° 2035 Mod. 11 Vol. 115

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.		177.000.000.-	Data della consegna	11/2/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,15 per cento		171.424.500.-	Data dell'incominciamento dei lavori	11/2/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	5/4/1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori imprev. >		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia >		Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir. >		> > in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	132/b	Pali trivellati cm.35 ml.	5.524,45	3500	19.335.575.=	
2	1	Scavo per fondazioni mc.	50.=	800	40.000.=	
3	112	Calcestruzzo kg.150 "	5,60	5700	31.920.=	
4	21	" " 300 "	100,63	10.000	1.006.300.=	
5	23	Ferro omogeneo kg.	7.007,31	130	910.950,30	
		Sommano lavori a misura				21.324.745,30
		B) LAVORI A FORFAIT				
		<u>Cooperativa Venere:</u>				
6	11 CSA	Rustico: 75% x 48% x 34.220.000 +			12.319.200.=	
		<u>Cooperativa Domus:</u>				
7	"	Rustico: 30% x 48% x 37.380.000			5.382.720.=	
		Sommano lavori a forfait				17.701.920.=
		Sommano lavori a misura ed a forfait				39.026.665,30
		A dedurre il ribasso del 3,15%				1.229.339,96
		RESTANO NETTE LIRE				37.797.325,34
						=====
		I DIRETTORI DEI LAVORI				
		(Dott. Ingg. Giuseppe Marasco e F. Gentile)				
		 				
		Visto:				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
						
						
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)				
		