

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE - BARI

=====

OPERE DI EDILIZIA POPOLARE - LEGGE 2/7/1949 N° 408 -

=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN OSTUNI
(BRINDISI) XIV° - XV° - XVI° - XVII° LOTTO - AL
RIONE MELOGNA -

=====

R E L A Z I O N E

del collaudatore nei rapporti fra Stato e I.A.C.P.
della Provincia di Brindisi

Approvazione del progetto e relativo finanziamento -

Il progetto dei lavori relativi, redatto in
data ottobre 1957 dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.
C.P. della Provincia di Brindisi, importo un
ammontare complessivo di L. 104.000.000.= così
ripartito:

- A) Per lavori a base d'appalto L. 91.500.000.=
- B) Somma a disposizione della
Amministrazione
 - a) per allacciamento rete

idrica, elettrica, fognante	L. 1.800.000.=
b) per imprevisti	5.925.000.=
c) per spese generali	4.775.000.=
In uno	12.500.000.=
Tornano	L.104.000.000.=
	=====

Tale progetto venne approvato con Decreto del Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari n° 18568 del 4/12/1957 registrato alla Corte dei Conti il 21/11/1957 Reg. 43 LL.PP. fig.16 veniva pagato il contributo costante per 35 annualita' di L. 8.000.000.= corrispondente al 4% per un programma costruttivo complessivo di L. 200.000.000.= per l'esercizio finanziario 1956/57.

Per la esecuzione dei Lavori di che tratta= si venne concesso un mutuo di L. 200.000.000.= dalla Cassa DD.PP. con provvedimento in data 1/3/1958 n.74722I di posizione registrato alla Corte dei Conti il 18/3/1958 Reg. 94 pag.331.

hs

ESECUZIONE DEI LAVORI ED IMPORTO TOTALE SPESA

A) Opere in appalto -

Con contratto in data 24/3/1958 n. 1691 di rep. stipulato a Brindisi ed ivi registrato il 27/3/1958 al n. 1574 mod. I Vol. II4 - venne affidata l'esecuzione dei lavori stessi all'Impresa Vitantonio Specchia per l'importo di L. 90.310.500.= al netto del ribasso d'asta dell'1,30%.

Lo stato finale in data 19/9/1958 ammonta a L. 90.269.209,32.

Tale importo e' stato confermato dal sottoscritto nel certificato di collaudo in data 26 gennaio 1960.

B) Spese per lavori e forniture in diretta am-
ministrazione

per allacciamento rete idrica e fognante 106.957=

C) Spese generali da attribuire all'I.A.C.P.
di Brindisi

Per progettazione, direzione, sorveglianza e collaudo il 5% sull'importo lordo dei lavori (91.458.165) e forniture (106.957)

5% x 91.565.122 =

4.578.256,10



D) Somma da lasciare a disposizione dell'IAC.P. di Brindisi per residue spese per sistemazioni stradali, accessorie e lavori di completamento 9.045.577,58

T o t a l e L. 104.000.000.=

- Premesso quanto sopra esposto e considerato
- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e rispondono pienamente allo scopo ;
 - che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati

Il sottoscritto Ingegnere Collaudatore

L I Q U I D A

nell'importo di L. 104.000.000.= (diconsi centoquattromilioni) la spesa dei lavori di costruzione dei lotti XIV° - XV° - XVI° - XVII° - delle Case Popolari al Rione Melogna in Ostuni.

Bari, li 27 gennaio 1960

L'INGEGNERE COLLAUDATORE

(Prof. Ing. Edoardo Orabona)

