

- Lavori di costruzione di n.140 alloggi in Brindisi - Legge 9/8/54,n.640
- Impresa: Salvatore Pascali - Galatina (Lecce)
- Contratto: n.2025 in data 22/7/1957

RELAZIONE SULLA RICHIESTA DI PROROGA

L'Impresa Salvatore Pascali ha fatto pervenire a questa Direzione la lettera in data 24/2/1959 con la quale chiede una proroga di giorni 90 al termine di ultimazione dei lavori indicati in oggetto la cui scadenza era fissata al 1° marzo 1959.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:

- Tenuto conto di quanto esposto nella richiesta stessa e del fatto che nessuna sospensione ai lavori è stata ordinata durante le due stagioni invernali;
- Considerato che dal Giorno dei Lavori risultano giornate 50 di inattività del Cantiere per periodi piovosi;
- Visto che in effetti l'Amministrazione Comunale ha da poco tempo iniziato un primo tratto di sistemazione stradale per cui l'Impresa non è stata in grado di dar corso ai lavori esterni connessi alla predetta sistemazione stradale;
- Visto l'impegno da parte dell'Impresa di non richiedere ulteriori compensi in dipendenza della presente proroga;

Esprime parere favorevole all'accoglimento della proroga in oggetto.

Bari, 14/3/1959

IL Direttore Ufficio Distrettuale
F.to: Dr.Ing.Carlo Duranti

