

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione Abitazioni Popolari nel Comune di BRINDISI - Quartie
re S. Elia - Est

Legge 16/10/1975, n.492 -

lotto G

Impresa Tommaso SARDELLA - Fasano -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26 - 6 - 1978

CONTRATTO in data 14/6/1977 n. 5757 REGISTRATO a Brindisi il 22/6/1977 al
n. 2509 Mod. I°

Importo del progetto a base d'asta	L.	495.600.000	Data della consegna	21/7/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,32</u> per cento + <u>0,20%</u>	L.	468.242.880	Data dell'incominciamento dei lavori	"
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	15/7/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	101 + 193
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	15/4/79
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA:				
1	6	Scavo di sbancamento terreno vegetale, mezzi mecc.	1.882,68	1.600	2.884.288	
2	10/a	Scave di sbancamento, terreno argilloso, mezzi mecc.	mc. 3.461,16	2.100	7.268.436	
3	10/b	Scavo a sez. ristretta con mezzi meccanici	mc. 1.911,59	4.400	8.410.996	
4	16	Gettata di pietrame calcareo informe P.P.	mc. 4.000	4.800	19.200.000	
5	62	Calcestruzzo magro per sottofondazioni P.P.	mc. 100	19.600	1.960.000	
6	59	Calcestruzzo in fondaz.	742,79	33.000	24.512.700	
7	64	Ferro omogeneo	Kg. 50108,00	430	21.546.440	
		SOMMANO LAVORI A MISURA				85.782.860.=
		LAVORI A FORFAIT:				
8	6/	DA Strutture portanti 32%				
		25% x 32% x 4268490.000				34.119.200.=
		SOMMANO LAVORI ESEGUITI				119.902.060.=
		a detrarre il ribasso d'asta del 5,32 + 0,20%				6.618.593.=
		RESTANO NETTE				L. 113.283.467.=
				</		