

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 24 dell'O. d. G. 18.5.70 n. 4132
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ~~QUE~~ ALLOGGI PER LAVORATORI IN BRINDISI "QUAR-
TIERE S. ELIA C/1633/BR. IMPRESA CORRADO PIER MARCELLO DI ORIA. RICHIE-
STA DI PROROGA AL TERMINE UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

L'Impresa Corrado Pier Marcello di Oria, esecutrice dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi al quartiere S. Elia C/1633/BR, ha rivolto istanza a questo I.A.C.P. in data 30.1.1970, chiedendo una proroga di gg. 130 al termine utile per la ultimazione dei lavori di cui innanzi.

Nella predetta nota l'Impresa Corrado Pier Marcello ha fatto presente che la richiesta è motivata dalla circostanza che le frequenti piogge cadute nei mesi invernali nonché le maggiori profondità raggiunte nei lavori di fondazione ed, infine, i frequenti scioperi del personale di cantiere hanno causato dei gravi ritardi sui tempi di lavoro.

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal è invitato a deliberare in merito.

A tal proposito, il Direttore Tecnico di questo IACP ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza prodotta dall'Impresa, avendo ritenuto validi i motivi addotti a giustificazione della stessa.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista l'istanza in data 30.1.70 inoltrata a questo Istituto dall'Impresa Corrado Pier Marcello di Oria;
- valutati i motivi addotti dall'Impresa predetta a giustificazione del ritardo nella esecuzione dei lavori di cui alla descrittiva che precede;

Seduta Consiliare

del 30 MAG. 1970

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 228

SI APPROVA

- considerato che il Direttore Tecnico di questo IACP ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di proroga al termine utile per la ultimazione dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi al quartiere S. Elia-Cant./1633/BR, avanzata dall'Impresa Corrado Pier Marcello di Oria;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

1°) di accogliere favorevolmente l'istanza di proroga ~~presentata~~ al termine utile per la ultimazione dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi-Quartiere S. Elia-Cant./1633/BR, avanzata dall'Impresa Corrado Pier Marcello di Oria;

2°) di concedere alla stessa impresa un ulteriore termine di gg. 180 per la ultimazione dei lavori suddetti a partire dalla data di presentazione dell'istanza e cioè dal 30.1.1970.

Per copia conforme

Brindisi, li 15 GIU. 1970

IL DIRETTORE GENERALE F.P.
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

[Handwritten signature]

*- il termine utile per la ultimazione dei lavori era il 10/3/70
essendo stato accolto favorevolmente l'istanza originaria la proroga
non può decorre dal 30/1/70 ma dal 11/3/70 e quindi
non ha senso nuovo ad esso il D. - 14/4/70 -*

Senza rinnovo o revisione pag.