

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Legge 3/11/963 n° 1460)

=====

Oggetto: Lavori di costruzione di case popolari
per complessivi 18 alloggi in Ostuni-Lotto 24 e 25

RELAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'I.A.C.P.

DI BRINDISI

A) P r e m e s s e

PROGETTO PRINCIPALE: Redatto dall'Ufficio Tecnico
dell'I.A.C.P. di Brindisi ed approvato dal Provve-
ditorato alle OO.PP. per la Puglia con decreto n.
13172 in data 20/5/66 reg.to alla Corte dei Conti
il 30/9/966 reg.5 fl.393 per l'importo complessivo
di L.85.000.000= così ripartito:

A) Lavori a base di appalto:

a forfait L.55.150.000=

a misura L.16.000.000=

Sommano

L.71.150.000=

Somme a disposizione dell'Amm/ne:

1) per allacciamenti e co=

struz.fossa settica £.2.830.000=

2) per spese generali £.4.270.000=

3) per imprevisti £.6.750.000=

Riporto L.71.150.000=

In una a disposizione L.13.850.000=

Totale £.85.000.000=

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA:redatta dall'IACP.
delle Provincia di Brindisi dell'importo complessi-
vo di L.3.506.800= che il Nuovo quadro economico
risulta così distinto:

A) per lavori a forfait L.55.150.000=

B) per lavori a misura L.12.795.289=

In Uno £.73.945.289=

C)a dedurre il ribasso

d'asta del 2,25% L. 1.663.769=

Restano al Netto £.72.280.000=

D) Somme a disposizione dell'Amm/ne:

1-allacciamento L. 1.732.000=

2-piantagioni,alberie e

siepi L. 613.000=

3-spese generali L. 4.433.000=

4-Imprevisti ed eventua

le revisione prezzi L. 5.942.000=

In Uno £.12.720.000=

Totale complessivo della spesa: L.85.000.000=

Detta perizia venne approvata dal Provveditorato

alle OO.PP. per la Puglia con decreto n.4086 in da-
ta 6/2/69 reg.to alla Corte dei Conti il 21/3/69

reg.2 fl.125 per l'importo di L.85.000.000=.

SPESE DEFINITIVAMENTE AUTORIZZATE:

Per la realizzazione dell'opera di cui trattasi fu autorizzata la spesa complessiva di L.72.279.125= per i soli lavori a misura al netto del ribasso di asta così suddivisi:

A- per lavori di cui al contratto principale

L.69.549.125=

B-per l'atto aggiuntivo

L. 2.730.000=

Totale spesa autorizzata per

i lavori

L.72.279.125=

FINANZIAMENTO/

Il Ministero dei Lavori Pubblici con nota n.2062 in data 18/6/64 ha assegnato all'IACP. di Brindisi in applicazione della legge 3/11/963 n.1460 il contributo statale di L.41.404.000= pari al 4,50% della somma di L.920.088.800=.

Che la su detta nota é stata approvata il programma proposto dall'Istituto che fissa in L.85.000.000= la spesa per il Comune di Ostuni.

DIRETTORE DEI LAVORI:

I lavori vennero diretti dall'ing.Giovanni Roma dell'IACP. per tutta la loro durata.

CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

I lavori furono consegnati con verbale in data 24/

4/67 ed ultimati con verbale in data 14/7/969.

SPESE SOSTENUTE

1) Lavori a base d'asta: I lavori a base d'asta sono stati eseguiti dall'impresa Rocco Sasso da Ostuni in base al contratto in data 10/2/967 n.4813 ed all'atto aggiuntivo in data 29/4/69.

Il certificato di collaudo rilasciato dal sottoscritto dichiara collaudabili i lavori medesimi per un importo complessivo di nette L.66.089.101,49= cifra che risulta inferiore per L.6.190.023,51= alla somma autorizzata per tale titolo L.72.279.125= e che pertanto si riconosce liquidabile ed ammissibile ai benefici di legge nel suo integrale importo.

2) Fattura: come rilevasi dalla fattura n.2/970 ~~che~~ debitamente autorizzata e vistata dalla Direzione dei lavori in data L.1.230.000= che si ritiene ammissibile nel suo integrale importo.

3) ALLACCIAMENTI:

Come rilevasi dai titoli di spesa in atti, vistati dalla Direzione dei Lavori, relativi agli allacciamenti idrico-elettrico per complessive L.423.248= cifra che si riconosce ~~come~~ liquidabile ed ammissibile nell'importo suddetto.

4) SPESE GENERALI E TECNICHE:

Si liquida la spesa prevista nella relazione dello

Istituto in L.4.064.540,94.=

SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

In ordine a quanto sopra riportato la spesa complessiva ammissibile a contributo ammonta a nette

£.71.806.890,43=, così suddivise:

A) per lavori a base d'asta	L.66.089.101,49=
B) Fattura	L. 1.230.000,00=
C) Allacciamenti	L. 423.248,00=
D) Spese generali e tecniche	<u>L. 4.064.540,94=</u>

T O T A L E

£.71.806.890,43=

Detta cifra comporta una minore spesa L.13.193.109,57=

sull'importo complessivo autorizzato di L.85.000.000=

che si lascia a favore dell'I.A.C.P. di Brindisi

per lavori vari ed eventuale revisione prezzi.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto

Collaudatore

D I C H I A R A

Che la spesa complessiva sostenuta dall'IACP. di

Brindisi ed ammissibile ai benefici di legge 3/11/

963 n.1460 per la realizzazione di case popolari in

Ostuni, ammonta complessivamente a Lire

£.71.806.890,43= con una minore spesa di lire

£.13.193.109,57= sull'importo complessivo autoriz-

zato di L.85.000.000= che si propone di lasciare a

favore dell'I.A.C.P. di Brindisi.

Tutto quanto sopra salvo la superiore approvazione
del certificato di collaudo.

Napoli, li

8 APR. 1971

IL COLLAUDATORE

fts (Arch. G. Crispo Ciccarelli)

Per Copia Conforme

Il Collaudatore

