

I. S. E. S.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

Comitato - Legge 19/1/1974 n° 9

Ufficio Regionale per la Puglia e Lucania

B A R I

Legge 14/2/1963 - n° 60

LAVORI di costruzione di un Centro Sociale GESCAL nel Comune di Brindisi - Località "Paradiso"

IMPORTO NETTO: £. 56.386.584.=

IMPRESA: I.V.A.P. - S.p.A. - BARI

CONTRATTO: Licitazione 4174/0, n° 2897 di rep. in data 30/5/1974, registrato a Roma il 15/6/1974 al n° 2715 del Vol. 2735 - Atti Pubblici.

TEMPO UTILE CONTRATTUALE: giorni 180 (centottanta) ==

RELAZIONE DI CONCESSIONE PROROGA

I lavori in epigrafe risultano consegnati in data 21/2/1974 e dovevano essere portati a termine nel tempo utile contrattuale di giorni 180 (centottanta) e quindi entro la data del 19/8/1974.

In data 7/8/1974 L'Impresa I.V.A.P. - S.p.A. - prevedendo di non poter completare la realizzazione delle opere entro il termine suddetto, presentava a questo Ufficio domanda tendente ad ottenere una proroga di giorni 90 (novanta) per dare ultimati i lavori.

La richiesta dell'¹Impresa, come si evince dalla domanda stessa, è motivata da difficoltà riscontrate insede di reperimento del cemento e dei laterizi necessari per l'esecuzione delle opere murarie.

Si fa presente che i motivi addotti dall'Impresa

rispondono a fatti realmente verificatisi.

Pertanto questa Direzione Lavori:

- considerato che le ragioni addotte dall'Impresa I.V.A.P. S.p.A. per la richiesta di proroga sono da ritenersi valide;
- considerato inoltre che l'impresa I.V.A.P. - S.p.A. - nella domanda stessa ha espressamente rinunciato ad ogni diritto anche di revisione prezzi, relativamente al periodo di proroga

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla concessione della proroga di giorni 90 (novanta) e pertanto la nuova scadenza dei lavori viene fissata per il giorno 17 novembre 1974.

Bari, li 9-XI-1974

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. R. TIBERINI)

Ricardo Tiberini

VISTA la relazione del Direttore dei Lavori e considerati i motivi addotti dall'Impresa, si esprime parere favorevole circa l'accoglimento della proroga richiesta.

L'INGEGNERE CAPO

(Ermanno BUONOPANE)

E. Buonopane