

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER LA PUGLIA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA
DI BRINDISI

OPERE: Legge 1676 del 30.12.1960-(abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti)

LAVORI: di costruzione di n.4 fabbricati per lavoratori agricoli dipendenti in Com. Mesagne-Contrada "Testone"

CONTRATTO: in data 5.9.1970 n.5294 di rep.

RELAZIONE SULLE PREVISIONE E COSTO TOTALE DELL'OPERA

PROGETTO: venne redatto dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Prov. di Brindisi, approvato con Provveditoriale n.25567 in data 29.10.1969, per l'importo di L.180.000.000

ASSUNTORE: l'Impresa Di Tano Vico Nicola da Monopoli

IMPORTO CONTRATTUALE: L.135.118.615

CONTRATTO PRICIPALE : stipulato in data 5.9.1970 n.5294

ATTO AGGIUNTIVO: venne redatta perizia suppletiva

e di variante e stipulato Atto aggiuntivo in data 1.9.71 n.5409 di rep. per un maggiore importo di lavori di nette L.9.799.700, per cui il nuovo quadro delle spese é risultato il seguente;

I) per lavori a misura, forfait e perizia supplet-
tiva L. 144.366.000

2) somme a disposizione dell'Amm.ne

a) per spese generali L. 8.963.000

b) per allacciamenti " 2.591.000

c) per acquisto suolo " 8.517.000

d) per spese notarimi " 100.000

e) per imprevisti e revi-

sione prezzi " 15.461.000

in uno L. 35.634.000

tornano L. 180.000.000

I lavori vennero collaudati in data 14.2.1973 dal
sottoscritto il quale confermò l'importo netto dei
lavori eseguiti e registrati sullo stato finale in
----- L. 142.958.221,10

SPESE SOSTENUTE

- per lavori, come detto dianzi, L. 142.958.221

Detto importo è inferiore alla spesa
autorizzata in L. 144.366.000 ed è per-
tanto liquidabile e ammissibile ai bene-
fici di legge nel suo integrale importo

Per allacciamenti e acquisto suolo, non
ancora fatturati, verranno aggiornati a
suo tempo gli importi dall'I.A.C.P. di

Brindisi. Previsto per allacciamenti L. 2.591.000

Si riporta

145.549.221

Riporto	L. 145.549.221	-3-
-per acquisto suolo	" 8.517.000	
-per spese notarili	" <u>100.000</u>	
sommano	L. 153.649.221	

-per spese generali 6% su L. 8.517.000 ^{8.145.519.000}

più L. 145.549.221 = L. 9.249.972

fatte salve le rettifiche eventuali

eventualmente derivanti dalla defini-

tiva determinazione dell'importo per al-

lacciamenti e acquisto suolo. Dettò importo

è superiore a quello stabilito dal progetto (L. 8.963.000) per L. 286.972, ma trova

capienza negli imprevisi (L. 15.461.000)

ed è liquidabile e ammissibile ai benefici

di legge nel suo integrale importo.

-per spese n otarili (da accertare) L. .100.000

Costo generale dell'opera 162.999.193

pe r differenza con la spesa autorizzata

zata L. 180.000.000

risulta l'economia conseguita L. 17.000.807

Ciò premesso, e considerato:

-che le opere eseguite corrispondono al progetto;

-che le spese sostenute sono liquidabili e ammissibili ai benefici di legge nel loro integrale importo;

-che le opere medesime sono agibili;

-4-

il sottoscritto collaudatore

C E R T I F I C A

che il costo generale dell'opera é risultato di ---
L.162.999.193, con una economia di L.17.000.807, o-
pere eseguite dalla Impresa Di Tano Vico Nicola da
Monopoli in seguito ad appalto esperimento dall'Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi, per
contratto in data 5.9.1970 n.5294 e atto aggiuntivo
n.5409 in data 1 settembre 1971, in adempimento del-
la Legge 1676 del 30.12.1960.

Non sono previste altre spese, se non di piccoli
aggiornamenti del prezzo dell'area e per gli allae-
ciamenti.

Roma, 26 febbraio 1973

l'ingegnere collaudatore

francesco Dutton