

In esenzione di tasse e bollo
(art. 147 del T.U. 28-4-1938, n. 1165
e art. 2 del D.L. 8-5-1947 n. 399)

9

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi

Piano 3° ann. Opere 6265

Rione Commenda-1° lotto-Piano acceleramento invernale.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio cont. 3083

Specie. Verbal
di Calcoli

Importo contrattuale al netto L. 130.609.973

37.370.000

Contratto in data 28/6/1951 reg. a Brindisi il 4/7/1951

26/2/1953

al n.41 mod. I vol. 98

n. 824 7 a km

2/2/1953 al n. 2216

ORDINE DI SERVIZIO N.2

cont. 71 88102

L'anno millenovecentocinquantatre il giorno 30 del
mese di aprile, in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
lavori.

VISTO il verbale di consegna in data 20/6/1951;

16/3/1953

VISTO il verbale di sospensione del 18/6/1951;

8/3/1954

VISTO il verbale di ripresa del 30/4/1953;

VISTO la perizia suppletiva del 25/2/1953;

20/11/1953

VISTO la nota della Gestione Ina-Casa n. 9001/FA del

13040/FA

18/3/1954

20/4/1953 che approva la suddetta perizia suppletiva.

ORDINA

all' Impresa Antonucci Alberto fu Leucio l' esecuzione
dei suddetti lavori per un maggiore importo di lire
1.564.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del

2495436

26/2/53

contratto originale indata 28/6/1951 con l'aggiunta
dei seguenti nuovi prezzi, stralciati dal computo me-
trico estimativo del contratto principale e concor-
dati con l'Impresa ai sensi dell'art.21 e 22 del Re-
golamento 25/5/1895, n.350 e con lo stesso ribasso
del 2,22%^{1.05%}

N.P.1- Massetto di calcestruzzo cementizio dosato a
Kg.200 di cemento tipo 500 per mc.0,800 di
pietrischetto calcare all'anello cm.3 e mc.
0,400 di sabbia silicea dolce, ben spianato e ~~battuto~~
battuto dello spessore di cm.5, in opera.=
Al metro quadrato lire Duecentoquaranta====
mq. L. 240,==

N.P.2- Cordone di pietra calcarea della sezione di
0,20x0,30 della lunghezza minima di cm.70 com-
presi i pezzi in curva, lavorati alla bocciarda
smussati nello spigolo verso la strada, scal-
pellinati negli assetti per non meno di cm.5 in
opera su letto di pietrisco dello spessore di
cm.10 e con malta cementizia per la posa in
opera e per i giunti.=
Al metro lineare lire Ottocentocinquanta====
ml. 850,==

N.P.3-Basoli calcari dello spessore minimo di coda
di cm.15, larghezza uniforme di cm.40 per for-

mazione zanelle lavorate alla martellina, scalpellinati negli assetti per cm.5 a perfetto squadra, in opera con abbondante malta idraulica e compreso sottostante strato di pietrisco calcareo da cm.10 e beverone di malta cementizia per i giunti.=

Al metro quadrato lire Millesettecento=====

mq. L. 1.700,=

N.P.4- Pietra di Trani della migliori cave di Trani o Gianecchia, dello spessore di cm.2, lavorate lisce ed anche levigate in opera.=

Al metro quadrato lire Duemilasettecento=====

mq. L. 2.700,=

Con l'esecuzione di dette opere, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori, viene prorogato di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data odierna coincidente con la data di ripresa dei lavori per cui la nuova scadenza sarà il giorno 9 del mese di maggio c.a.

*x portato al
10.5.1954 F.
allora
intendevano finire
in data odierna
la ripresa dei
lavori.*

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Autorevole

U. Scari



PRESIDENTE

Com. Ubaldo Vignarola

Carani

Si chiede la esenzione per la registrazione gratui
ta ai sensi dell'art.147 del T.U.1938,n.1165-Art.2

D.L.8547,n.349.IL PRESIDENTE f.to U.Vallarino.

REGISTRATO A BRINDISI ADDI 20.5.1953.ESATTE LIRE

SETTECENTO-N°2782-MOD.II-VOL.109.IL PROCURATORE

FIRMATO PASTORE.

Per copia conforme:

Visto,IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Com.te Ubaldo Vallarino) (Rag.Vito Sportelli)