

13

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA - Cantiere N° 3841 - Quartiere S. Lorenzo - Palazzine n° 2 per n° 12 alloggi e n° 68 vani contabili - Piano d'intervento N° 1964. -
IMPRESA: Geom. Ignazio CASTRIGNANO -
Importo a base d'asta..... £. 79.776.288.-
Importo al netto del ribasso d'asta

del 3,92%..... £. 76.649.057.-
CONTRATTO N° 5592 del 27.4.1973 registrato a Brindisi il 27.4.1973 al N° 1761 Mod. I. -

PERIZIA SUPPLETIVA

PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO (C)

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto n. 369 del 22.12.1972, veniva approvato il progetto per Lavoratori nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA per complessivi n° 12 alloggi con n° 68 vani contabili, per l'importo complessivo di lire 110.000.000.-, di cui £. 79.776.288.- per lavori a base d'asta.

I lavori vennero appaltati all'Impresa Geom. Ignazio CASTRIGNANO da Fasano con il ribasso d'asta del 3,92% come da contratto in epigrafe.

Nel corso dei lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere non previste nel progetto principale e precisamente:

A) Costruzione di adatto vano per contenere i serbatoi di riserva per l'impianto autoclave, essendo risultato insufficiente quello previsto negli elaborati grafici di progetto indicato come centrale idrica.

B) Provvista e posa in opera di stengoni in pietra di Trani o Giarrecchia da cm. 3, lungo il perimetro libero del porticato, atti a contenere la pavimentazione e l'indipendenza dalle pendenze del marciapiede esterno.

C) Maggiore spesa per opere in fondazione, scaturita dai calcoli esecutivi relativi.

Si è proceduto pertanto a redigere la presente perizia per un importo complessivo di £. 1.013.644- per lavori al netto del ribasso del 3,92%.

A tale spesa si farà fronte con parziale impegno delle somme a disposizione per imprevisti, ammontanti a complessive $\text{£. (1.498.245 + 97280-)} \text{ £ire 1.595.525-}$, come risulta agli atti progettuali.

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede l'impiego della relativa somma di net-
te ~~£.1.013.644-~~, come innanzi riportato ed i lavori
relativi, rientrando nel quinto d'obbligo, saranno
affidati alla medesima Impresa agli stessi patti e
condizioni del contratto principale e con il mede-
simo ribasso d'asta.


Fa parte della presente relazione:

- 1) Stima dei lavori;
- 2) Disegni di variante;
- 3) Atto di sottomissione;-

BRINDISI, 3 Maggio 1974.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

