

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====O=====

LAVORI : di costruzione di alloggi di E.R.P. in Erchie.

Legge n°457/78 - Anticipazione 3° Biennio

82/83 - P.I. n°006/94/1 -bia -

IMPRESA : GEOM. ANTONIO MORELLI -TREPuzzi - (LE)

IMPORTO : a base d'asta.....£.712.800.000

al netto del rib.dell'8,11%...£.654.991.920

1°perizia suppl.al netto....." 17.703.705

SOMMANO.....£.672.695.625

CONTRATTO del 26/9/83 n°6070, reg.to a Brindisi il

27/9/83 al n°4260 di Rep., Mod.I.-

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

- RELAZIONE -

Per il completamento dei suddetti lavori si sono

realizzate opere di sistemazione esterna non pre-

viste dal progetto originario e precisamente :

- costruzione del corpo stradale adiacente agli edi-

fici, necessario per la continuità con quello e-

sistente eseguito col precedente intervento a cura

dell'IACP, come meglio chiarito nell'allegata pla-

nimetria;

- applicazione di rete metallica tra struttura e mu-

ratura di tampono nel sottofondo dell'intonaco

esterno dei fabbricati, al fine di preservare le abitazioni dall'azione degli agenti atmosferici, come da parere favorevole della Commissione Tecnica espresso con voto n°4/84 del 27/1/84.

Infatti, l'esecuzione delle opere di sistemazione stradale consente l'agevole accesso agli edifici dalla strada comunale ed il raccordo con questa permette alle acque piovane l'immediato deflusso dai fabbricati, che altrimenti sarebbero lasciati per tempi non prevedibili all'irregolare e casuale conformazione del terreno, unitamente all'impreciso frazionamento di pozzetti e di quanto altro potesse causare continui ripristini e disagi agli abitanti del quartiere. Per quanto sopra realizzato si è avuta una maggiore spesa, di quella prevista per le sistemazioni esterne, per complessive £.60.018.826;- al netto del ribasso d'asta dell'8,11% e così distinte: £.49.422.018; per maggiori lavori; £.4.942.262; per revisione prezzi; £.3.805.541; per spese generali; £.1.848.405; per I.V.A. su lavori, revisione prezzi e spese generali.

A tale spesa si farà fronte con l'utilizzo delle somme residue dell'economia d'appalto e di parte di quelle per gli imprevisti, ammontanti a £.68.287.975;-

Fa parte della presente relazione la stima dei la-

vori, il parallelo economico, la planimetria degli
edifici, l'atto di sottomissione.

Brindisi, 10 Settembre 1984



(IL DIRETTORE DEI LAVORI)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Handwritten signature]